

**MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD
-PA FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER-**

PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE LETICIA-AMAZONAS.”

Componente	Tipo de riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Asignación	Probabilidad					Impacto sobre el valor de la actividad / proyecto					Calificación Categoría	
				Valoración					Valoración						
				Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Probable (probablemente va a ocurrir)	Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias)	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico		
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
Planeación	Las condiciones técnicas previstas para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato.	Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato suscrito	Contratante			X									Calificación: 5 Riesgo Medio
		Declaratoria de Desierta del Proceso													
Selección	Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación.	Revocatoria del proceso de selección	Contratante	X						X					Calificación: 2 Riesgo Bajo
Selección	Por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia	Declaratoria de Desierta del Proceso	Contratante		X					X					Calificación: 3 Riesgo Bajo
Contratación	No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Selección de Nuevo Contratista	Contratante	X						X					Calificación: 2 Riesgo Bajo
Contratación	Incumplimiento o retardo en la presentación de requisitos legales para celebrar o ejecutar el contrato a cargo	Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones	Contratista		X						X				Calificación: 4 Riesgo Bajo
Ejecución	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	Contratista		X						X				Calificación: 4 Riesgo Bajo
Ejecución	Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato	Contratante y Contratista		X						X				Calificación: 4 Riesgo Bajo
Ejecución	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	Contratante y Contratista			X					X				Calificación: 5 Riesgo Medio
Ejecución	Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas imputables al contratista	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	Contratista			X					X				Calificación: 5 Riesgo Medio
Ejecución	Alteración de las condiciones de financiación y/o costos de la liquidez que resulten de la variación en las variables del mercado o condiciones del proyecto	Retrasos en la ejecución del contrato o liquidación del mismo	Contratista			X							X		Calificación: 7 Riesgo Alto
Ejecución	Inundaciones, lluvias, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato.	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	Contratante y Contratista			X					X				Calificación: 5 Riesgo Medio
Ejecución	Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista	Terminación del Contrato	Contratante	X									X		Calificación: 5 Riesgo Medio
Ejecución	Incumplimiento del contratista de las obligaciones suscritas en el contrato	Imposición de Multas y Sanciones	Contratista			X							X		Calificación: 7 Riesgo Alto
Ejecución	Cambio de normatividad ambiental, vial, tributaria o cualquier otra que eventualmente llegue a afectar el contrato	Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo	Contratante y Contratista	X							X				Calificación: 3 Riesgo Bajo
Ejecución	Variación de los precios del mercado; Precio fijo sin reajuste. No se cancelaran reajustes por las variaciones en la tasa de cambio, el contratista asume los cambios en el mercado y no reclamara ni pretenderá reajustes, así mismo, asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario de cada ítem.	Incremento en el costo de la maquinaria y los equipos a suministrar	Contratista		X						X				Calificación: 4 Riesgo Bajo
Ejecución	Geológicos: El contratista deberá conocer el terreno y la ubicación del Municipio para realizar las entregas y no realizará reclamaciones por condiciones del suelo, ni accesibilidad del lugar, tampoco por desplazamientos.	Incremento en el costo de las actividades de ejecución del contrato	Contratista		X								X		Calificación: 6 Riesgo Alto
Cambiarlo	Variaciones del Peso Frente a otras monedas que influya en la adquisición de insumos, bienes y/o servicios necesarios para la ejecución del contrato	Incremento en el costo de los bienes objeto del contrato	Contratista			X						X			Calificación: 6 Riesgo Alto

