

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. III

Contrato: PAF-ATF-I-056-2015.

Proyecto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE REDES DE CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER""

Fase o Etapa: FASE III

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE REDES DE CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER""
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-I-056-2015
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	ETAPA III
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO BARBOSA BJR</p> <ul style="list-style-type: none"> · BERNARDO BRAVO, C.C. 77.015.684, PART. 30% · INGENIERIA Y SERVICIOS ABC E.U., NIT. 900181076-1, REP. LEGAL: EDUARDO ABUCHAIBE, C.C.72.271.075, PART. 30% · LORENZO OROZCO, C.C.72.095.544, PART. 40%
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO HYCO BARBOSA 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> · CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SA DE CV, NIT. 900.295.495-2, REP LEGAL. JOSE ANTONIO FELIX ESPINOSA, PART. 35% · H2O CONSULTING SAS., NIT. 830091774-2, REP. LEGAL: WILLIAM USCATEGUI CIENDUA, PART. 35% · OBRAS Y SISTEMAS SAS NIT. 830135987-51, REP. LEGAL: DIEGO LOPEZ CABALLERO, PART. 30%
SUPERVISOR	SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ONCE (11) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ETAPA III, QUINIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS VENTICETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 (\$503.427.936,00)M/CTE
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	15/07/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	15/06/2020
--	------------

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		Suspensión No. 1	<i>Ocho (8) de abril de 2016</i>
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Prórroga a la suspensión No. 1	<i>Veintiocho (28) de abril de 2016</i>	<i>Trece (13) de mayo de 2016</i>
	Reinicio No. 1	<i>Trece (14) de mayo 2016</i>	
		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
	Suspension No. 2	<i>Diecinueve (19) de mayo de 2020</i>	<i>Diecinueve (19) de junio de 2020</i>
	Prórroga a la suspensión No. 2	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Reinicio No. 2	<i>Veinte (20) de junio de 2020</i>	
	Suspensión No. 3	<i>Doce (12) de agosto 2020</i>	<i>Doce (12) de septiembre 2020</i>
	Prorroga 1 a la suspensión No 3	<i>Trece (13) de septiembre 2020</i>	<i>Trece (13) de octubre 2020</i>
	Prorroga 2 a la suspensión No 3	<i>Trece (13) de octubre 2020</i>	<i>Ventiocho (28) de octubre 2020</i>
	Reinicio No. 3	<i>Veintinueve (29) de octubre de 2020</i>	
TIEMPO TOTAL DE PRORROGAS A LAS SUSPENSIONES	<i>P1S3: un (1) mes P2S3: Quince (15) días Un mes (1) meses y quince (15) días</i>		
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIONES:	<i>Tres (3) meses, quince (15) días.</i>		
PRÓRROGAS OTROSIES:	Prórroga De acuerdo al otrosi No 05 FIII	<i>Un (1) mes</i>	
	Prorroga De acuerdo al otrosi No 06 FIII	<i>Tres (3) meses</i>	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS A LOS OTROSIES:	<i>Cuatro (4) meses.</i>		
ADICIONES:	Adición No 1	SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$75.418.560)	

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	----------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
	Adición No 2	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 217.105.349)
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VENTITRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MCTE (\$ 292.523.909)	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>(15) QUINCE MESES</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	\$ 795.951.845
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL VENTIUNO (30/01/2021)</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría No *PAF-ATF-I-056-2015 en su FASE III* dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Equipos estación de bombeo	Puesta en marcha
2	Equipos de cloración	Puesta en marcha


El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en *treinta días (30)* hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No *III* se recibe por parte del contratista, (los) producto (s) o servicio (s), los cuales quedarán sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron el día *treinta (30)* del mes de *enero* del año *2021*

EL CONTRATISTA

CONTRATANTE



Firma
JOSE ANTONIO FELIX ESPINOSA
 CONSORCIO HYCO BARBOSA
 REPRESENTANTE LEGAL

MB 
 DB **JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**
 Representante Legal
 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como administradora
 y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
 ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER.

SUPERVISOR



Firma

SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ
FINDETER
SUPERVISOR

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor