

OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-013-2017 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO HD EL TABLON.

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.

CONTRATISTA: CONSORCIO HD EL TABLÓN

OBJETO: OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE TABLÓN DE GÓMEZ (NARIÑO).

Entre los suscritos, por una parte **JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 16.794.858 expedida en Cali, en su calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.**, actuando como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**, en su calidad de **CONTRATANTE**, y por la otra **HUGO GIRALDO PARRA** identificado con cédula de ciudadanía 6.208.619 de Caicedonia (Valle), quien obra en condición de Representante del **CONSORCIO HD EL TABLÓN** conformado por **LUIS EDUARDO GONZÁLEZ QUIJANO** identificado con cédula de ciudadanía 14.436.126 de Cali con una participación del treinta por ciento (30%); **DISEÑO SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN S. A. S. – DISUCON S. A. S.**, identificada con el NIT. 800.042.787 – 1, con una participación del treinta por ciento (30%); **HUGO GIRALDO PARRA** identificado con cédula de ciudadanía 6.208.619 de Caicedonia, con una participación del treinta por ciento (30%) y **MARÍA JULIANA LOZANO SEPÚLVEDA** identificada con cédula de ciudadanía 31.269.448 de Cali, con una participación del diez por ciento (10%), en su calidad de **CONTRATISTA**, y quienes conjuntamente con el **CONTRATANTE** se denominarán **LAS PARTES**; hemos convenido celebrar el presente Otrosí No.10 Contrato de obra No. PAF-ATF-O-013-2017 previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, **LAS PARTES** suscribieron el **CONTRATO** de obra No. PAF-ATF-O-013-2017, cuyo objeto es la "**OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE TABLÓN DE GÓMEZ (NARIÑO)**" el trece (13) de junio de 2017.
2. Que, **LAS PARTES** suscribieron **ACTA DE INICIO** del contrato el veintisiete (27) de julio de 2017.
3. Que, por medio de **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1** del dieciocho (18) de octubre de 2017, se suspendió la ejecución del contrato por el término de treinta (30) días.
4. Que, por medio de **ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1** del veintiuno (21) de noviembre de 2017, se prorrogó la suspensión la ejecución del contrato por el término de dos (02) meses.



OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-013-2017 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO HD EL TABLON.

5. Que, por medio de **ACTA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1** del veinticinco (25) de enero de 2018, se prorrogó la suspensión la ejecución del contrato por el término de tres (03) meses.
6. Que, por medio de **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2** del siete (07) de mayo de 2018, se suspendió la ejecución del contrato por el término de treinta (30) días calendario.
7. Que, por medio de **ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2** del seis (06) de junio de 2018, se prorrogó la suspensión de la ejecución del contrato por el término de tres (03) meses.
8. Que, por medio de **ACTA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2** del veintiocho (28) de agosto de 2018, se prorrogó la suspensión de la ejecución del contrato por el término de dos (02) meses.
9. Que, por medio de **ACTA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2** del seis (06) de noviembre de 2018, se prorrogó la suspensión de la ejecución del contrato por el término de un (01) mes.
10. Que, por medio de **OTROSÍ No. 1** del cinco (05) de diciembre de 2018, LAS PARTES acordaron prorrogar el plazo del contrato por el término de tres (03) meses, igualmente añadir un párrafo a la **CLÁUSULA PRIMERA**. – **OBJETO**, modificar la **CLÁUSULA SEGUNDA**. – **MODELO DE CONTRATACIÓN**, adicionar a la **CLÁUSULA TERCERA**. – **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA**, **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**, aclarar la **CLÁUSULA SEXTA**. – **VALOR DEL CONTRATO**, incluir dentro de la **CLÁUSULA SÉPTIMA**. – **FORMA DE PAGO** la forma de pago de los ajustes a los estudios y diseños, aclarar la **CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA**. – **INTERVENTORÍA** e incluir dentro de la **CLÁUSULA NOVENA**. – **GARANTÍAS** la garantía de calidad del servicio.
11. Que por medio de **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3** del cinco (05) de marzo de 2019, se suspendió el contrato por el término de ciento veinte (120) días.
12. Que, por medio de **ACTA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3** del tres (03) de julio de 2019, se prorrogó la suspensión de la ejecución del contrato por el término de cuatro (04) meses.
13. Que, por medio de **ACTA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 3** del catorce (14) de noviembre de 2019, se prorrogó la suspensión de la ejecución del contrato por el término de tres (03) meses.



OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-013-2017 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO HD EL TABLON.

14. Que, por medio de **ACTA DE PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 3** del veintiocho (28) de enero de 2020, se prorrogó la suspensión de la ejecución del contrato por el término de dos (02) meses.
15. Que, por medio de **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4** del veinticuatro (24) de marzo de 2020, se suspendió el contrato por la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID – 19 por un término de cinco (5) meses y seis (6) días de conformidad con el Acta de Reinicio suscrita el trece (13) de septiembre de 2020.
16. Que, por medio de **OTROSÍ No. 02** del nueve (09) de julio de 2020, LAS PARTES acordaron incluir los ítems relacionados en las actas de aprobación de ítems no previstos suscritas por el contratista y la interventoría, revisadas por la supervisión del dos (02) de marzo de 2020.
17. Que, por medio de **OTROSÍ No. 03** del dos (02) de septiembre de 2020, LAS PARTES acordaron prorrogar el contrato hasta el veintisiete (27) de abril de 2021.
18. Que, por medio de **OTROSÍ No. 04** del veintisiete (27) de abril de 2021, LAS PARTES acordaron prorrogar el contrato por el término de cuarenta (40) días adicionales hasta el seis (6) de junio de 2021.
19. Que, por medio de **OTROSÍ No. 05** del ocho (8) de mayo de 2021, LAS PARTES acordaron incluir los ítems relacionados en el Acta de aprobación de ítems no previstos suscrita por EL CONTRATISTA y la Interventoría, revisadas por la Supervisión, de fecha veinte (20) de abril de 2021.
20. Que por medio de **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 5** del veinticinco (25) de mayo de 2021, se suspendió la ejecución del contrato por el término de treinta (30) días.
21. Que por medio de **ACTA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 5** del veintitrés (23) de junio de 2021, se prorrogó la suspensión de la ejecución del contrato por el término de diez (10) días.
22. Que, por medio de **OTROSÍ No. 06** del catorce (14) de julio de 2021, LAS PARTES acordaron prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra PAF-ATF-O-013-2017 por el término de veinte (20) días calendario.
23. Que, por medio de **OTROSÍ No. 07** del cuatro (04) de agosto de 2021, LAS PARTES acordaron prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra PAF-ATF-O-013-2017 por el término de un (01) mes.



OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-013-2017 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO HD EL TABLON.

24. Que, por medio de **OTROSÍ No. 08** del cuatro (04) de agosto de 2021, LAS PARTES acordaron incluir los ítems relacionas en el Acta de aprobación de ítems no previstos suscrita por EL CONTRATISTA y la Interventoría, revisadas por la Supervisión, de fecha dieciocho (18) de agosto de 2021.
25. Que, por medio de **OTROSÍ No. 09** del cuatro (04) de septiembre de 2021, LAS PARTES acordaron prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra PAF-ATF-O-013-2017 por el término de treinta (30) días calendario.
26. Que EL CONTRATISTA, mediante oficio No. DSC-GE-391-2021 del veinte (20) de septiembre de 2021 solicitó la aprobación de siete (7) ítems no previstos al contrato PAF-ATF-O-013-2017, solicitud que fue avalada por la Interventoría del contrato mediante la suscripción con el contratista del Acta de Aprobación de Ítems No Previstos el día veinte (20) de septiembre de 2021, respecto de la cual la Supervisión emitió concepto favorable.
27. Que El Supervisor mediante concepto de fecha veintiocho (28) de 2021, estudió la solicitud del contratista y el aval del interventor, por el cual recomienda al comité técnico aprobar la solicitud de precios extra y la inclusión de ítems no previstos.
28. Que el Comité Técnico en sesión virtual del primero (01) de octubre de 2021, tal y como consta en el Acta No. 286 (Contrato Interadministrativo 438 de 2015), en consideración a los soportes allegados y lo expuesto por el gestor y el supervisor de Findeter el Comité Técnico aprobó los ítems no previstos para el contrato de obra PAF-ATF-O-013-2017.
29. Que, **CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. – MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS** del contrato, establece que: *“El presente contrato podrá modificarse o prorrogarse, en cualquier tiempo, por mutuo acuerdo de las partes, decisión que deberá constar por escrito...”*.

Por lo anterior, LAS PARTES han convenido las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. – LAS PARTES acuerdan incluir los ítems relacionados en el Acta de Aprobación de Ítems no previstos suscrita por el Contratista y la interventoría, revisadas por la Supervisión, de fecha 20 de septiembre de 2021 documento que forman parte integrante del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA. – EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo establecido en el presente otrosí.



OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-013-2017 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO HD EL TABLON.

CLÁUSULA TERCERA. – LAS PARTES declaran y aceptan expresamente que los demás términos y condiciones del Contrato de obra No. PAF- ATF-O-013-2017 que no son objeto de modificación mediante el presente otrosí, continuarán vigentes en su integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento.

CLÁUSULA CUARTA. – El presente otrosí se perfecciona con la firma del mismo por LAS PARTES.


Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D. C., el día dos (02) de octubre de 2021.

CONTRATANTE,

CONTRATISTA,

DB
CR

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. actuando como
administradora y vocera del **PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER**



HUGO GIRALDO PARRA
Representante
CONSORCIO HD EL TABLÓN

SALVEDADES DEL CONTRATISTA EN LAS 02 SIGUIENTES PÁGINAS



OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-013-2017 CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO HD EL TABLON.

SALVEDADES DEL CONTRATISTA

"El CONSOCIO HD EL TABLÓN deja expresa constancia de que a la fecha de suscripción del presente OTROSÍ MODIFICATORIO No. 10 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-013-2017, quedan pendientes de solución las siguientes controversias contractuales, mismas que NO son resueltas ni se dan por superadas con la suscripción del presente Otrosí, así:

1.- La revisión, actualización y/o compensación de los mayores costos de los precios del CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-013-2017, incluyendo los aspectos que forman parte del presente OTROSÍ MODIFICATORIO No. 10 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-013-2017 o los que se hayan causado o se causen con ocasión de lo allí considerado y pactado, revisión, actualización y/o compensación de los mayores costos de los precios contractuales a efectuarse desde la fecha cierta de su causación y hasta la fecha de su ejecución efectiva en desarrollo del contrato, revisión y ajuste de estas condiciones contractuales, así como las demás afectaciones originadas por las mismas causas, que han dado lugar al excesivo tiempo de realización del contrato, entre otras, los mayores costos y gastos administrativos, financieros y logísticos por mayor permanencia en obra, derechos legales y contractuales que le asisten al Contratista, a los cuales el CONSORCIO HD EL TABLÓN no ha renunciado de forma alguna.

2.- La revisión y aprobación de los costos y demás afectaciones que se presentan, entre otras razones, por causa de la Pandemia del Covid 19 y el Protocolo de Bioseguridad para su mitigación, situación que está pendiente de resolverse desde la etapa PREVIA al reinicio del CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-013-2017 y actuando, entre otras consideraciones, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Resolución 680 de 2020 emitida por el Ministerio de Salud, mientras estuvo vigente y en todo caso con las disposiciones posteriores sobre el asunto, y cubriendo no solo los mayores costos y gastos directos que demanda el Protocolo, sino todas sus afectaciones, en especial pero sin limitarse a ellas las concernientes a: los mayores costos directos por menores rendimientos de obra, los mayores costos y gastos administrativos por los mayores plazos causados por estas causas, los mayores costos y gastos logísticos por adecuaciones y transportes especiales, cuarentenas y disposiciones legales del orden nacional y local aplicables al contrato y las obras del mismo.

3.- Las mayores cantidades de obra, así como las obras adicionales efectivamente realizadas por el Consorcio y que hasta ahora se ha negado su pago por parte de la Contratante y FINDETER, a pesar de haberse solicitado y soportado oportunamente su procedencia por parte del Contratista.



OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATF-O-013-2017 CELEBRADO
ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO HD EL TABLÓN.

4.- Los mayores costos directos y costos y gastos administrativos en los cuales ha incurrido el CONSORCIO HD EL TABLÓN, por causas por completo ajenas al Contratista y que corresponden a hechos de terceros o la Contratante, los cuales deben revisarse y solventarse según lo que en derecho corresponda, derechos legales y contractuales que le asisten al Contratista, a los cuales el CONSORCIO HD EL TABLÓN no ha renunciado de forma alguna.



HUGO GIRALDO PARRA
C.C. 6.208.619
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HD EL TABLÓN

