

**OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA POPULAR S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTORA SINATEL LTDA.**

CONTRATANTE	FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA.
NIT	830.085.683-6
OBJETO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4
PLAZO	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE LA ORDEN DE INICIO
VALOR	\$4.167.440.394
OTROSI 1	PRÓRROGA POR DOS (2) MESES
OTROSI 2	SE MODIFICÓ LA CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA – GARANTÍAS, EN RELACIÓN CON LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO – ETAPA I
TIPO DE CONTRATO	OBRA
MODALIDAD	ETAPA I: PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE. ETAPA II: PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE
LUGAR DE EJECUCIÓN	PEREIRA – RISARALDA; PRADERA – VALLE DEL CAUCA; QUIBDO - CHOCÓ
DOMICILIO CONTRACTUAL	BOGOTÁ D.C.

Entre los suscritos, **ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número 52.313.841, quien ostenta la calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública Número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991) otorgada en la Notaría Catorce (14) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien actúa como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA**, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos No. 3.1-104600 suscrito entre FIDUCIARIA POPULAR .S.A y FINDETER el día 14 de febrero de 2022 y quien para los efectos del

presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra, **LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN**, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 19.460.521, quien ostenta la calidad de representante legal de **CONSTRUCTORA SINATEL LTDA.**, sociedad comercial identificada con Nit. 830.085.683-6, constituida por documento privado del 27 de abril de 2001, inscrita el 30 de abril de 2001 bajo el número 00774802 del Libro IX, lo cual consta en Certificado de existencia y representación legal expedida por Cámara de Comercio de Bogotá, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, se celebra el presente Otrosí, previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES

**PRIMERA:** Que el 18 de octubre de 2022 se suscribió entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, el CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01, cuyo objeto es *“realizar la ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4*, por la suma de \$4.167.440.394 y un plazo de ejecución de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, el cual se discriminó así por cada una de las etapas:

#### HOGAR INFANTIL CONSOTA DE PEREIRA - RISARALDA:

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, trámite de obtención de licencias y permisos.	4 meses
ETAPA II: Ejecución de obras	4 meses

#### HOGAR INFANTIL EL JARDÍN DE PEREIRA - RISARALDA:

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, trámite de obtención de licencias y permisos.	4 meses
ETAPA II: Ejecución de obras	4 meses

#### HOGAR INFANTIL ALFREDO POSADA DEL MUNICIPIO DE PRADERA - VALLE DEL CAUCA:

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, trámite de obtención de licencias y permisos.	4 meses
ETAPA II: Ejecución de obras	4 meses

#### HOGAR INFANTIL EL JARDÍN DE QUIBDÓ:

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, trámite de obtención de licencias y permisos.	4 meses
ETAPA II: Ejecución de obras	4 meses

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A No. 29 – 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

● [servicioalcliente@fidupopular.com.co](mailto:servicioalcliente@fidupopular.com.co) ● [www.fidupopular.com.co](http://www.fidupopular.com.co)

● Línea Nacional Gratuita 018000-513962

● Redes Sociales:  fidupopular  Fiduciaria Popular  Fiduciaria Popular S.A.

**SEGUNDA:** Que mediante documento del 08 de noviembre de 2022, se suscribió el Acta de Inicio al Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01.

**TERCERA:** Que el 12 de enero de 2023, se suscribió la Suspensión No. 1 al Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01, por el término de un (1) mes calendario.

**CUARTA:** Que el 31 de enero de 2023 se suscribió entre las partes, Acta de Reinicio de la Suspensión No. 1.

**QUINTA:** Que el 08 de marzo de 2023 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01, por el cual se prorrogó el plazo de ejecución en un periodo de 2 meses, por lo cual el plazo total corresponde a 10 meses.

**SEXTA:** Que 17 de julio de 2023 se modificó la Cláusula Décima Novena – Garantías, en relación con la vigencia del amparo de Calidad del Servicio – Etapa I, cual se estableció de la siguiente manera: *“Vigente por tres (3) años contados a partir de la suscripción del Acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa I del contrato”*.

**SÉPTIMA:** A través de comunicación con radicado No. 202312230000273491 de fecha del 10 de octubre de 2023, el ICBF excluye la ejecución de la etapa 2 del proyecto Hogar Infantil el Jardín Pereira-Risaralda así:

(...)

*Me permito informar que una vez revisado lo anteriormente descrito considero que la Alternativa No. 3 es la que garantiza el cumplimiento técnico requerido para la intervención de los proyectos que conforman el Grupo 4. Esta conclusión se fundamenta en virtud de que para esta alternativa se establece la exclusión de la intervención del Hogar Infantil Jardín – Pereira (Risaralda), ya que como lo señala su comunicación “es la sede que en mejores condiciones se encuentra” y toda vez que las cuatro (4) Infraestructuras que conforman el grupo 4, requieren de reforzamiento estructural y en atención a los valores a adicionar que ello implica con respecto a los recursos actualmente disponibles para la ejecución de los proyectos y el valor máximo permitido por la Ley 80 de 1993, en el inciso 2 del párrafo del Artículo 40, para la adición de recursos al Contrato Interadministrativo 01014122022, generan la inviabilidad de la continuidad con el proyecto Hogar Infantil Jardín – Pereira (Risaralda).*

**OCTAVA:** Que mediante documento No. COM-ATICBF-G4-22-164 del 20 de febrero de 2024, el Interventor solicitó ante Findeter prorrogar el Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01, por un periodo de cuatro (4) meses, adición de recursos para la Etapa II en un total de TRES MIL

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 3.329.030.644) y la inclusión de ítems no previstos requeridos para la ejecución del contrato los cuales son producto de los estudios y diseños de la Etapa I.

**NOVENA:** Que el 21 de febrero de 2023, Findeter expidió CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN, en el cual recomienda tramitar la prórroga del Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01, por un periodo de cuatro (4) meses, adicionar los recursos para la Etapa II en un total de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 3.329.030.644) e incluir y la inclusión de los 41 ítems no previstos requeridos para la ejecución del contrato los cuales son producto de los estudios y diseños de la Etapa I.

**DÉCIMA:** Que el Comité Técnico mediante sesión de Comité No. 068 del 23 de febrero al 01 de marzo de 2024, aprobó Solicitud de aprobación ítems no previstos al contrato de obra No. PAFATICBF-O-079-2022-01.

**DÉCIMA PRIMERA:** Que el Comité Fiduciario mediante sesión de Comité No. 42 del 05 y 08 de marzo de 2024, aprobó la prórroga del Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01, por un periodo de cuatro (4) meses, adicionar los recursos para la Etapa II en un total de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 3.329.030.644).

**DÉCIMA SEGUNDA:** Que el Contrato No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01 establece en su Cláusula Vigésima Octava – Modificaciones Contractuales, que *“El presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del contrato”*.

**DÉCIMA TERCERA:** Que de conformidad con lo anterior, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente otrosí al contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01, de acuerdo con las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.- PRÓRROGA:** Se prorroga el plazo de ejecución de la etapa 2 del Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01, por un periodo de cuatro (4) meses, por lo cual el plazo total del contrato corresponde a ocho (8) meses.

Conforme a lo anterior, el plazo de cada una de las etapas será el siguiente:

HOGAR INFANTIL CONSOTA DE PEREIRA - RISARALDA:

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, trámite de obtención de licencias y permisos.	6 meses
ETAPA II: Ejecución de obras	8 meses

**HOGAR INFANTIL ALFREDO POSADA DEL MUNICIPIO DE PRADERA - VALLE DEL CAUCA:**

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, trámite de obtención de licencias y permisos.	6 meses
ETAPA II: Ejecución de obras	8 meses

**HOGAR INFANTIL EL JARDÍN DE QUIBDÓ:**

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
ETAPA I: Diagnóstico, Estudios Diseños, trámite de obtención de licencias y permisos.	6 meses
ETAPA II: Ejecución de obras	8 meses

**SEGUNDA.- ADICIÓN:** Se adiciona al valor del contrato contemplado en la Cláusula TERCERA, la suma de **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$3.329.030.644)**, por lo cual el valor total del contrato corresponde a la suma de **SIETE MIL CIENTO NUEVE MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$7.109.013.479)**.

El valor de la adición se destinará a la Etapa II de cada una de las sedes, de la siguiente manera:

**Hogar Infantil Consotá – Pereira, Risaralda**

- Prórroga de cuatro (4) meses a la ejecución de la etapa 2
- Adición de \$ 1.209.789.918,00

**Hogar Infantil El Jardín – Quibdó, Chocó**

- Prórroga de cuatro (4) meses a la ejecución de la etapa 2
- Adición de \$ 1.319.874.999,00

**Hogar Infantil Alfredo Posada – Pradera, Valle del Cauca**

- Prórroga de cuatro (4) meses a la ejecución de la etapa 2
- Adición de \$ 1.962.197.272,00

Conforme a lo anterior, el valor total del contrato se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Proyecto	Valor Asignado Etapa 2	Valor a Adicionar	Porcentaje de Adición respecto al valor inicial del contrato	Plazo Adicional Requerido Etapa 2
Hogar Infantil el jardín Pereira	\$1.162.831.545	\$ -1.162.831.545	80%	-
Hogar Infantil Consota Pereira	\$1.195.132.023	\$1.209.789.918		Cuatro (4) meses
Hogar Infantil Alfredo Posada Pradera	\$725.830.644	\$1.962.197.272		Cuatro (4) meses
Hogar Infantil el jardín Quibdó Chocó	\$696.188.623	\$1.319.874.999		Cuatro (4) meses
<b>TOTAL, CONTRATO</b>	<b>\$4.167.440.394,00</b>	<b>\$ 3.329.030.644</b>		

En consecuencia, el valor final de la etapa 2 de cada uno de los proyectos corresponde al siguiente:

PROYECTO	VR FINAL
H.I. Consotá Pereira	\$ 2.404.921.941,00
H.I. El jardín Pereira	\$ 0,00
H.I. Pradera Valle	\$ 2.688.027.916,00
H.I. El jardín Quibdo	\$ 2.016.063.622,00

**TERCERA: INCLUIR** 41 ítems no previstos para la ejecución de actividades conforme al presupuesto establecido para cada proyecto del NP-01 al NP-41, donde en su mayoría aplican para todos los 3 proyectos a ejecutar conforme a la decisión de ICBF requeridos para la ejecución del contrato los cuales son producto de los estudios y diseños de la Etapa I, así:

ITEM NP	DESCRIPCION	UND	VR. UNITARIO
NP-01	APUNTALAMIENTO DE MUROS, VIGAS, DINTELES, COLUMNAS, CERCHAS EN PARALES TELESCÓPICOS METÁLICOS	M2	\$ 32.745
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR CLASE ABC 10 LB	U	\$ 94.857
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTINTOR CLASE K 10 LB	U	\$ 397.957
NP-04	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. COMPACTA. SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE AGUA POTABLE, CAPAZ DE TRATAR UN CAUDAL PROMEDIO EFECTIVO DE 1 LITRO POR SEGUNDO.	U	\$ 24.480.625
NP-05	ACOMETIDA EN 1X8 +1X8 +10T THW -AWG 3/4" PVC BOMBAS	M	\$ 32.619
NP-06	ACOMETIDA 2X10 + 1X10 T AWG-THW LSHF CORAZA AMERICANA 1"	M	\$ 39.523

ITEM NP	DESCRIPCION	UND	VR. UNITARIO
NP-07	VARILLA COOPERWELD 2,44M X 5/8" CU INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115G	U	\$ 280.434
NP-08	TABLERO BY-PASS, , 200X300X400 MM, CON ESPACIO PARA SELECTOR CONMUTADOR, CON PUERTA Y CHAPA, 4H, 32[A], 120-600[V], ICC=10[KA], BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS. SELECTOR CONMUTADOR 32[A] , 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS 1X30[A] , 2 RELES, LUCES PILOTO, KIT DE TIERRA AISLADORA, PLACA DE CARACTERÍSTICAS EXTERIOR, ORGANIZADORES DE CABLES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. . INCLUYE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO RETIE.	U	\$ 429.163
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA TIPO ZÓCALO EN GRANITO PREFABRICADO GRIS CLARO 30* 7 CMS, EN GRANO BLANCO 1:2. ZONAS PISOS SECOS.	M	\$ 30.063
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO Y VIDRIO PUERTAS TIPO PASO Y COMUNICACIÓN, PUERTA EN ALUMINIO VIDRIO Y REJILLA DE VENTILACIÓN CON MONTANTE, PANEL DE PUERTA BATIENTADA CON VIDRIO, MONTANTE COMPUESTO POR REJILLA DE VENTILACIÓN Y PANEL DE VIDRIOS SUPERIOR, MARCOS EN ALUMINIO, VIDRIO CRISTAL FIJO LAMINADO 3+3, UBICACIÓN Y USO SEGÚN CUADROS DE PUERTAS Y VENTANAS.	M2	\$ 420.913
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL PETITE ENTRADA SUPERIOR CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDALICA REF O88621001 CORONA O SIMILAR , INCLUYE ACCESORIOS, SIFÓN BOTELLA EN ACERO Y GRIFERÍA.	U	\$ 449.032
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER, REF 01301 CORONA O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, SIFONES Y VÁLVULAS DE CONTROL.	U	\$ 261.226
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL KIDDY BLANCO CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERÍA	U	\$ 575.382
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 6", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	M	\$ 61.999
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA 4", INCLUIDO ACCESORIOS Y SOPORTES	M	\$ 39.943
NP-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	U	\$ 79.339
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2" ORINALES, LAVAMANOS, LAVAPLATOS, LAVADERO.	U	\$ 56.649
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFON DE PISO 2"	U	\$ 62.090

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A No. 29 – 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

● [servicioalcliente@fidupopular.com.co](mailto:servicioalcliente@fidupopular.com.co) ● [www.fidupopular.com.co](http://www.fidupopular.com.co)

● Línea Nacional Gratuita 018000-513962

● Redes Sociales:  [fidupopular](#)  [Fiduciaria Popular](#)  [Fiduciaria Popular S.A.](#)

ITEM NP	DESCRIPCION	UND	VR. UNITARIO
NP-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO INOXIDABLE CON CHAPA DE SEGURIDAD; EJE PARA SOPORTE DEL ROLLO DE 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE 70MM. CAPACIDAD DE ROLLO 250 MTS, DIÁMETRO 0.27 M.	U	\$ 234.010
NP-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JABONERAS EN ACERO SATINADO PARA JABON LIQUIDO, CON CARCASA EN ACERO, VISOR DE VERIFICADOR DE NIVEL, ELABORADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 SATINADO, DISEÑADO PARA INSTALACIÓN EN MURO, DIMENSIONES 12*21 CMS.	U	\$ 79.240
NP-21	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN Z CON LLAVE ACERO INOXIDABLE DE 28X27X12 CM	U	\$ 154.240
NP-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS BISELADOS DE 4 MM, SOPORTADOS EN PERFIL DE ALUMINIO DE 4*4, EN SISTEMA FLOTANTE, INCLUYE SOPORTES ANCLAJES A MURO SEGÚN SITIO.	M2	\$ 180.940
NP-23	PASAMANOS EN TUBULAR REDONDO EN ACERO INOXIDABLE Ø.=1-1/4" E.=2,29 MM; PLATINAS DE AMARRE LATERAL EN LÁMINA DE ACERO DE 2"X3/16" L.=7,0 CM TERMINADAS EN BOCAPESCADO PARA SOLDADURA CORRIDA CONTRA EL TUBULAR; PLATINAS DE ANCLAJE EN LÁMINA DE ACERO HR. E.=3/16" DE 15X15 CM; UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SEGÚN PLANOS DE DETALLE. INCLUYE SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA.	M	\$ 159.080
NP-24	ENCHAPE DE PASOS ESCALERA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO E.=1,5 CM. INCLUYE ELEMENTO DE DILATACIONES EN BRONCE SEGÚN DISEÑO.	M	\$ 170.993
NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL EXTERIOR. FABRICADO EN PLASTICO Y ESTRUCTURA METALICA, CON PINTURA ELECTROSTATICA	U	\$ 11.685.286
NP-26	SUMINISTRO E INSTALACION VENTILADOR DE PARED 18", SAMURAI O SIMILAR	U	\$ 241.980
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED SYLVANIA EMERGENCIA 2 X 1.6W O SIMILAR	U	\$ 116.015
NP-28	SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE 140x40x190	U	\$ 1.815.641
NP-29	CAJA DE TRATAMIENTO RETICULAR (CONTENEDOR DE	U	\$ 1.076.420

● Dirección General Bogotá: Carrera 13A No. 29 – 24 Pisos 20, 21 y 24 ● PBX (601) 6079977 / (601) 5961506

● [servicioalcliente@fidupopular.com.co](mailto:servicioalcliente@fidupopular.com.co) ● [www.fidupopular.com.co](http://www.fidupopular.com.co)

● Línea Nacional Gratuita 018000-513962

● Redes Sociales:  fidupopular  Fiduciaria Popular  Fiduciaria Popular S.A.

ITEM NP	DESCRIPCION	UND	VR. UNITARIO
	RAICES) EN MAMPOSTERIA DIMENSIONES 1.20x1.20x1.20		
NP-30	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ECOLOGICO 35LT-3PUESTOS	U	\$ 703.905
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE BARRO Teja S 45.7X28.6X8.9 cm 3.04K. O SIMILAR. INCLUYE ALAMBRE GALVANIZADO DE AMARRE A MALLA M084 DE SOPORTE.	M2	\$ 86.133
NP-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN TEJA DE BARRO TEJA CERÁMICA DIMENSIONES 0,175 M X 0,16M X 0,45M, EN DOBLE HILERA, INCLUYE SOPORTES, AMARRES Y MATERIAL DE PEGA.	M	\$ 18.845
NP-33	CAJA DE INSPECCIÓN PARA TRAMPA DE GRASAS DE MEDIDAS 0.90X1,00 X0.80 M (A X L X H) MEDIDAS INTERNAS ÚTILES. INCLUYE BASE EN CONCRETO F'C=3000 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA, CAÑUELA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO COMÚN, TAPA DOBLE EN CONCRETO F'C=3000 PSI CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, PAÑETADO LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 INTERNO COMPLETO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS.	U	\$ 901.055
NP-34	DESMONTE DE DIVISIONES METALICAS EXISTENTES EN BAÑOS	M2	\$ 23.500
NP-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN SISTEMA CANTILEVER - EN ACERO INOXIDABLE AISI SAE 304,	M2	\$ 828.963
NP-36	CALIBRE 20, CON PLATINAS PARA AJUSTAR AL MURO SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC C-900 4", INCLUIDO ACCESORIOS	M	\$ 128.293
NP-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE FIBROCEMENTO	M2	\$ 78.912
NP-38	DE 20MM PARA MANTO DE CUBIERTA REINTEGRACIÓN DE TEJA DE BARRO EN EL MANTO DE CUBIERTA CON MATERIAL REUTILIZADO. TEJA CERAMICA DIMENSIONES 0,175 M X 0,16M X 0,45M (50%-20%). INCLUYE AMARRES, LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE TEJA RECUPERADA	M2	\$ 60.106
NP-39	SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA INDUSTRIAL 6 PUESTOS GAS	U	\$ 4.556.650
NP-40	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20. INCLUYE MOTOR EXTRACTOR, DUCTO HASTA 5M, FILTROS EN ACERO INOXIDABLE, BANDEJA RECOLECTORA DE GRASAS, LAMPARA DE ILUMINACION	U	\$ 8.101.363

ITEM NP	DESCRIPCION	UND	VR. UNITARIO
NP-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSICIÓN PVC C-900 A ACERO 4"	U	\$ 1.583.132

**CUARTA:** EL CONTRATISTA se compromete a ajustar las garantías que amparan el Contrato de Obra No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01, de acuerdo con lo establecido en el presente otrosí.

**QUINTA:** Las cláusulas no modificadas por medio del presente otrosí, continúan surtiendo plenos efectos para LAS PARTES.

Para constancia, se firma en Bogotá ocho (08) días de marzo de 2024.

**EL CONTRATISTA**



**LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN**  
Representante legal  
**CONSTRUCTORA SINATEL LTDA.**

**EL CONTRATANTE**

*Adriana Rodriguez Leon*

**ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN**

Representante legal

**FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

Vocera y administradora del Patrimonio Autónomo  
Findeter – ICBF INFRAESTRUCTURA

