

PRORROGA 6 A LA SUSPENSION 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022)
CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH

CONTRATANTE	PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH Representado por JORGE GÓMEZ FALLA , identificado con cédula de ciudadanía No. 72.007.216 Conformación: 1. GNG INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 830.515.117-5 , representada legalmente por JORGE GÓMEZ FALLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.007.216, con un porcentaje de participación del 50% 2. H.M. INGENIERÍA S.A.S. con NIT. 800.187.2911 representada legalmente por LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.757.519, con un porcentaje de participación del 50%
NIT / CC	901.573.241-5
OBJETO	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPADEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS CUARENTA TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$ 843.845.660,00) M/CTE, incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES , contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de orden de inicio del presente contrato. ETAPA 1: 1 MES. ETAPA 2: 9 MESES.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	17 DE MARZO DE 2022
ACTA DE INICIO CONTRATO Y ETAPA 1	5 DE ABRIL DE 2022
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA 1	5 DE MAYO DE 2022
SUSPENSION 1 DEL 02/05/22	17 DÍAS: DEL 02/05/2022 AL 18/05/2022

PRORROGA 6 A LA SUSPENSION 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022)
CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH

PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN 1 DEL 17/05/22	30 DÍAS: DEL 19/08/2022 AL 17/06/2022
PRORROGA 2 SUSPENSIÓN 1 DEL 14/06/22	30 DÍAS: DEL 18/06/2022 AL 17/07/2022
PRÓRROGA 3 SUSPENSIÓN 1 DEL 12/07/22	UN (1) MES: 18/07/2022 AL 18/08/2022.
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA 1	21 DE AGOSTO DEL 2023
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO ETAPA 1	30 DE ENERO DEL 2023
ACTA DE INICIO ETAPA 2	08 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN ETAPA 2	08 DE MAYO DE 2024
SUSPENSIÓN 2 DEL 19/09/2023	UN (01) MES Y NUEVE (09) DÍAS: 19/09/2023 al 28/10/2023.
PRÓRROGA 1 SUSPENSIÓN 2 del 24/10/2023	UN (01) MES: 28/10/2023 al 28/11/2023.
PRÓRROGA 2 SUSPENSIÓN 2 del 28/11/2023	DOS (02) MESES y DOS (2) DIAS: 28/11/2023 al 30/01/2024
PRÓRROGA 3 SUSPENSIÓN 2 DEL 01/02/2024	UN (1) MES: 30/01/2024 al 29/02/2024.
PRÓRROGA 4 SUSPENSIÓN 2 DEL 01/03/2024	UN (1) MES Y UN (1) DIA: 29/02/2024 al 30/03/2024
PRÓRROGA 5 SUSPENSIÓN 2 DEL 26/03/2024	UN (1) MES: 30/03/2024 al 30/04/2024.
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN ETAPA 2	20 DE DICIEMBRE DE 2024
INSTRUCCIÓN DE PRÓRROGA 6 SUSPENSIÓN 2	UN (1) MES Y UN (1) DIA CALENDARIO

CONSIDERACIONES

1. Que la interventoría, **CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH**, mediante Comunicación No. CIDGH_APTDO_FINDETER_1364_2022_181 de fecha 24 de abril de 2024, solicita a la supervisión, la prórroga a la suspensión del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022)**, en los siguientes términos:

“Teniendo en cuenta los comunicados CIDGH-APTDO-FINDETER-1364-2022-180 del 23 de abril de 2024 y CLS-CBTLBR-APTD-073 del 22 de abril de 2024 emitido por parte del contratista de obra, en los cuales se recomienda y se solicita la ampliación de suspensión del contrato de obra 362 de 2021, esta interventoría se permite indicar lo siguiente:

La interventoría mediante oficio CIDGH-APTDO-FINDETER-1364-2022-173 del 11 de marzo de 2024, remitió aprobación del presupuesto y ajuste a los diseños entregados por parte de la alcaldía de Apartadó, no obstante, el municipio debe propender por la consecución de los recursos, suministrar el cronograma producto de ajuste a diseños y verificar los ajustes para el contrato de obra de acuerdo a lo establecido en el otro si modificatorio NO 1, como se manifestó la interventoría en oficio CIDGH-APTDO- FINDETER-1364-2022-179 del 17 de abril de 2024.

A la fecha el Municipio solicito reinicio proponiendo un alcance con el presupuesto actual, igualmente se está a la espera de la aprobación por parte del Ministerio del Deporte.

Adicionalmente, en comité de trabajo entre Alcaldía de Apartadó, Ministerio del Deporte, FINDETER, Interventoría y Contratista el día 24 de abril de 2024 se definieron las siguientes condiciones para el reinicio del proyecto:

- Radicación en físico de los diseños ajustados por parte del Municipio a la Interventoría.
- Concertación con el contratista de obra sobre los ajustes solicitados.
- Oficio autorizando reinicio por parte de la Alcaldía de Apartadó.
- Concepto de aceptación de presupuesto, cronograma y reinicio por parte del

PRORROGA 6 A LA SUSPENSION 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH

contratista.

- *Presentación de cronograma del proyecto por parte del consultor o municipio.*

Con base a lo descrito en los antecedentes mencionados, esta interventoría consideró que el tiempo necesario para que se concluyan estas actividades descritas anteriormente, es de Un mes adicional, por lo tanto, se recomendó, a la alcaldía de Apartadó, prorrogar la suspensión del contrato de obra 362 de 2021 por Un mes y Un día, es decir desde el 30 de abril de 2024 al 31 de mayo de 2024, reiniciando el día 1 de junio de 2024.

Por lo anterior, la interventoría considera viable la solicitud del contratista, y recomienda a la Alcaldía de Apartadó realizar la ampliación de suspensión del contrato de obra por un (1) mes y Un (1) día.

Con base a lo descrito en los antecedentes mencionados, esta interventoría consideró que el tiempo necesario para que se concluyan estas actividades descritas anteriormente, prorrogar la suspensión del contrato de obra 362 de 2021 por Un mes y Un día, es decir desde el 30 de abril de 2024 al 31 de mayo de 2024, reiniciando el día 1 de junio de 2024.

Por todo lo anterior, la interventoría solicita a FINDETER realizar la ampliación 6 de la suspensión 2 del contrato de interventoría por un plazo de Un mes y un día con nueva fecha de terminación del contrato del 21 de enero de 2025, razón por la cual la ampliación 6 de la suspensión 2 de la interventoría debe darse desde el día 30 de abril de 2024 hasta el día 31 de mayo de 2024”.

2. Que el **SUPERVISOR DE INTERVENTORIA**, designado por Findeter, emitió concepto de fecha 25 de abril de 2024, en el cual solicitó al Comité Técnico la prórroga a la suspensión del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022)**, en los siguientes términos:

“(…) 1. SOLICITUD AL COMITÉ TÉCNICO

Se solicita la prórroga 6 a la suspensión No. 2 por un término de un (01) mes y (01) día calendario, al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. (...)

6. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

Se solicita la prórroga 6 a la suspensión No. 02 por un término de un (01) mes y un (01) día calendario del 30 de abril de 2024 al 31 de mayo reiniciando el 01 de junio de 2024, al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022) cuyo objeto contractual es la: “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPADEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”.

Lo anterior teniendo en cuenta que, la interventoría responde por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato, además, verifica el cumplimiento de las condiciones, por tal motivo, la interventoría aprueba y

PRORROGA 6 A LA SUSPENSION 2**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022)
CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH**

suscribe según corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo a satisfacción final y liquidación del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, así como el acta de entrega al MUNICIPIO y las demás actas necesarias en virtud del CONTRATO DE OBRA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por FINDETER.

El Municipio de Apartadó, mediante acta de prórroga 6 a la suspensión 1 de fecha 23 de abril de 2024, ha decidido ampliar la suspensión del contrato de obra. Esta decisión tiene como finalidad que en este plazo de tiempo se cumplan las condiciones para el reinicio de las actividades las cuales en comité de trabajo entre Alcaldía de Apartadó, Ministerio del Deporte, FINDETER, Interventoría y Contratista el día 24 de abril de 2024 se definieron:

- Radicación en físico de los diseños ajustados por parte del Municipio a la Interventoría.
- Concertación con el contratista de obra sobre los ajustes solicitados.
- Oficio autorizando reinicio por parte de la Alcaldía de Apartadó.
- Concepto de aceptación de presupuesto, cronograma y reinicio por parte del contratista
- Presentación de cronograma del proyecto por parte del consultor o municipio.

Por todo lo anteriormente mencionado, esta supervisión encuentra pertinente y recomienda la prórroga 6 a la Suspensión No. 2 por un término de un (01) mes y un (01) día calendario, al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022), o hasta que las razones que motivan esta suspensión sean resueltas.

De igual forma la presente solicitud de prórroga 6 a la suspensión No. 2, tiene lugar de conformidad con lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SUSPENSIÓN del contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 que señala: (...)

Por lo anterior, esta supervisión solicita y recomienda la prórroga 6 a la suspensión No. 2, por el término de un (01) mes y un (01) día calendario, desde el 30 de abril de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024, reiniciando el 01 de junio de 2024, al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022) cuyo objeto contractual es la: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPADEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por las razones expuestas".

3. Que el Comité Fiduciario, en sesión virtual del 30 de abril de 2024, tal y como consta en el Acta No. 169, luego de revisar los soportes allegados por la Supervisión, **APROBÓ** la prórroga a la suspensión del término de ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022)** por el término de **UN (1) MES y UN (1) DÍA CALENDARIO** e instruyó a **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**, la elaboración de la presente Acta.
4. Que el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022)**, en adelante, **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**, dispone en su Cláusula Vigésima Quinta: **"SUSPENSIÓN:** Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo

PRORROGA 6 A LA SUSPENSION 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH

durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión (...)."

En virtud de lo anterior, las PARTES acuerdan lo siguiente:

PRIMERO: PRORROGAR LA SUSPENSIÓN del plazo de ejecución de la Etapa 2 del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA**, por el término de **UN (1) MES y UN (1) DÍA CALENDARIO**, a partir del **30 de abril al 31 de mayo del 2024**.

Fecha de Reinicio automático: 1 de junio de 2024.

PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que, una vez transcurrido el término de la presente suspensión, el plazo de ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** se reanudará automáticamente en la fecha antes mencionada. No obstante lo anterior, la fecha de reinicio puede ser inferior si se superan las causas que motivaron la suspensión, para lo cual, las **PARTES** deberán suscribir un **ACTA DE REINICIO**.

SEGUNDO: EL INTERVENTOR se obliga a realizar el ajuste a las pólizas por el término de duración de la presente suspensión.

TERCERO: LAS PARTES acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son situaciones previsibles por el CONTRATISTA.

CUARTO: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones propias del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

QUINTA: Hacen parte integral del presente documento los estudios previos y términos de referencia del proceso de contratación, contrato de interventoría, solicitud del interventor, concepto del supervisor, acta del comité fiduciario que aprueba la solicitud, y los documentos referenciados que soportan el trámite contractual

Para constancia, se firma por **LAS PARTES**, dando conformidad al contenido del presente escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, **el 30 de abril de 2024**.

EL CONTRATANTE,

EL INTERVENTOR,



MYRIAM BALMASEDA PUPO
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO
MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER



JORGE GÓMEZ FALLA
Representante
CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH