



ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 03	24 de octubre de 2017
ACTA DE REINICIO DE PLAZO No. 03	12 de febrero de 2018
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 03	13 de febrero de 2018
ACTA DE RECIBO No. 03	13 de febrero de 2018
ACTA DE PAGO No. 03	13 de febrero de 2018
ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 04	14 de febrero de 2018
ACTA DE REINICIO DE PLAZO No. 04	21 de agosto de 2018
ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS No. 03	22 de agosto de 2018
ACTA DE RECIBO No. 04 Y FINAL	22 de agosto de 2018
ACTA DE PAGO No. 04 Y FINAL	22 de agosto de 2018

3. GARANTIAS

De conformidad al numeral 8 del contrato, se otorgaron las pólizas respectivas que mantuvieron amparado el contrato, las cuales fueron debidamente aprobadas por la entidad, así:

Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales - CONTRATO				
CUMPLIMIENTO	COMPañÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA" NIT 860.070.374-9	27/11/2015	15 de septiembre de 2016	\$ 83.694.901,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	POLIZA No. GU127842	27/11/2015	15 de mayo de 2019	\$ 83.694.901,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD	CERTIFICADO No. GU183443 EXPEDIDA 04 DE DICIEMBRE DE 2015	27/11/2015	27 de noviembre de 2020	\$ 251.084.703,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE015776 EXPEDIDA 04 DICIEMBRE 2015	27/11/2015	15 de mayo de 2016	\$ 128.870.000,00

Las últimas pólizas aprobadas por la entidad, que se encuentran vigentes en concordancia con los amparos solicitados, son:

Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales – ACTA DE INICIO.				
CUMPLIMIENTO	COMPañÍA ASEGURADORA CONFIANZA	27/04/2016	14/02/2017	\$ 83.694.901,00

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU188505 EXPEDIDA 10 MAYO DE 2016	27/04/2016	14/10/2019	\$ 83.694.901,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD		27/04/2016	28/04/2021	\$ 251.084.703,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE017069 EXPEDIDA 10 MAYO 2016	27/04/2016	14/10/2016	\$ 128.870.000,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales – ADICIONAL No. 01.				
CUMPLIMIENTO		23/09/2016	30/06/2017	\$ 83.694.901,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	COMPañÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-99 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU194133 EXPEDIDA 28 SEPTIEMBRE DE 2016	23/09/2016	31/12/2019	\$ 83.694.901,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD		23/09/2016	23/09/2021	\$ 251.084.703,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE018096 EXPEDIDA 28 SEPTIEMBRE 2016	23/09/2016	31/12/2016	\$ 137.900.000,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales - ADICIONAL No. 02.				
CUMPLIMIENTO		21/11/2016	15/07/2017	\$ 83.694.01,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	COMPañÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU197788 EXPEDIDA 10 DICIEMBRE DE 2016	21/11/2016	15/01/2020	\$ 83.694.901,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD		21/11/2016	21/11/2021	\$ 251.084.703,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE018677 EXPEDIDA 10 DICIEMBRE 2016	21/11/2016	15/01/2017	\$ 137.900.000,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales - ADICIONAL No. 03				
CUMPLIMIENTO		15/12/2016	31/07/2017	\$ 83.694.901,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	COMPañÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU199447 EXPEDIDA 14 ENERO DE 2017	15/12/2016	31/01/2020	\$ 83.694.901,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD		15/12/2016	15/12/2021	\$ 251.084.703,00

CALIDAD				
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE019084 EXPEDIDA 14 ENERO 2017	15/12/2016	31/01/2017	\$ 137.900.000,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales – SUSPENSION Y REINICIO No. 01				
CUMPLIMIENTO		23/02/2017	30/09/2017	\$ 83.694.901,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	COMPAÑÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU201367 EXPEDIDA 27 FEBRERO DE 2017	23/02/2017	31/03/2020	\$ 83.694.901,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD		23/02/2017	23/02/2022	\$ 251.084.703,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SE SOLICITA ACLARATORIO A LA POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE019299 EXPEDIDA 27 FEBRERO 2017	31/01/2017	31/03/2017	\$ 147.543.400,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ADICIONAL EN PLAZO Y CUANTIA No. 04				
CUMPLIMIENTO		27/02/2017	30/11/2017	\$ 101.445.382,60
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	COMPAÑÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU201371 EXPEDIDA 27 FEBRERO 2017	27/02/2017	31/05/2020	\$ 101.445.382,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD		27/02/2017	27/02/2022	\$ 304.336.147,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE019301 EXPEDIDA 27 DE FEBRERO 2017	27/02/2017	31/05/2017	\$ 147.543.400,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ACTA DE SUSPENSION, AMPLIACION Y REINICIO No. 02				
CUMPLIMIENTO		11/10/2017	05/06/2018	\$ 101.445.382,60
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	COMPAÑÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU212328 EXPEDIDA 14 DICIEMBRE DE 2017	11/10/2017	05/12/2020	\$ 101.445.382,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD		11/10/2017	11/10/2022	\$ 304.336.147,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE021994 EXPEDIDA 14 DICIEMBRE DE 2017	15/11/2017	31/12/2017	\$ 147.543.400,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 03				
CUMPLIMIENTO		12/02/2018	31/12/2018	\$ 101.445.382,60
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	COMPAÑÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU219547	12/02/2018	30/06/2021	\$ 101.445.382,60

SOCIALES E INDEMNIZACIONES	EXPEDIDA 13 JUNIO DE 2018			
ESTABILIDAD Y CALIDAD		12/02/2018	12/02/2023	\$ 304.336.147,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE024086 EXPEDIDA 13 JUNIO DE 2018	12/02/2018	30/06/2018	\$ 156.248.400,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 04				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU237398 EXPEDICIÓN MODIFICACIÓN PÓLIZA 16 SEPTIEMBRE 2019 EXPEDICION DE LA APROBACION 21 OCTUBRE DE 2019	21/04/2018	09/03/2019	\$ 101.445.382,60
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21/04/2018	06/09/2021	\$ 101.445.382,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD		06/09/2018	06/09/2023	\$ 304.336.147,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE029851 EXPEDICIÓN MODIFICACIÓN PÓLIZA 17 OCTUBRE 2019 EXPEDICION DE LA APROBACION 21 OCTUBRE DE 2019	21/08/2018	10/01/2019	\$ 165.623.200,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ACTA DE OBRA No. 04 Y FINAL				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA CONFIANZA NIT 860.070.374-9 POLIZA No. GU127842 CERTIFICADO No. GU237400 EXPEDICIÓN MODIFICACIÓN PÓLIZA 16 SEPTIEMBRE 2019 EXPEDICION DE LA APROBACION 30 SEPTIEMBRE DE 2019	21/04/2018	09/03/2019	\$ 101.445.382,60
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21/04/2018	06/09/2021	\$ 101.445.382,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD		22/08/2018	22/08/2023	\$ 304.336.147,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	POLIZA No. RE005860 CERTIFICADO No. RE029663 EXPEDICIÓN MODIFICACIÓN PÓLIZA 26 SEPTIEMBRE 2019 EXPEDICION DE LA APROBACION 30 SEPTIEMBRE DE 2019	21/08/2018	10/01/2019	\$ 165.623.200,00

4. BALANCE DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL
MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES					
101	CAMPAMENTO, ALMACÉN Y OFICINAS				
101,0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	1,0	\$ 1.788.611	\$ 1.788.611
101,0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	1,0	\$ 1.471.891	\$ 1.471.891

101,0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Gbl	1,0	\$ 1.709.056	\$ 1.709.056
101,0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	M	0,0	\$ 5.135	\$ -
101,0	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	10,5	\$ 700.000	\$ 7.350.000
103	DESMONTE Y LIMPIEZA				
103P	DESMONTE Y/O DEMOLICION DE BANCA CONCRETO CON O SIN ESPALDAR	Und	1,0	\$ 15.190	\$ 15.190
103P	DESMONTE DE PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA	Und	4,0	\$ 15.728	\$ 62.912
103P	DESMONTE Y LIMPIEZA (DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA BAJANTE DE DIAMETRO 4")	M	80,10	\$ 5.281	\$ 423.008
103P	DESMONTE DE CANALES DE DESAGUES DE CUBIERTA EXISTENTE	M	0,0	\$ 14.239	\$ -
105	DEMOLICIONES				
105,0	DEMOLICIONES DE CORDONES (SARDINEL)	M	0,0	\$ 5.056	\$ -
105P	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15 cm)	m ²	73,05	\$ 7.275	\$ 531.439
105P	REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE DE PUAS (INCLUYE RETIRO DE POSTES)	M	39,0	\$ 1.431	\$ 55.809
	NO PREVISTOS				
NP1	CERRAMIENTO PROVISIONAL MALLA TEJIDA H: 2.00M	M	123,5	\$ 11.109	\$ 1.371.962
NP2	CORTE DE PAVIMENTO CON PULIDORA	M	155,92	\$ 2.045	\$ 318.856
SUBTOTAL					\$ 15.098.734
MODULO ESTRUCTURA PARA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA NATURAL					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	5249,40	\$ 1.259	\$ 6.608.995
104,0	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107.P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	4417,50	\$ 2.100	\$ 9.276.750
107.P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ³	1994,15	\$ 23.782	\$ 47.424.875
107.P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	590,66	\$ 29.175	\$ 17.232.506
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURAS				
204	RELLENOS COMPACTADOS				

204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS MATERIAL TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m ³	1648,73	\$ 39.725	\$ 65.495.799
	FILTROS				
405,0	SUBDRENAJE GEODREN VIAL INCLUYE TUBERIA 100mm	M	0,00	\$ 40.052	\$ -
401	CAPITULO IV – OBRAS VARIAS				
401.0	CUNETAS CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi)	m ³	0,00	\$ 435.676	\$ -
401.P	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0,07Mx0,35Mx0,70m)	M	149,26	\$ 127.835	\$ 19.080.652
401.P	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA	M	0,0	\$ 79.780	\$ -
401P	CONCRETO CLASE D (210Kg/cm ² =3000psi) CAJA 0.60mx0.60mx0.10m. PROF= 0,60m PARA DRENAJE	Und	0,0	\$ 273.655	\$ -
406	ENGRAMADOS				
406,0	CONSTRUCCION DE LECHO FILTRANTE EN ARENA GRUESA MEDIA PEGA 70% Y TIERRA NEGRA ABONADA 30% PARA SIEMBRA Y SOPORTE DE GRAMA (e=0.12m) MATERIAL SE NIVELARA PARA DARLE PENDIENTE A LA CANCHA DE UN 1%	m ³	0,0	\$ 89.260	\$ -
406,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL BERMUDA 419 EN ESTOLONES O SIMILAR (INCLUYE DEMARCAACION)	m ²	4185,0	\$ 13.710	\$ 57.376.350
	CAPITULO VIII – REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO				
803	TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS				
803.0	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 mm. D=8"	M	157,40	\$ 43.162	\$ 6.793.699
803.0	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 250 mm. D=10"	M	47,10	\$ 58.158	\$ 2.739.242
ITEMS NO PREVISTOS					
NP3	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 300 mm. D=12"	M	17,00	\$ 82.426	\$ 1.401.242
NP4	RELLENO EN ARENA MEDIANA PARA CAMA DE TUBERIA SANITARIA	m ³	68,56	\$ 74.989	\$ 5.141.246
NP5	CONCRETO CLASE D (210Kg/cm ² =3000psi) CAJA 0.60mx 0,60mx 0,10m PROF=0 A 1,5m PARA DRENAJE CON TAPA	Und	8,0	\$ 456.850	\$ 3.654.800
NP6	CONCRETO CLASE D (210Kg/cm ² =3000psi) CAJA 0.60mx 0,60mx 0,10m PROF=1,5 A 2,0 m PARA DRENAJE CON TAPA	Und	8,0	\$ 609.840	\$ 4.878.720

NP7	CONCRETO CLASE D (210Kg/cm2=3000psi) CAJA 0.60mx 0,60mx 0,10m PROF=2 A 2,5 m PARA DRENAJE CON TAPA	Und	2,0	\$ 763.860	\$ 1.527.720
NP8	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI (D=1,6M) E=0,20M	M	5,70	\$ 515.524	\$ 2.938.487
NP9	CONSTRUCCION BROCAL EN CONCRETO (D=1.6M)	Und	2,0	\$ 422.972	\$ 845.944
NP10	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	KG	172,10	\$ 3.315	\$ 570.512
NP11	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	m ²	1083,15	\$ 6.000	\$ 6.498.900
NP12	CONSTRUCCION LECHO FILTRANTE EN ARENA GRUESA MEDIA PEGA 100% ABONADA PARA SIEMBRA Y SOPORTE DE GRAMA (e=0,12m) MATERIAL SE RENIVELARÁ PARA DARLE PENDIENTE A LA CANCHA UN 1%	m ³	502,20	\$ 109.260	\$ 54.870.372
NP13	SUBDRENAJE GEODREN VIAL INCLUYE TUBERIA 100mm SIN RELLENO	M	418,50	\$ 31.502	\$ 13.183.587
NP14	MATERIAL FILTRANTE PARA GEODREN VIAL	m ³	175,79	\$ 95.000	\$ 16.700.050
NP37	RELLENO TIPO 1 MECANICO CON MATERIAL DE SITIO (INCLUYE TRANSPORTE)	m ³	297,42	\$ 10.343	\$ 3.076.215
NP35	ENTIBADO APUNTALADO EN MADERA CARA EN CONTACTO CON TALUD	m ²	306,67	\$ 19.775	\$ 6.064.399
NP16	SARDINEL DE CONFINAMIENTO DE 0.20x0.12 PROMEDIO CTO CLASE 21 MPA	M	107,03	\$ 33.198	\$ 3.553.182
	NO PREVISTOS SISTEMA DE RIEGO Y ASPERSION CANCHA DE FUTBOL				
NP38	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	Glb	1,0	\$ 5.245.613	\$ 5.245.613
NP39	SISTEMA DE BOMBEO (HIDRÁULICO)	Glb	1,0	\$ 3.957.366	\$ 3.957.366
NP40	SISTEMA DE BOMBEO (ÉLECTRICO)	Glb	1,0	\$ 6.133.618	\$ 6.133.618
NP41	CONDUCCIÓN HIDRÁULICA	Glb	1,0	\$ 13.128.754	\$ 13.128.754
NP42	SISTEMA DE ASPERSION	Glb	1,0	\$ 8.744.253	\$ 8.744.253
NP43	CASETA DE CONTROL	Glb	1,0	\$ 6.840.622	\$ 6.840.622
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (incluye retiro)	m ³	63,26	\$ 29.175	\$ 1.845.611
SUBTOTAL					\$ 402.830.081


MODULO DE ADECUACION DE COLISEO EXISTENTE

104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104,0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	1220,0	\$ 1.259	\$ 1.535.980
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACIÓN DEL TERRENO				
107P	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ³	0,0	\$ 39.986	\$ -
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	70,0	\$ 2.100	\$ 147.000
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (incluye retiro)	m ³	93,75	\$ 29.175	\$ 2.735.156
403	ANDENES				
403,0	LÍNEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO ANCHO 10CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y	M	0,0	\$ 1.293	\$ -
409	CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA				
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=2.5 MTS	m ²	91,0	\$ 65.325	\$ 5.944.575
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503,0	CONCRETOS CLASE D (210 Kg/cm ² =3000 psi) PARA BANCAS	m ³	0,0	\$ 422.922	\$ -
503,0	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F ['] c=210 Kg/cm ²	M	59,6	\$ 22.640	\$ 1.349.344
503,0	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F ['] c=210 Kg/cm ²	M	59,6	\$ 34.978	\$ 2.084.689
503,0	CONCRETO CLASE D (210Kg/cm ² =3000psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA	Und	0,0	\$ 601.910	\$ -
	CAPITULO VI ACERO DE REFUERZO				
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601,0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	Kg	842,73	\$ 3.315	\$ 2.793.650
601,0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 (ANCLAJE HIERRO DE 1/2")	Und	121,0	\$ 14.633	\$ 1.770.593
	CAPITULO VIII – REDES Y ACOMETIDAS DE TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS				
803,0	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4"	M	60,0	\$ 33.575	\$ 2.014.500
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1.400,0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0,14mx0,19mx0,39m TIPO LISO	M	108,0	\$ 27.544	\$ 2.974.752
1600	TECHOS Y CIELOS RASOS				
1600P	REPARACION DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 INCLUYE	m ²	1,82	\$ 55.608	\$ 101.207
1600P	LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m	M	0,0	\$ 132.314	\$ -
1800	REVOQUE, ENCHAPE ESTUCO Y PINTURA				


Secretaría de Infraestructura
Carrera 6 con Calle 22 N
Edificio de Obras Públicas Departamentales (Segundo Piso)
Popayán - Cauca
Tel: +57 (2) 8235952 | Fax: (2) 8234206 | Cel: 320 7209273
web: www.cauca.gov.co



	CAPITULO 3 – PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303,0	BASE GRANULAR (incluido transporte)	m ³	0,0	\$ 100.650	\$ -
	CAPITULO 4 – OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402,0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm ² = 3000psi) 0.10x0.10x0.20m	M	0,0	\$ 29.251	\$ -
403	ANDENES				
403,0	CONCRETO CLASE D (210 Kg/CM ² =3000psi) ANDEN E=0,10M	m ²	0,0	\$ 47.349	\$ -
403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cmx20cmx6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR	M	0,0	\$ 19.025	\$ -

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1495 de 2015	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página: 12 de 21

1800,0	PINTURA (PINTURA DE ACEITE PARA ESTRUCTURA METALICAS EXISTENTE)	m ²	957,21	\$ 15.555	\$ 14.889.402
23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2.300,0	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m ³	499,33	\$ 44.000	\$ 21.970.520
ITEMS NO PREVISTOS					
NP15	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO HASTA ESPESOR DE 16 CM	m ²	85,87	\$ 24.418	\$ 2.096.774
NP16	SARDINEL DE CONFINAMIENTO DE 0.20x0.12 PROMEDIO CTO CLASE 21 MPA	M	56,0	\$ 33.198	\$ 1.859.088
	VIGA DE CONFINAMIENTO 0.20x0.25 CONCRETO 21				

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1495 de 2015	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página: 14 de 21

403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cmx20cmx6cm TIPO ALERTA COLR ROJO	m ²	0,0	\$ 82.917	\$ -
403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCADA VISUAL (14X9X39 cm REF 40206L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	M	0,0	\$ 61.418	\$ -
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	M	0,0	\$ 8.758	\$ -
ITEMS NO PREVISTOS					
NP50	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA REJILLA METALICA	M	122,5	\$ 177.586	\$ 21.754.285
601,0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	Kg	0,0	\$ 3.315	\$ -
NP8	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI (D=1,6M) E=0,20 M	M	3,25	\$ 515.524	\$ 1.675.453
NP9	CONSTRUCCION BROCAL EN CONCRETO	Und	1,0	\$ 422.972	\$ 422.972
SUBTOTAL					\$ 24.991.644

MODULO DE ESTRUCTURA PARA SENDERO DE TROTE					
	CAPITULO 1 – PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104,0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	208,0	\$ 1.259	\$ 261.872
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ³	0,0	\$ 39.986	\$ -
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	223,89	\$ 2.100	\$ 470.169
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (incluye retiro)	m ³	57,75	\$ 29.175	\$ 1.684.856
	CAPITULO II – EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	RELLENOS COMPACTADOS				
204,0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (incluye transporte)	m ³	22,39	\$ 44.675	\$ 1.000.273
	CAPITULO 3 – PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303,0	BASE GRANULAR (incluye transporte)	m ³	22,39	\$ 100.650	\$ 2.253.554
305	IMPRIMACION				
305,0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m ²	223,89	\$ 2.505	\$ 560.844
307	CONCRETO ASFALTICO				
307P	MEZCLA Densa EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO TIPO MDC-2) SIN	m ³	8,96	\$ 607.838	\$ 5.446.228
307P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m ³ -Km	1339,52	\$ 1.000	\$ 1.339.520



Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

**ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1495 de
2015**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 15 de 21

CAPITULO 4 – OBRAS VARIAS					
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402,0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm2=3000psi) 0,10x0,10x0,20 M	M	78,79	\$ 29.251	\$ 2.304.686
403,0	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO ANCHO 10 CM(COLOR AMARILLO,BLANCO Y	M	171,0	\$ 1.293	\$ 221.103
406	ENGRAMADOS				
406,0	ENGRAMADOS(EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPEDI NCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	m ²	0,0	\$ 10,217	\$ -
	RELLENOS COMPACTADOS				
204,0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS MATERIAL TIERRA AMARILLA (incluye transporte)	m ³	16,73	\$ 39.725	\$ 664.599
SUBTOTAL					\$ 16.207.704

MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO					
CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
104	LOCALIZACION,TRAZADO Y REPLANTEO				
104,0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	54,0	\$ 1.259	\$ 67.986
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	0,0	\$ 2.100	\$ -
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (incluye retiro)	m ³	0,0	\$ 29.175	\$ -
204	RELLENOS COMPACTADOS				
204,0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (incluye transporte)	m ³	0,0	\$ 44.675	\$ -
CAPITULO 3 – PAVIMENTOS					
303	BASE GRANULAR				
303,0	BASE GRANULAR (Incluido transporte)	m ³	0,0	\$ 100.650	\$ -
CAPITULO 4 – OBRAS VARIAS					
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402,0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210Kg/cm2=3000 psi) 0.10x0.10x0.20M	M	0,0	\$ 29.251	\$ -
ANDENES					
403,0	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 Kg/cm2= 3000psi) ANDEN E=0.10M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m ²	0,0	\$ 69.145	\$ -
403,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA 20cmX20cmX6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	M	0,0	\$ 19.025	\$ -
403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION	M	0,0	\$ 61.418	\$ -

Secretaría de Infraestructura
Carrera 6 con Calle 22 N
Edificio de Obras Públicas Departamentales (Segundo Piso)
Popayán - Cauca
Tel: +57 (2) 8235952 | Fax: (2) 8234206 | Cel: 320 7209273
web: www.cauca.gov.co



	VISUAL (14x9x39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)				
	CAPITULO V – FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503,0	CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm ² =3000 psi) PARA BANCAS	m ³	0,0	\$ 422.922	\$ -
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	M	0,0	\$ 8.758	\$ -
	CAPITULO VI – ACERO DE REFUERZO				
501	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601,0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	Kg	0,0	\$ 3.315	\$ -
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1.400,0	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14mx0.19mx0.39m TIPO LISO	m ²	0,0	\$ 104.514	\$ -
SUBTOTAL					\$ 67.986

MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL					
	CAPITULO 1 – PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104,0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	731,63	\$ 1.259	\$ 921.122
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	731,63	\$ 2.100	\$ 1.536.423
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (incluye retiro)	m ³	231,09	\$ 29.175	\$ 6.742.051
204	RELLENOS COMPACTADOS				
204,0	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA)(Incluye transporte)	m ³	73,18	\$ 44.675	\$ 3.269.317
	CAPITULO 3 – PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303,0	BASE GRANULAR (Incluye transporte)	m ³	77,63	\$ 100.650	\$ 7.813.460
	CAPITULO 4 – OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402,0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210Kg/cm ² =3000psi) 0.10x0.10x0.20 M	M	590,41	\$ 29.251	\$ 17.270.083
403	ANDENES				
403,0	CONCRETO CLASE D (210Kg/cm ² =3000psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	729,0	\$ 42.949	\$ 31.309.821
	CAPITULO V – FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503,0	CONCRETO CLASE D (210Kg/cm ² =3000psi) PARA BANCAS	m ³	0,0	\$ 422.922	\$ -

FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	M	385,77	\$ 8.758	\$ 3.378.574
501	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
501,0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	Kg	0,0	\$ 3.315	\$ -
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1.400,0	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14mx0.19mx0.39m TIPO LISO	m ²	0,0	\$ 104.514	\$ -
204,0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS MATERIAL TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m ³	118,5	\$ 39.725	\$ 4.707.413
ITEMS NO PREVISTOS					
NP34	CORTE EN CONCRETO CON MAQUINA CORTADORA DE DISCO PARA LOSAS EN CONCRETO	M	385,77	\$ 5.853	\$ 2.257.912
NP50	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA REJILLA METALICA	M	5,66	\$ 177.586	\$ 1.005.137
403,0	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	M	422,95	\$ 1.293	\$ 546.874
NP51	IMPRIMANTE PARA LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO)	M	422,95	\$ 2.497	\$ 1.056.106
SUBTOTAL					\$ 81.814.293


MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR					
CAPITULO 1 – PRELIMINARES					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	480,97	\$ 1.259	\$ 605.541
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	480,97	\$ 2.100	\$ 1.010.037
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	198,69	\$ 29.175	\$ 5.796.781
204	RELLENOS COMPACTADOS				
204,0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA)(Incluye transporte)	m ³	49,0	\$ 44.675	\$ 2.189.075
CAPITULO 3 – PAVIMENTOS					
303	BASE GRANULAR				
303,0	BASE GRANULAR (Incluido transporte)	m ³	49,0	\$ 100.650	\$ 4.931.850
CAPITULO 4 – OBRAS VARIAS					
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402,0	SARDINEL CONFINAMIENTO CLASE D (210 Kg/cm2=3000psi) 0,10x0,10x0,20 M	M	117,51	\$ 29.251	\$ 3.437.285
403	ANDENES				
403,0	CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm2=3000psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	480,97	\$ 47.349	\$ 22.773.449
403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA	M	0,0	\$ 19.025	\$ -

Secretaría de Infraestructura
Carrera 6 con Calle 22 N
Edificio de Obras Públicas Departamentales (Segundo Piso)
Popayán - Cauca
Tel: +57 (2) 8235952 | Fax: (2) 8234206 | Cel: 320 7209273
web: www.cauca.gov.co




Balance de Pagos

Valor Total Ejecutado	\$ 1.004.070.060.00 ✓	
Anticipo Recibido		\$ 0.00 ✓
Valor Ejecutado Acta No. 1		\$ 489.558.859.00 ✓
Valor Ejecutado Acta No. 2		\$ 417.797.193.00 ✓
Valor Ejecutado Acta No. 3		\$ 56.409.796.00 ✓
Valor Ejecutado Acta No. 4 y final		\$ 40.304.212.00 ✓
Sumas iguales	\$ 1.004.070.060.00 ✓	\$ 1.004.070.060.00 ✓

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1495 de 2015	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página: 18 de 21

	20cmX20cmX6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO				
403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCACION VISUAL (14x9x39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILARES)	M	0,0	\$ 61.418	\$ -
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	M	348,35	\$ 8.758	\$ 3.050.849
NP52	DEMARCACION CON PINTURA EN FRIJO COLOR BLANCO Y/O AMARILLO SOBRE CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE IMPRIMANTE	m ²	480,25	\$ 30.000	\$ 14.407.500
NP51	IMPRIMANTE PARA LINEA DE DEMARCACION CON PUNTIJA EN FRIJO ANCHO 10 CM / COLOR				

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 1495 de 2015	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página: 20 de 21

Balance del Contrato

Valor Total del Contrato	\$ 1.014.453.826.00
Valor Total Ejecutado	\$ 1.004.070.060.00
Saldo a favor del Departamento	\$ 10.383.766.00
Sumas iguales	\$ 1.014.453.826.00 / \$ 1.014.453.826.00

6. SOPORTES DOCUMENTALES

- Informes parciales y final de Interventoría.
- Informes de supervisión.
- Planillas y soportes de pago de Seguridad Social del periodo de ejecución del contrato.








CONSIDERACIONES FINALES:


- Las cantidades y valores ejecutados y recibidos dentro de la ejecución del contrato son responsabilidad exclusiva del Contratista y el Interventor.
- Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, la interventoría avala el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes, entre ellas la correspondiente a los pagos de seguridad social a cargo del contratista, tal y como así lo ha expuesto en su informe final de interventoría de fecha 27 de abril de 2016 al 22 de agosto de 2018.
- El recibido del contrato debidamente terminado, hace que el contratista se declare a paz y salvo y libera y exonera a la Gobernación de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación del contrato.
- Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato No. 1495-2015 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.
- Se realiza aclaración con relación al balance financiero final general, en el sentido de indicar que la sumatoria de las actas No. 01, 02, 03 y 04 de ejecución y pago expedidas en el desarrollo del presente contrato arrojan una sumatoria de \$ 1.004.070.060 y no \$ 1.004.070.057 como se indicó en el acta de obra No. 04 y final, razón por la cual el valor correcto determinado como saldo a favor del Departamento es la suma de \$ 10.383.766 y no la indicada en la señalada acta por valor de \$ 10.383.769 (3 pesos de diferencia), los cuales corresponden a ajustes por decimales.

[Handwritten signature]
20/21


- En consecuencia, el Departamento del Cauca, declara que giró la totalidad de los recursos asignados al mencionado contrato, de conformidad con la relación de pagos establecida. ✓
- El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.
- El Departamento del Cauca, realizará los tramites respectivos para liberar la suma de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$ 10.383.766) M/CTE, como saldo a favor del departamento que no fue ejecutada en el contrato.


24 DIC. 2019

FIRMA (ORDENADOR DEL GASTO)	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
 OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO Gobernador Departamento del Cauca 	 CONSORCIO POLIDEPORTIVO POPAYAN 2015 R.L MARTHA ISABEL MEDINA VILLARREAL	 CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA R.L JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA
REVISÓ	REVISÓ: SUPERVISOR PARA LIQUIDACIÓN	APROBÓ
 ADRIANA SOLARTE MUÑOZ Jefe Oficina Asesora Jurídica	 RICARDO FELIPE CASTILLO MARÍN Profesional Universitario Departamento del Cauca	 EDISON DAVID HOYOS HOYOS Secretario de Infraestructura Departamento del cauca (E)


Revisó: Oficina Asesora Jurídica – Secretaría de Infraestructura 

Revisó: Carlos Andrés Bolaños Guzmán – Abogado externo

Proyectó: John Sebastián Hurtado López – Ing. Apoyo a la Supervisión para Liquidación 

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 1 de 20


CONTRATO DE CONSTRUCCION No. 284 de 2016			
LICITACION PUBLICA No. DC-SI-LP-026-2015			
CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICAR 2015. NIT. 900.938.953-5 Representante Legal CESAR ARCENIO LOPEZ GOMEZ c.c. 10.592.083 de Mercaderes - Cauca.			
OBJETO: CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – BARRIO LOMAS DE GRANADA SECTOR 2, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			
No. DE CONTRATO	284 de 2016	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL \$ 901.264.867,00 VALOR ADICIONAL \$ 73.158.901,00 VALOR TOTAL \$ 974.423.768,00
FUENTE DE FINANCIACION		CDP REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP No.3584 de 30 Junio de 2015. RP No. 1135 de 26 Febrero de 2016
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	Cinco (05) meses	FECHA DE CONTRATO dd / mm / aaaa)	26 de Febrero de 2016
FECHA ACTA INICIO (dd / mm / aaaa)	27 de Abril de 2016	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	26 de Septiembre de 2016
PRORROGAS y ADICIONES			
ADICIÓN EN PLAZO N°1	23 de Septiembre de 2016	(2) MESES	
ACTA DE SUSPENSION No. 1	15 de Noviembre de 2016		
ACTA DE REINICIO No. 1	14 de Febrero de 2017		
ADICIÓN EN PLAZO Y CUANTIA N°2	14 de Febrero de 2017	ADICION EN PLAZO (1) MES	

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 2 de 20

	VALOR ADICIONAL	\$ 73.158.901,00
	FUENTE DE FINANCIACION	
	CDP REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP No.775 de 16 de Enero de 2017 RP No. 1354 de 14 de Febrero de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de Marzo de 2017	
INTERVENTOR	Contrato N°505-2016 Suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL CAUCA y CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA, Ingeniero JOSÉ WILMER CHILITO RIVADENEIRA, representante legal. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIOS: CINCO DE ABRIL, ALFONSO LOPEZ, LAS FERIAS, LAS GUACAS, LA INDEPENDENCIA, JOSE MARIA OBANDO, EL LAGO, LOMAS DE GRANADA SECTOR 1, LOMAS DE GRANADA SECTOR 2, MARIA OCCIDENTE, EL PAJONAL, SANTA CATALINA, EL UVO Y VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN, CAUCA	
ALCANCE DE LA INTERVENTORIA		
SUPERVISOR DEL PROYECTO POR EL DEPARTAMENTO	Ing. MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO	

En Popayán, a los **veintisiete (27) días del mes de Octubre de 2017**, se reunieron el Ingeniero OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO, Gobernador del Departamento del Cauca, el Ingeniero CESAR ARCENIO LOPEZ GOMEZ, Representante Legal CONSORCIO EDIFICAR 2015 en calidad de Contratista de Obra, la Ingeniera MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO, Secretaria de Infraestructura Departamental, el Ingeniero JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA, Representante Legal CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA en calidad de Contratista de Interventoría y el Ingeniero MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO, supervisor por parte del Departamento; con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato N°284 de 2016.

Handwritten signature

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 3 de 20

BALANCE ADMINISTRATIVO

CRONOLOGÍA

Firma del Contrato	26 de Febrero de 2016	
Acta de inicio	27 de Abril de 2016	
Adición en Plazo N°01	23 de Septiembre de 2016	(2) meses; hasta el 26 de Noviembre de 2016.
Suspensión N°1	15 de Noviembre de 2016	
Reinicio N°1	14 de Febrero de 2017	
Adición en Plazo y Cuantía N°02	14 de Febrero de 2017	(1) mes; hasta el 25 de Marzo de 2017. \$ 73.158.901,00
Vencimiento	25 de Marzo de 2017	

ACTAS DE RECIBO DE OBRA:

Se suscribieron dos (2) actas de recibo de obra que fueron firmadas por el Contratista y el Interventor; las cantidades recibidas en las actas de recibo son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y el interventor.


Acta de Recibo	Fecha
<i>Acta de Pago N°1</i>	<i>11 de Noviembre de 2016</i>
<i>Acta de Pago N°2 y final</i>	<i>24 de Marzo de 2017</i>
<i>Acta de entrega y recibo definitivo</i>	<i>25 de Marzo de 2017</i>

ACTAS DE MODIFICACION:

Se suscribieron dos (2) actas de modificación que fueron firmadas por el Contratista, el interventor y el contratante.


Acta de Modificación	Fecha
Acta de modificación N°1	11 de Octubre de 2016
Acta de modificación N°2	15 de Febrero de 2017

[Handwritten signature]

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 4 de 20

GARANTÍAS:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	VIGENCIA			
	AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE HASTA
Cumplimiento	Póliza N° GU129905 Certificado N° GU186710	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	26/02/2016	30/11/2016
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			26/02/2016	31/07/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			26/02/2016	26/02/2021
Responsabilidad civil extracontractual			26/02/2016	31/07/2016
MODIFICACION DE LA POLIZA – ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	Póliza N° GU129905 Certificado N° GU191876	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	27/04/2016	30/01/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			27/04/2016	30/09/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			27/04/2016	28/04/2021
Responsabilidad civil extracontractual			27/04/2016	30/09/2016
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – CONTRATO ADICIONAL N°1 EN PLAZO				
Cumplimiento	Póliza N° GU129905 Certificado N° GU194167	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	23/09/2016	31/03/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			23/09/2016	30/11/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			23/09/2016	23/09/2021
Responsabilidad civil extracontractual			23/09/2016	30/11/2016
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – SUSPENSION Y REINICIO N°01				
Cumplimiento	Póliza N° GU129905 Certificado N° GU201155	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	14/02/2017	30/06/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			14/02/2017	05/03/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			14/02/2017	14/02/2022
Responsabilidad civil extracontractual			30/11/2016	05/03/2017

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 5 de 20

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VIGENCIA			
	AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE HASTA
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – CONTRATO ADICIONAL N°2 EN PLAZO Y CUANTIA				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Póliza N° GU129905	COMPañIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	14/02/2017	31/07/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones	Certificado N° GU201168		14/02/2017	05/04/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			14/02/2017	14/02/2022
Responsabilidad civil extracontractual	Póliza N° RE006029 Certificado N°RE019265		14/02/2017	05/04/2017
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – POLIZA DE ESTABILIDAD TERMINACION DEL CONTRATO				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Póliza N° GU129905	COMPañIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	25/03/2017	08/09/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones	Certificado N° GU208766		25/03/2017	14/05/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			25/03/2017	25/03/2022
Responsabilidad civil extracontractual	Póliza N° RE006029 Certificado N°RE020979		25/03/2017	14/05/2017

RELACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS:

El alcance de las obras se describen en el acta de Entrega y Recibo definitivo de obra firmado entre Contratista e Interventor las cuales se resumen así:

OBRAS REALIZADAS:


Las obras ejecutadas en el espacio para la recreación y deporte en el barrio Lomas de Granada sector 2, comprenden la intervención por módulos dentro de las diferentes áreas del espacio, trabajos que se realizaron de la siguiente forma:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Se ejecutó el cerramiento perimetral provisional sobre el cerramiento en malla que protege las instalaciones aislando zonas de trabajo y de circulación.

Se efectuó el desmonte de:

- Los juegos existentes que se encontraban en mal estado
- Las placas en concreto de graderías existentes

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 6 de 20

- Del poste existente y reubicación del mismo.
- En cuanto a demoliciones, se hicieron las de:
- La placa de concreto
 - Estructuras en muro de ladrillo común en tizón

MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO

Este módulo consiste en la construcción de la estructura metálica con un novedoso y moderno diseño arquitectónico sobre una cimentación y elementos estructurales en concreto reforzado.

La cubierta en lámina galvanizada acompañada de grandes canales para el manejo de aguas lluvias y lamina de cerramiento perforada y con pintura electroestática. Con un adecuado manejo de aguas lluvias y sus respectivas cajas de inspección y conexión a las redes de alcantarillado pluvial existente.

La gradería se caracteriza por un diseño acorde a las normas en la que prevalece la comodidad y la seguridad de los usuarios construida con elementos estructurales en concreto reforzado, muros en ladrillo común en tizón, placas en concreto premezclado clase D.

La zona multifuncional con recubrimiento sintético tipo plexiflor sobre asfalto (6 capas).

El cerramiento de acuerdo a diseños con altura variable de 5.5m, 4.1m, 3.7m, 3.5m y 1.45m.

Instalación de placas de concreto existentes para las bancas de los jugadores sobre muros de ladrillo común en tizón.

Acondicionamiento del cerramiento perimetral existente en ladrillo común que incluye, rasqueteado, lavado e impermeabilizado. Además de la adecuación de la malla eslabonada existente que incluye, templado, reparación ángulos y postes, arreglo y cambio alambre de púas y pintura en general


MODULO ESTRUCTURA PARA PISOS DE PLAZOLETA DE ACCESO

Se efectuó la construcción de un piso nuevo en concreto, en la entrada principal la cual es corredor obligado para la circulación de los usuarios en todo el espacio para la recreación y deporte.

Las actividades desarrolladas fueron: localización, excavación hasta los niveles requeridos, conformación y compactación de la subrasante, construcción de la estructura del piso consistente en la base granular, sardinel de confinamiento, instalación del concreto reforzado estampado con sus respectivas losetas tipo táctil o guía color amarillo además del tratamiento para las juntas.

Se construyó una materia en concreto reforzado para mejorar el entorno.

MODULO DE ESTRUCTURAS PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 7 de 20

Este módulo consistió en la preparación y adecuación de esta zona con el suministro e instalación de tierra negra para su respectivo engramado.

MODULO MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR

Este módulo consistió en el suministro e instalación de lo siguiente:


- Suministro e instalación de torres múltiples fijas
- Suministro e instalación de trinquetes y mallas de voleibol.

RELACION DE ACTAS DE PAGO:


ACTA	VALOR EJECUTADO EN ACTA
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	\$ 725.346.871,00
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 Y FINAL	\$ 249.076.897,00

BALANCE TECNICO CUADRO DE EJECUCION FINAL DE OBRA DEL CONTRATO


ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES				
	CAPITULO I - PRELIMINARES				
101	CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS				
101.0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	1,00	\$ 1.788.611,00	\$ 1.788.611,00
101.0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	1,00	\$ 1.471.891,00	\$ 1.471.891,00
101.0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Glb	1,00	\$ 1.709.056,00	\$ 1.709.056,00
101.0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	187,00	\$ 5.135,00	\$ 960.245,00
101.0	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	0,00	\$ 700.000,00	\$ -
103	DESMONTE Y LIMPIEZA				
103P	DESMONTE DE PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA	und	2,00	\$ 15.728,00	\$ 31.456,00
105	DEMOLICIONES				
105P	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO (Hasta el espesor de 16 cm)	m2	37,79	\$ 21.746,00	\$ 821.781,00

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 8 de 20

105P	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MURO EN LADRILLO EN TIZON) INCLUYE RETIRO	m2	35,64	\$ 9.469,00	\$ 337.475,00
105P	DEMOLICION Y REMOCION DE CIMIENTO COLUMNETA Y MURO EN LADRILLO INCLUYE RETIRO	m2	144,54	\$ 33.329,00	\$ 4.817.374,00
105P	REMOCION MALLA ESLABONADA Y REJAS. INCLUYE RETIRO, ALAMBRE DE PUAS Y TUBO GALVANIZADO DE ALTURA 1,6M - 2,20M	m	71,35	\$ 5.025,00	\$ 358.534,00
ITEMS NO PREVISTOS MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES					
103.P5	DESMONTES DE PLACAS EN CONCRETO DE GRADERIA	m2	56,16	\$ 5.490,00	\$ 308.318,00
105.P3	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION EN OBRA CONCRETO INCLUYE RETIRO	und	1,00	\$ 36.451,00	\$ 36.451,00
N.P 1	MALLA DE CERRAMIENTO PROVICIONAL CON POSTE	m	40,00	\$ 7.114,00	\$ 284.560,00
N.P 2	DESMONTE Y COLOCACION DE POSTE EXISTENTE	und	1,00	\$ 617.867,00	\$ 617.867,00
N.P 3	DEMOLICION DE CUNETAS	m	99,00	\$ 5.618,00	\$ 556.182,00
N.P 4	CORTE DE CONCRETO CON MAQUINA	m	64,14	\$ 5.853,00	\$ 375.411,00
SUBTOTAL MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES					\$ 14.475.212,00
11,2	MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	897,44	\$ 1.259,00	\$ 1.129.877,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m3	136,15	\$ 39.986,00	\$ 5.444.094,00
107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m3	211,54	\$ 29.175,00	\$ 6.171.680,00
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	LLENOS COMPACTOS				
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	78,28	\$ 44.675,00	\$ 3.497.159,00


 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 9 de 20

204.0	MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (incluido Transporte)	m3	7,37	\$ 132.657,00	\$ 977.682,00
CAPITULO IV - OBRAS VARIAS					
401	CUNETAS				
401P	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0.07Mx0.35mX0.70m)	m	0,00	\$ 127.835,00	\$ -
401P	CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m . PROF = 60 m para drenaje	Und	2,00	\$ 273.655,00	\$ 547.310,00
403	ANDENES				
403.0	CONCRETO CLASE E (175 kg/cm2 = 2500 psi) ANDEN E=0,10 M	m2	0,00	\$ 45.233,00	\$ -
403.0	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	m	0,00	\$ 1.293,00	\$ -
409	CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA				
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m2	0,00	\$ 65.325,00	\$ -
CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					
502	CIMENTACIONES EN CONCRETO				
502.0	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS	m2	131,60	\$ 19.017,00	\$ 2.502.637,00
502.0	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m3	14,98	\$ 459.951,00	\$ 6.890.066,00
502.0	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m3	8,77	\$ 533.465,00	\$ 4.678.488,00
502.0	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATA (F'c= 210 KG/CM2)	m3	5,46	\$ 482.026,00	\$ 2.631.862,00
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA	Und	0,00	\$ 601.910,00	\$ -
503.0	GROUTING PARA CONEXIÓN ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL	lt	230,00	\$ 18.327,00	\$ 4.215.210,00
503.0	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm2	m	58,52	\$ 22.640,00	\$ 1.324.893,00

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 10 de 20

720


503,0	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm2	m	50,20	\$ 34.978,00	\$ 1.755.896,00
503,0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m3	0,00	\$ 422.922,00	\$ -
503,0	CIMIENTO EN CONCRETO F'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS DE AMARRE DE GRADERIAS	m3	4,17	\$ 476.831,00	\$ 1.988.385,00
503,0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m3	0,00	\$ 422.922,00	\$ -
507	TRATAMIENTO DE JUNTAS				
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	0,00	\$ 8.758,00	\$ -
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO				
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601,0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	6798,67	\$ 3.315,00	\$ 22.537.591,00
601,0	ACERO PARA ESTRUCTURA ASTM A36	kg	49844,45	\$ 7.600,00	\$ 378.817.820,00
601,0	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m	33,62	\$ 55.852,00	\$ 1.877.744,00
	CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO				
803	TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS				
803,0	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4"	m	85,65	\$ 33.575,00	\$ 2.875.699,00
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1.400,0	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m2	0,00	\$ 104.514,00	\$ -
1.400,0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	24,60	\$ 27.544,00	\$ 677.582,00
1600	TECHOS Y CIELOS RASO				
1600P	CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m2	1154,75	\$ 41.226,00	\$ 47.605.724,00
1600P	LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m	m	33,50	\$ 132.314,00	\$ 4.432.519,00
1600P	LAMINA DE CERRAMIENTO PERFORADA EN LASER C.16 CON PINTURA ELECTROSTATICA	m2	128,64	\$ 368.000,00	\$ 47.339.520,00
ITEMS NO PREVISTOS MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO					
N.P 5	BASE GRANULAR (Incluido transporte)	m3	112,80	\$ 100.650,00	\$ 11.353.320,00
N.P 6	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m2	655,10	\$ 2.505,00	\$ 1.641.026,00

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 11 de 20


71^c

N.P 7	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m3	26,20	\$ 607.838,00	\$ 15.925.356,00
N.P 8	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m3-Km	3060,16	\$ 1.000,00	\$ 3.060.160,00
N.P 9	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m2	654,63	\$ 44.000,00	\$ 28.803.720,00
N.P 10	CONSTRUCCION MURO EN LADRILLO COMUN EN SOGA	m2	39,27	\$ 39.699,00	\$ 1.558.980,00
N.P 11	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO CON CONCRETO DE 17.5 MPA 40% CCTO 60% PIEDRA	m3	3,02	\$ 298.292,00	\$ 900.842,00
N.P 12	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	19,13	\$ 498.978,00	\$ 9.545.449,00
N.P 13	LOSA EN CONCRETO CLASE D	m2	0,00	\$ 50.538,00	\$ -
N.P 14	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO CLASE D (0.35 X 0.20 M)	m	63,91	\$ 45.922,00	\$ 2.934.875,00
N.P 15	RELLENO TIPO I, MECANICO, CON MATERIAL DEL SITIO	m3	92,60	\$ 10.343,00	\$ 957.762,00
N.P 16	LAMINA GALVANIZADA CANAL DE DESARROLLO 40 CMS CALIBRE 24, LONGITUD 1M	m	67,00	\$ 47.726,00	\$ 3.197.642,00
N.P 17	MALLA DE PROTECCION EN POLINYLON	m2	0,00	\$ 12.859,00	\$ -
N.P 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA D=3"	m	0,00	\$ 30.438,00	\$ -
N.P 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA D=8"	m	29,30	\$ 43.162,00	\$ 1.264.647,00
N.P 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA D=10"	m	52,20	\$ 58.158,00	\$ 3.035.848,00
N.P 21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA D=12"	m	19,66	\$ 80.096,00	\$ 1.574.687,00
N.P 22	ENTRESUELO PARA APOYO DE TUBERIA	m3	2,91	\$ 63.889,00	\$ 185.917,00
N.P 23	INSTALACION PLACAS DE CONCRETO EXISTENTES PARA BANCAS	und	0,00	\$ 22.876,00	\$ -
N.P 24	CONSTRUCCION MURO EN TIZON EN LADRILLO COMUN	m2	18,66	\$ 77.163,00	\$ 1.439.862,00
N.P 25	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) CAJA 0.80 X 0.80 X 0.125 M P=0.8M	und	0,00	\$ 322.990,00	\$ -
N.P 26	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) CAJA 1.0 X 1.0 X 0.125 M P=1.0M	und	0,00	\$ 419.848,00	\$ -
N.P 27	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO D=3"	und	6,00	\$ 15.075,00	\$ 90.450,00



 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 12 de 20


N.P 28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3"	m	108,79	\$ 17.850,00	\$ 1.941.902,00
N.P 29	PINTURA PARA BAJANTES 3 MANOS SOBRE TUBERIA PVC	m	121,00	\$ 2.511,00	\$ 303.831,00
N.P 30	PINTURA PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO	m2	296,05	\$ 9.662,00	\$ 2.860.435,00
N.P 31	ACONDICIONAMIENTO MURO EN LADRILLO COMUN EXISTENTE. INCLUYE: RASQUETEADO, LAVADO, IMPERMEABILIZANTE 2 MANOS	m2	168,95	\$ 5.506,00	\$ 930.239,00
N.P 32	ADECUACION MALLA ESLABONADA EXISTENTE: INCLUYE: TEMPLADO, REPARACION ANGULOS Y POSTES, ARREGLO Y CAMBIO ALAMBRE DE PUAS, PINTURA EN GENERAL	m2	133,56	\$ 22.170,00	\$ 2.961.025,00
N.P 33	FILTRO (SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES D=4" EN TUBERIA SANITARIA PERFORADA PVC)	m	6,81	\$ 25.818,00	\$ 175.821,00
N.P 34	CONCRETO PREMEZGLADO BOMBEADO CLASE D, PARA GRADERIA	m3	8,38	\$ 614.800,00	\$ 5.152.024,00
N.P 35	MORTERO 1:1 PARA DOVELAS	m	24,60	\$ 7.695,00	\$ 189.297,00
N.P 36	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=5.5 MTS	m2	151,25	\$ 93.199,00	\$ 14.096.349,00
N.P 37	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=4.1 MTS	m2	37,72	\$ 84.583,00	\$ 3.190.471,00
N.P 38	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=3.7 MTS	m2	34,04	\$ 82.773,00	\$ 2.817.593,00
N.P 39	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=3.5 MTS	m2	32,20	\$ 79.651,00	\$ 2.564.762,00
N.P 40	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H=1.45 MTS	m2	21,16	\$ 50.132,00	\$ 1.060.793,00
N.P 41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MALLA, EN TUBERIA GALVANIZADA DE 2" Y MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" ABERTURA DE 1 1/2", H= 1.65M, A=1.0M. INCLUYE PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA A BASE DE ACEITE.	m2	1,65	\$ 155.000,00	\$ 255.750,00
N.P 42	ANCLAJE ESTRUCTURAL CON ADHESIVO	und	94,00	\$ 11.103,00	\$ 1.043.682,00
N.P 43	CONCRETO CLASE D PARA CANALETA DE DRENAJE E=0.1M, A=1.2M	ml	30,66	\$ 52.270,00	\$ 1.602.598,00
N.P 44	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) CAJA 0.80 X 0.80 X 0.125 M P=0.8M	und	7,00	\$ 289.983,00	\$ 2.029.881,00
N.P 45	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) CAJA 1.0 X 1.0 X	und	1,00	\$ 340.945,00	\$ 340.945,00

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 13 de 20


717

	0.125 M P=1.0M				
N.P 49	LOSA EN CONCRETO CLASE D, ESPESOR 10 CM	m2	211,82	\$ 47.844,00	\$ 10.134.316,00
N.P 50	INSTALACION PLACAS DE CONCRETO EXISTENTES PARA BANCAS, INCLUYE PINTURA	und	9,00	\$ 14.276,00	\$ 128.484,00
SUBTOTAL MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO					\$ 691.170.179,00
17	MODULO DE ESTRUCTURA PARA ANDEN EXTERIOR				
	CAPITULO 1- PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	0,00	\$ 1.259,00	\$ -
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	0,00	\$ 2.100,00	\$ -
107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m3	0,00	\$ 29.175,00	\$ -
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	0,00	\$ 44.675,00	\$ -
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m3	0,00	\$ 100.650,00	\$ -
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0,00	\$ 29.251,00	\$ -
403	ANDENES				
403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m2	0,00	\$ 47.349,00	\$ -
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	0,00	\$ 19.025,00	\$ -
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO	m2	0,00	\$ 82.917,00	\$ -




 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 14 de 20


403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	0,00	\$ 61.418,00	\$ -
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	0,00	\$ 8.758,00	\$ -
SUBTOTAL MODULO DE ESTRUCTURA PARA ANDEN EXTERIOR					\$ -
19	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	244,20	\$ 1.259,00	\$ 307.448,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	244,20	\$ 2.100,00	\$ 512.820,00
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m3	194,42	\$ 29.175,00	\$ 5.672.204,00
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	0,00	\$ 44.675,00	\$ -
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m3	37,84	\$ 100.650,00	\$ 3.808.596,00
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	49,45	\$ 29.251,00	\$ 1.446.462,00
403	ANDENES				
403.0	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m2	213,89	\$ 69.145,00	\$ 14.789.424,00
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	17,77	\$ 19.025,00	\$ 338.074,00
403	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO	m2	0,00	\$ 82.917,00	\$ -

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 15 de 20


CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m3	0,00	\$ 422.922,00	\$ -
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	166,95	\$ 8.758,00	\$ 1.462.148,00
CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO					
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	443,99	\$ 3.315,00	\$ 1.471.827,00
1.400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1400.0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	0,00	\$ 27.544,00	\$ -
ITEMS NO PREVISTOS MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO					
N.P 46	CONCRETO CLASE D PARA MATERA E=0,15M, H=0,6M	m	17,97	\$ 52.443,00	\$ 942.401,00
SUBTOTAL MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO					\$ 30.751.404,00
20	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	375,68	\$ 1.259,00	\$ 472.981,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	0,00	\$ 2.100,00	\$ -
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retito)	m3	0,00	\$ 29.175,00	\$ -
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	0,00	\$ 44.675,00	\$ -
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS					
303	BASE GRANULAR				
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m3	0,00	\$ 100.650,00	\$ -

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 16 de 20

	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	0,00	\$ 29.251,00	\$ -
403	ANDENES				
403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E = 0.08 M	m2	0,00	\$ 47.349,00	\$ -
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETO				
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	0,00	\$ 8.758,00	\$ -
ITEMS NO PREVISTOS MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR					
N.P 47	ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10CM Y ABONO)	m2	362,15	\$ 10.217,00	\$ 3.700.087,00
N.P 48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	m3	121,09	\$ 30.535,00	\$ 3.697.483,00
SUBTOTAL MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR					\$ 7.870.551,00
21	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m2	0,00	\$ 1.259,00	\$ -
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	0,00	\$ 2.100,00	\$ -
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retito)	m3	0,00	\$ 29.175,00	\$ -
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURA (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	0,00	\$ 44.675,00	\$ -
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m3	0,00	\$ 100.650,00	\$ -

 <p>REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 17 de 20

CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS					
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0.10x0.10x0.20 M	m	0,00	\$ 29.251,00	\$ -
403	ANDENES				
403.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 =3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m2	0,00	\$ 47.349,00	\$ -
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTILO GUIA COLOR AMARILLO	m	0,00	\$ 19.025,00	\$ -
403.0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR	m	0,00	\$ 61.418,00	\$ -
SUBTOTAL MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL					\$ -
24	MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
MOBILIARIO URBANO					
1400.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	0,00	\$ 500.000,00	\$ -
1400.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	0,00	\$ 202.536,00	\$ -
23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2.300.0	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 DE 2"	Und	0,00	\$ 760.171,00	\$ -
2.300.0	BASURERAEXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 DE 2"	Und	0,00	\$ 2.030.171,00	\$ -
2.300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS	Jgo	1,00	\$ 4.346.000,00	\$ 4.346.000,00
2.300.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	1,00	\$ 943.400,00	\$ 943.400,00
2.300.0	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES MEDIANOS	Gbl	0,00	\$ 59.671.758,00	\$ -
SUBTOTAL MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR					\$ 5.289.400,00

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 18 de 20

MODULO ILUMINACION DE CANCHAS				
ILUMINACION DE CANCHAS	glb	0,00	\$ 29.006.000,00	\$ -
SUBTOTAL MODULO ILUMINACION DE CANCHAS				\$ -
				AJUSTE POR APROXIMACION \$ (1,00)
VALOR COSTOS DIRECTOS				\$ 749.556.745,00
ADMINISTRACION (22%)				\$ 164.902.484,00
IMPREVISTOS (3%)				\$ 22.486.702,00
UTILIDAD (5%)				\$ 37.477.837,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (30%)				\$ 224.867.023,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				\$974.423.768,00


BALANCE DE EJECUCION

BALANCE DE EJECUCIÓN		
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 974.423.768,00	
VALOR EJECUTADO ACTA No. 01		\$ 725.346.871,00
VALOR EJECUTADO ACTA No. 02 Y FINAL		\$ 249.076.897,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 974.423.768,00	\$ 974.423.768,00

MANEJO DEL ANTICIPO

MANEJO DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	\$ 0,00	
VALOR AMORTIZACION - ACTA DE PAGO No 1		\$ 0,00
VALOR AMORTIZACION - ACTA DE PAGO No 2 Y FINAL		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 0,00	\$ 0,00

ms

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 19 de 20

BALANCE DE PAGOS


BALANCE DE PAGOS		
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 974.423.768,00	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO		\$ 0,00
VALOR PAGADO EN ACTA No. 01		\$ 725.346.871,00
VALOR A CANCELAR EN ACTA No. 02 Y FINAL		\$ 249.076.897,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 974.423.768,00	\$ 974.423.768,00

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO No 284 DE 2016	\$ 901.264.867,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO No 284 DE 2016	\$ 73.158.901,00	
VALOR EJECUTADO		\$ 974.423.768,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 0,00
SUMAS IGUALES	\$ 974.423.768,00	\$ 974.423.768,00

NOTAS:

1. La interventoría certifica que las actividades ejecutadas dentro del contrato fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción
2. El Contratista y el Interventor son responsables del contenido de la información de las actas tanto de recibo parcial y final de obra como de las actas de pago en cuanto a las cantidades y valores de obra ejecutada.

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 284 DE 2016</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 20 de 20


3. La interventoria certifica que el contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación, ICBF y SENA.
4. El Contratista entrega los Planos Record del proyecto.
5. Las partes que intervienen en la presente acta se declaran a paz y salvo por concepto de obligaciones del contrato.

LA PRESENTE ACTA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO.


FIRMAS


FIRMA (ORDENADOR DEL GASTO)	FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR
 Oscar Rodrigo Campo Hurtado. Gobernador. Departamento del Cauca.	 Cesar Arcenio López Gómez. Representante Legal. Consorcio Edificar 2015.	 José Wilmer Chilito Rivadeneira. Representante Legal. Consorcio Polideportivos Cauca.
REVISO	REVISO	APROBO
 Adriana Constanza Ramos Caicedo Jefe Oficina Asesora Jurídica	 Milton Guillermo Muñoz Camacho Supervisor	 Martha Cecilia Ordoñez Ocampo Secretaria de Infraestructura

Revisó: Verónica Flórez Chara


Abogada Contratista 

Revisó: María Cecilia Villegas Rueda

Abogada Contratista 

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 1511 DE 2015	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 1 de 20

CONTRATO DE CONSTRUCCION No. 1511 de 2015			
LICITACION PUBLICA No. DC-SI-LP-023-2015			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL SANTA MARTA. NIT. 900.913.858-5 Representante Legal JUAN CARLOS CANENCIO SÁNCHEZ. C.C. 10.543.040 de Popayán.			
OBJETO: CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA-BARRIO SANTA CATALINA, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			
No. DE CONTRATO	1511 de 2015	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.212.914.713.00
		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.348.559.623.00
FUENTE DE FINANCIACION	Recurso de la Nación – Destinación Específica Compensación Regional 2015-2016	CDP REGISTRO PRESUPUESTAL	N°3590 de 30 Junio 2015 N°10601 de 01 Diciembre 2015
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	Cinco (5) meses	FECHA DE CONTRATO dd / mm / aaaa)	01 Diciembre 2015
FECHA ACTA INICIO (dd / mm / aaaa)	27 Abril de 2016	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	26 de Septiembre de 2016
PRORROGAS y ADICIONES			
ADICIÓN EN PLAZO N°1	23 de Septiembre 2016	(2) MESES	Hasta 26 Noviembre 2016
ADICIÓN EN PLAZO N°2	25 Noviembre de 2016	QUINCE (15) DÍAS	Hasta 11 de Diciembre de 2016
ADICIÓN EN VALOR Y PLAZO N°3	24 Febrero de 2017	1 MES \$ 135.644.910	Hasta 25 de Marzo de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN	23 de Julio de 2017		
INTERVENTOR	<p>Contrato N° 505-2016 Suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL CAUCA y CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA, Ingeniero JOSÉ WILMER CHILITO RIVADENEIRA, representante legal.</p> <p>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIOS: CINCO DE ABRIL, ALFONSO LOPEZ, LAS FERIAS, LAS GUACAS, LA INDEPENDENCIA, JOSE MARIA OBANDO, EL LAGO, LOMAS DE GRANADA SECTOR 1, LOMAS DE GRANADA SECTOR 2, MARIA OCCIDENTE, EL PAJONAL, SANTA CATALINA, EL UVO Y VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN, CAUCA</p>		

	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 1511 DE 2015	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 2 de 20

ALCANCE DE LA INTERVENTORIA	Normas Empresas Públicas de Medellín. EMP
SUPERVISOR DE CONTRATO DE OBRA	Ing. Melba Rocío Cruz Solarte – Profesional Universitario
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Ing. Milton Guillermo Muñoz Camacho – Profesional Universitario

En Popayán se reunieron OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO en calidad de Gobernador del Departamento del Cauca, JUAN CARLOS CANENCIO SANCHEZ Representante Legal Unión Temporal Santa Marta, en calidad de contratista de obra, JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA Representante legal del Consorcio Polideportivos Cauca, en calidad de Interventor, MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO en calidad de Secretaria de Infraestructura y MELBA ROCIO CRUZ SOLARTE en calidad de Supervisora del contrato de obra, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del contrato N°1511 de 2015.

BALANCE ADMINISTRATIVO

CRONOLOGÍA

Firma del Contrato	Diciembre 01 de 2015	
Acta de inicio	Abril 27 de 2016	Hasta Septiembre 26 de 2016
Aclaratorio No. 1 al contrato	Abril 28 de 2016	
Modificadorio No. 1 al contrato	Julio 8 de 2016	
Adición de plazo N°01 (2 meses)	Septiembre 23 de 2016	Hasta Noviembre 26 de 2016
Adición de plazo N°02 (15 días)	Noviembre 25 de 2016	Hasta Diciembre 11 de 2016
Suspensión N°1	Diciembre 05 de 2016	
Reinicio N°1	Febrero 20 de 2017	
Adición en valor y plazo N°03 (1 mes)	Febrero 24 de 2017	Hasta Marzo 25 de 2017 \$ 135.644.910
Suspensión N°2	Marzo 21 de 2017	
Reinicio N°2	Julio 19 de 2017	
Vencimiento	Julio 23 de 2017	

ACTAS DE RECIBO DE OBRA:


Se suscribieron seis (6) actas de recibo de obra que fueron firmadas por el Contratista y el Interventor, las cantidades recibidas en las actas de recibo son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y el interventor.

Acta de Recibo	Fecha
Acta de Recibo N°1	Junio 15 de 2016
Acta de Recibo N°2	Agosto 18 de 2016
Acta de Recibo N°3	Noviembre 04 de 2016
Acta de Recibo N°4	Diciembre 02 de 2016
Acta de Recibo N°5	Marzo 15 de 2017
Acta de Recibo N°6 y final	Julio 21 de 2017
Acta de entrega y recibo definitivo	Julio 21 de 2017
Aclaración al Acta de Entrega y Recibo Definitivo	Octubre 20 de 2017



Cauca
Territorio en Paz

Handwritten signatures and initials in blue ink.

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 1511 DE 2015	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 3 de 20


ACTAS DE MODIFICACION:

Se suscribieron seis (6) actas de modificación que fueron firmadas por el Contratista, el interventor y el contratante.

Acta de Modificación	Fecha
Acta de modificación N°1	Junio 12 de 2016
Acta de modificación N°2	Agosto 11 de 2016
Acta de modificación N°3	Septiembre 23 de 2016
Acta de modificación N°4	Noviembre 08 de 2016
Acta de modificación N°5	Febrero 24 de 2017
Acta de modificación N°6	Marzo 21 de 2017

GARANTÍAS:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	VIGENCIA			
	AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE HASTA
Cumplimiento	Poliza N° GU127759 Certificado N° GU183319	DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	01/12/2015	15/09/2016
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			01/12/2015	15/05/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			01/12/2015	01/12/2020
Responsabilidad civil extracontractual	Poliza N° RE005845 Certificado N°RE015741		01/12/2015	15/05/2016
CONTRATO PRINCIPAL N°1511				
	AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE HASTA
Cumplimiento	Poliza N° GU127759 Certificado n° GU188401	DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	27/04/2016	10/02/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			27/04/2016	10/10/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			27/04/2016	28/04/2021
Responsabilidad civil extracontractual	Poliza N° RE005845 Certificado N°RE017045		27/04/2016	10/10/2016
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – ACTA DE INICIO				
Cumplimiento	Poliza N° GU127759 Certificado n° GU194214	DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	23/09/2016	30/04/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			23/09/2016	31/12/2019
Estabilidad y Calidad de la Obra			23/09/2016	23/09/2021

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 1511 DE 2015	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 4 de 20


GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO		VIGENCIA		
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Responsabilidad civil extracontractual	Poliza N° RE005845 Certificado N° RE018103		23/09/2016	31/12/2016
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – CONTRATO ADICIONAL N°1				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Poliza N° GU127759 Certificado N° GU197307	DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	25/11/2016	15/05/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			25/11/2016	15/01/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			25/11/2016	25/11/2021
Responsabilidad civil extracontractual	Poliza N° RE005845 Certificado N° RE018583		25/11/2016	15/01/2017
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – CONTRATO ADICIONAL N°2 EN TIEMPO				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Poliza N° GU127759 Certificado N° GU201929	DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	20/02/2017	15/07/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			20/02/2017	15/03/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			20/02/2017	20/02/2022
Responsabilidad civil extracontractual	Poliza N° RE005845 Certificado N° RE019382		20/02/2017	15/03/2017
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – SUSPENSION Y REINICIO N°01				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Poliza N° GU127759 Certificado N° GU201938	DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	24/02/2017	15/08/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			24/02/2017	15/04/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			24/02/2017	24/02/2022
Responsabilidad civil extracontractual	Poliza N° RE005845 Certificado N° RE019383		24/02/2017	15/04/2017
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – CONTRATO ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO N°03				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Poliza N° GU127759 Certificado N° GU207161	DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	21/03/2017	15/12/2017
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			21/03/2017	15/08/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			21/03/2017	21/03/2022

Handwritten signature



Cauca
Territorio = Paz

Handwritten signatures and notes

	ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 1511 DE 2015	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 5 de 20

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO	VIGENCIA			
	AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE
Responsabilidad civil extracontractual	Poliza N° RE005845 Certificado N°RE020612		19/07/2017	31/08/2017
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – SUSPENSION Y REINICIO N°02				
AMPAROS	NUMERO	Aseguradora	DESDE	HASTA
Cumplimiento	Poliza N° GU127759 Certificado N° GU208373	DE FIANZAS S.A "CONFIANZA"	21/07/2017	14/04/2018
Pago salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones			21/07/2017	13/12/2020
Estabilidad y Calidad de la Obra			21/07/2017	21/07/2022
MODIFICACIÓN DE LA POLIZA – POLIZA ESTABILIDAD TERMINACION DEL CONTRATO				

RELACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS:

El alcance de las obras se describen en el acta de Entrega y Recibió definitivo de obra firmado entre Contratista e Interventor las cuales se resumen así:

OBRAS REALIZADAS:

Las obras ejecutadas en el polideportivo de Santa Catalina comprenden la intervención por módulos dentro de las diferentes áreas del parque, trabajos que se realizaron de la siguiente forma:

ACTIVIDADES PRELIMINARES

Se construyó el campamento respectivo sobre la zona de entrada a la derecha junto a la caseta. Se ejecutó el cerramiento provisional sobre el sector del cerramiento en malla que protege las instalaciones del parque y se tuvo una batería sanitaria móvil durante todo el proceso de construcción.

Se hicieron todos los desmontes necesarios de los juegos existentes donde se iban a instalar nuevas cosas o que estorbaran para las nuevas plazoletas que se construyeron, hubo desmontes de bancas en madera en concreto y de juegos infantiles y gimnasio atlético, basureras existentes

En cuanto a demoliciones, se hicieron las de la placa de parte de la cancha existente de basquetbol en mal estado y sardineles existentes

Se demolieron las dos columnas de concreto que soportaban las dos canchas de basquetbol existentes y que eran necesario quitar para construir la nueva cancha múltiple


Jep



Cauca
Territorio=PAZ

ep

ep

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 6 de 20

Hubo la necesidad de remover y trasladar dos postes de energía de alumbrado sobre la cancha múltiple y uno sobre la pista de patinaje, necesarios por su mala ubicación para las nuevas construcciones.

MODULO DE ESTRUCTURA PARA CANCHA MULTIPLE NUEVA

Entrando al parque hacia la derecha, donde se ubicaban las canchas de basquetbol, se ubicó el área para la nueva cancha múltiple que tubo los siguientes procesos de construcción: Antes de iniciar este proceso se realizó una visita previa al sitio constatando de la presencia de alcantarillados viejos existentes y en mal estado ubicados debajo de las superficie a intervenir, de común acuerdo con las partes, tanto como contratista, interventoría y supervisión se decidió en comité de obra, intervenir con cambios de tuberías y trabajos requeridos para así tener la tranquilidad y evitar un posible fallo por el colapso de toda esta red en mal estado. En estos trabajos se requirió demoler cámaras y brocales existentes, construirlos nuevos, instalación de tuberías de 12 y 24" en PVC con sus correspondientes rellenos y material de cimentación

MODULO DE ESTRUCTURA PARA SENDERO DE TROTE

En la visita previa se recorrió todo el sendero y se concluyó las partes a intervenir, que son algunas que se observaron en mal estado y otras donde existía pero se encontraba sobre tierra.

El sendero consiste en la localización, excavación hasta los niveles requeridos, la conformación y compactación de la subrasante, la instalación de la estructura que consiste en una capa roca muerta y base granular, para luego la colocación de la capa de concreto de 3000 PSI y los correspondientes bordillos a cada lado de 15x35 a todo lo largo del sendero ejecutado.

MODULO ESTRUCTURA PARA PISOS DE PLAZOLETA DE ACCESO

Este módulo consistió en la construcción de un piso nuevo en concreto en toda la sección de la entrada y que distribuye hacia los diferentes módulos de circulación de todo el parque. Sus actividades son la localización del sector de la entrada, la excavación hasta los niveles requeridos, la conformación y compactación de la subrasante y la realización de la estructura con una capa de relleno de estructuras con roca muerta y una capa de base granular y luego la instalación de una capa de concreto estampado de 10 cm con sus respectivos sardineles que lo rodean. Todos estas circulaciones con un ancho promedio de 3.00 m y con bordillos de confinamiento de 15x35 de sección.


MODULO DE ESTRUCTURAS PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR

Este módulo consistió en la construcción de un piso nuevo en concreto en todas las secciones del parque donde se localizaron las diferentes zonas de juegos y que llevan una superficie dura para la instalación correspondiente de los juegos, así:

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 7 de 20

1. Zona de juegos infantiles
2. Zona de juegos Adulto mayor
3. Zona de juegos de Gimnasio atlético
4. Zona de juegos estación biosaludable

Las actividades fueron la localización de cada sector, la excavación hasta los niveles requeridos, la conformación y compactación de la subrasante y la realización de la estructura con una capa de relleno de estructuras con roca muerta y una capa de base granular y luego la instalación de una capa de concreto estampado de 10 cm con sus respectivos sardineles que lo rodean.

MODULO ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES

Con las diferentes visitas durante el transcurso de la obra se llegó a la conclusión de embellecer un poco más las zonas del parque donde se ha hecho la intervención, y se optó por cambiar el prado que tenía e instalar uno nuevo y colocar nuevo donde se requerida. La zona a la izquierda, zona de parques donde van juegos infantiles, adulto mayor y gimnasio atlético, se intervino en su totalidad conformando, llenando y cambiando el prado. La zona entre la plazoleta de acceso, borde pista de patinaje y canchas múltiples, instalación prado nuevo. Zona entre pista de patinaje, rodeo de salón comunal y pista de skate frontal relleno, nivelación e instalación de prado total, zona lateral pista de skate, relleno nivelación e instalación de prado.

MODULO MOBILIARIO

Este módulo consistió en el suministro e instalación de todos los mobiliarios necesarios para las diferentes zonas de juegos de la siguiente forma:

1. Suministro e instalación Parque de Juegos Infantiles Grandes
Consiste en un sistema de plaquetas y deslizadores con columpios, 3 juegos resortados y carrusel girador.
2. Suministro e instalación de Juegos Adulto Mayor.
Tiene 4 secciones, Sube-Baja, Todos para abajo, Zigzag, Los asientos
3. Suministro e instalación Juegos Gimnasio Atlético
Sus máquinas son Triple pecho- Espalda- Pierna; Torre pecho inclinado; Torre sentadillas; Torre pol baja; Juego barra fija abdomen; Flexiones pecho-tríceps sencillo; Banca abdomen crunch; Twister
4. Suministro e instalación Juegos Parque Biosaludable
Sus juegos correspondientes son: Elíptica; Caminador aéreo doble; Cabalgata; Flexión de piernas; Bogador; Pectorales; Banca de abdominales; Mini Sky; Timón doble.

En la cancha múltiple se instalaron 2 torres múltiples fijas y los trinquetes para la cancha de voleibol.

En la zona de juegos se instalaron 3 bancas en concreto sin espaldar y se construyeron 9 dados según especificaciones y planos.


En zona de juegos una basurera pivotante y otra para basura de residuos de perros según especificaciones.

Jup



Cauca
Territorio = paz

Cauca
el 7
el 7

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 8 de 20

En zona de circulación una basurera pivotante y otra para residuos de perros según especificaciones.

MODULO DE ADECUACION DE PISTA DE SKATE

Zona donde había presencia tubería de alcantarillado en mal estado que se hizo necesario su cambio, teniendo en cuenta todos los procesos para esta labor.
 Zona presenta inestabilidad por nivel freático y escorrentía, lo cual hizo necesario estabilizar con construcción de filtros y canales para evacuar aguas.
 Por el diseño se observó la necesidad de construir muros de contención para contener los rellenos y darle la forma requerida arquitectónicamente a la pista, muros a los cuales se les hizo el diseño respectivo para su construcción. Solo se intervino la etapa 1 de la pista

MODULO ADECUACION PISTA DE PATINAJE

Antes de iniciar este proceso se realizó una visita previa al sitio constatando de la presencia de alcantarillados viejos existentes y en mal estado ubicados debajo de las superficie a intervenir, de común acuerdo con las partes, tanto como contratista, interventoría y supervisión se decidió en comité de obra, intervenir con cambios de tuberías y trabajos requeridos para así tener la tranquilidad y evitar un posible fallo por el colapso de toda esta red en mal estado. En estos trabajos se requirió demoler cámaras y brocales existentes, construirlos nuevos, instalación de tuberías de 10" en PVC con sus correspondientes rellenos y material de cimentación, se requería la construcción de una pista en concreto plana en el medio de la pista de asfalto que se utilizara para calentamiento o para jugar hockey sobre patines en su momento.

Este es un compendio de toda la intervención que se hizo al parque de Santa Catalina, en resumen todos los diferentes módulos efectuados quedaron conectados con superficie dura con las diferentes plazoletas de circulación en concreto. El sendero de trote quedo conectado también con superficie de concreto y conecta todas las estaciones donde existen juegos.


RELACION DE ACTAS DE PAGO:

ACTA	VALOR EJECUTADO EN ACTA
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	\$ 100.540.791.00 ✓
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	\$ 303.696.723.00 ✓
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	\$ 170.728.068.00 ✓
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04	\$ 516.541.315.00 ✓
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05	\$ 118.779.301.00 ✓
ACTA DE PAGO No. 06 Y FINAL	\$ 138.272.684.00 ✓

Prof.

Handwritten signatures and stamps

Cauca
Territorio en Paz

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 9 de 20

BALANCE TECNICO CUADRO DE EJECUCION FINAL DE OBRA DEL CONTRATO


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT	V/TOTAL
1	MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES.				
	CAPITULO I - PRELIMINARES				
	CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS				
101	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	1.00	\$ 1,788,611	\$ 1,788,611
101	CERRAMIENTO PROVISIONAL MALLA TEJIDA H: 2.00M	m	500.00	\$ 11,109	\$ 5,554,500
101	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Gbl	0.00	\$ 1,709,056	\$ -
101	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	0.00	\$ 1,471,891	\$ -
101	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	5.00	\$ 700,000	\$ 3,500,000
	DESMONTE Y LIMPIEZA				
103.P6	DESMONTE DE BANCAS EN MADERA Y HIERRO COLADO	Und	3.00	\$ 9,619	\$ 28,857
103.P7	DESMONTE Y/O DEMOLICION DE BANCA CONCRETO CON O SIN ESPALDAR	Und	11.00	\$ 15,190	\$ 167,090
103.P9	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES	Und	10.00	\$ 12,508	\$ 125,080
103.P10	DESMONTE DE JUEGOS DE GIMNASIO ATLETICO	Und	4.00	\$ 13,388	\$ 53,552
103.P11	DESMONTE Y RETIRO DE BASURERA METALICA EN CILINDRO O CUADRADA	Und	3.00	\$ 8,969	\$ 26,907
103.P13	DESMONTE DE INFORMATIVAS (1,2x2,2m) (Angulos de 1")	Und	1.00	\$ 8,486	\$ 8,486
	DEMOLICIONES				
105.1	DEMOLICION DE CORDONES (SARDINEL)	m	95.92	\$ 5,056	\$ 484,972
105.P2	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15 cm)	m ²	40.91	\$ 7,275	\$ 297,621
105.P2	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO (Hasta el espesor de 16 cm)	m ²	689.81	\$ 21,746	\$ 15,000,609
105.P5	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MURO EN LADRILLO EN TIZON) INCLUYE RETIRO	m ²	54.07	\$ 9,469	\$ 511,989
105.P5	DEMOLICION Y REMOCION DE EDIFICACIONES (Area =18 m2)	Gbl	0.00	\$ 818,555	\$ -
105.P5	DEMOLICION Y REMOCION DE EDIFICACIONES (Area = 83 m2)	Gbl	0.00	\$ 3,750,770	\$ -
105.P5	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO DE CANCHA DE BALONCESTO INCLUYE RETIRO Y SUS ACCESORIOS	Und	2.00	\$ 169,512	\$ 339,024
105.P7	REMOCION MALLA ESLABONADA INCLUYE RETIRO DE TUBO GALVANIZADO PARA ALTURAS MAYORES DE 2.21 HASTA 8 MTS	m ²	77.70	\$ 23,438	\$ 1,821,133
	NO PREVISTOS				



Cauca
Territorio paz

Handwritten signatures and initials:
47
A. Lopez
A. Lopez

Handwritten signature:
J. J. J.


 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 10 de 20

NP-01	TRASLADO DE APOYO Y ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION (INCLUYE DESMONTE E INSTALACION DE RED DE MEDIA TENSION)	Und	1.00	\$ 2,346,109	\$ 2,346,109
901	DESMONTE Y REUBICACION DE POSTE DE 9 m EXISTENTE	Und	2.00	\$ 529,232	\$ 1,058,464
	SUBTOTAL MODULO 1				\$ 33,113,003
13	MODULO DE ESTRUCTURA PARA CANCHA MULTIPLE NUEVA				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	576.00	\$ 1,259	\$ 725,184
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107.P4	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ³	0.00	\$ 39,986	\$ -
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	576.00	\$ 2,100	\$ 1,209,600
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ³	192.42	\$ 23,782	\$ 4,576,132
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	116.21	\$ 29,175	\$ 3,390,428
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
	BASE GRANULAR				
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	58.00	\$ 100,650	\$ 5,837,700
	IMPRIMACION				
305	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m ²	576.00	\$ 2,505	\$ 1,442,880
	CONCRETO ASFALTICO				
307.P1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m ³	23.04	\$ 607,838	\$ 14,004,588
307.P2	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m ³ -Km	1856.00	\$ 1,000	\$ 1,856,000
	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2317.P7	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m ²	576.00	\$ 44,000	\$ 25,344,000
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	143.68	\$ 44,675	\$ 6,418,904
	NO PREVISTOS				
807.1	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION DE CONCRETO DE 3000 PSI (D=1,60 m) E=0,20 m.	m	2.93	\$ 515,524	\$ 1,510,485
807.2	CONSTRUCCION DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500 PSI (D=1,60 m)	Und	2.00	\$ 422,972	\$ 845,944

Handwritten signature



Handwritten signature and numbers

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 11 de 20

105.3	DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION (CONO) EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO	Und	2.00	\$ 70,389	\$ 140,778
105.3	DEMOLICION DE BROCAL Y TAPA EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO	Und	2.00	\$ 49,752	\$ 99,504
404.0	ENTRESUELO PARA APOYO DE LA TUBERIA (MATERIAL GRANULAR PARA LA CIMENTACION)	m³	7.03	\$ 63,889	\$ 449,140
803.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 315 mm. D=12"	m	23.20	\$ 80,096	\$ 1,858,227
803.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 315 mm. D=24"	m	52.40	\$ 349,271	\$ 18,301,800
204.2	RELLENO TIPO II, MECANICO, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO. TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m³	96.04	\$ 32,851	\$ 3,155,010
401.P6	CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm² = 3000 PSI) CAJA 0,60 m X 0,60 m X 0,10 m PROF= 0,60 m para drenaje.	Und	1.00	\$ 273,655	\$ 273,655
803.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm. D=6"	m	0.00	\$ 39,483	\$ -
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO PARA CONFINAMIENTO 0.80m x 0.35 m x 0.20 m EN CONCRETO CLASE D MR=4.0Mpa.	ml	100.80	\$ 51,201	\$ 5,161,061
406.1	ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	m²	64.14	\$ 10,217	\$ 655,318
	SUBTOTAL MODULO 13				\$ 97,256,338
18	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISO DE SENDERO DE TROTE				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	444.00	\$ 1,259	\$ 558,996
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107.P4	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m³	0.00	\$ 39,986	\$ -
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	360.77	\$ 2,100	\$ 757,617
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m³	116.68	\$ 29,175	\$ 3,404,139
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
	LLENOS COMPACTADOS				


Handwritten signature

Handwritten signature



Cauca
Territorio = paz

Handwritten signature and initials

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 12 de 20

204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	28.90	\$ 44,675	\$ 1,291,107
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
	BASE GRANULAR				
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m³	28.90	\$ 100,650	\$ 2,908,786
	IMPRIMACION				
305	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m²	0.00	\$ 2,505	\$ -
	CONCRETO ASFALTICO				
307.P1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m³	0.00	\$ 607,838	\$ -
307.P2	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m³-Km	0.00	\$ 1,000	\$ -
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0.00	\$ 29,251	\$ -
403.15	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	m	0.00	\$ 1,293	\$ -
	ENGRAMADOS				
406.1	ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	m²	0.00	\$ 10,217	\$ -
403.4	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m²	288.98	\$ 42,949	\$ 12,411,402
	NO PREVISTO				
NP-07	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D F'C=210Kg/cm2 = 3000 PSI. 0.15X0.35 m	ml	389.41	\$ 43,337	\$ 16,875,861
	SUBTOTAL MODULO 18				\$ 38,207,909
19	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISO AREAS DE PLAZOLETA DE ACCESO				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	2608.06	\$ 1,259	\$ 3,283,548
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	697.06	\$ 2,100	\$ 1,463,826
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m³	689.57	\$ 29,175	\$ 20,118,205
	LLENOS COMPACTADOS				




Cauca
Territorio = paz

Lucio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA</p> <p>GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 13 de 20


204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	71.49	\$ 44,675	\$ 3,193,816
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
	BASE GRANULAR				
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m³	77.12	\$ 100,650	\$ 7,762,128
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0.00	\$ 29,251	\$ -
	ANDENES				
403.12	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m²	142.53	\$ 69,145	\$ 9,855,237
403.16	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	0.00	\$ 61,418	\$ -
	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	0.00	\$ 8,758	\$ -
	NO PREVISTOS				
404.0	ENTRESUELO PARA APOYO DE LA TUBERIA (MATERIAL GRANULAR PARA LA CIMENTACION)	m³	4.36	\$ 63,889	\$ 278,556
803.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 315 mm. D=24"	m	25.00	\$ 349,271	\$ 8,731,775
204.2	RELLENO TIPO II, MECANICO, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO. TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m³	30.38	\$ 32,851	\$ 998,013
803.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm. D=6"	m	6.00	\$ 39,483	\$ 236,898
401.P6	CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm2 = 3000 PSI) CAJA 0,60 m X 0,60 m X 0,10 m PROF= 0,60 m para drenaje.	Und	1.00	\$ 273,655	\$ 273,655
403.4	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m²	628.59	\$ 42,949	\$ 26,997,311
NP-07	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D F'C=210Kg/cm2 = 3000 PSI. 0.15X0.35 m	ml	467.50	\$ 43,337	\$ 20,260,048
	SUBTOTAL MODULO 19				\$ 103,453,016
20	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				

Handwritten signature

Handwritten signature



Cauca
Territorio en paz

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 14 de 20


	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	521.40	\$ 1,259	\$ 656,443
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	438.49	\$ 2,100	\$ 920,829
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	271.40	\$ 29,175	\$ 7,918,095
	LLENOS COMPACTADOS				
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	96.53	\$ 44,675	\$ 4,312,478
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
	BASE GRANULAR				
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	67.54	\$ 100,650	\$ 6,797,902
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0.00	\$ 29,251	\$ -
	ANDENES				
403.4	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m ²	0.00	\$ 42,949	\$ -
403.16	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	0.00	\$ 61,418	\$ -
	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	519.30	\$ 8,758	\$ 4,548,029
403.12	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m ²	406.91	\$ 69,145	\$ 28,135,792
	NO PREVISTOS				
818.1	CONSTRUCCION DE SUMIDERO SENCILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI	Und	0.00	\$ 443,502	\$ -
818.2	CONSTRUCCION DE SUMIDERO DOBLE EN CONCRETO DE 3000 PSI	Und	1.00	\$ 646,157	\$ 646,157
NP-03	CONCRETO CLASE D F'C=210Kg/cm ² = 3000 PSI. SARDINEL DE CONFINAMIENTO 0.20X0.35 m	m	253.43	\$ 49,704	\$ 12,596,485
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20 cmX10 cmX6cm TIPO ALERTA COLOR AMARILLO.	m	0	\$ 20,861	\$ -
403.4	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m ²	171.46	\$ 42,949	\$ 7,364,036
NP-07	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D F'C=210Kg/cm ² = 3000 PSI. 0.15X0.35	m	46.38	\$ 43,337	\$ 2,009,970

Imp



Lucas

47


 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 15 de 20

	m				
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN BICAPA COLOR NARANJA DE 20CMX10CMX6CM	m	155.09	\$ 15,092	\$ 2,340,618
	SUBTOTAL MODULO 20				\$ 78,246,834
22	MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES				
	DESMONTE Y LIMPIEZA				
407.P1	ARBORIZACION (TRASLADO Y REUBICACION DE DE ARBOL)	Und	0.00	\$ 856,267	\$ -
	ENGRAMADOS				
406.1	ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	m ²	2712.16	\$ 10,217	\$ 27,710,139
	NO PREVISTOS				
NP-08	ROCERIA	m ²	10000.00	\$ 100	\$ 1,000,000
204.2	RELLENO TIPO II, MECANICO, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO. TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m ³	99.15	\$ 32,851	\$ 3,257,177
	SUBTOTAL MODULO 22				\$ 31,967,316
24	MODULO MOBILIARIO				
	MOBILIARIO URBANO				
1415	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	3.00	\$ 500,000	\$ 1,500,000
1415	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	9.00	\$ 202,536	\$ 1,822,824
	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2317.P8	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	2.00	\$ 760,171	\$ 1,520,342
2317.P8	BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	2.00	\$ 2,030,171	\$ 4,060,342
2317.P11	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES GRANDES	Gbl	1.00	\$ 76,200,175	\$ 76,200,175
2317.P3	ESTACION PARQUE BIOSALUDABLE	Gbl	1.00	\$ 63,341,445	\$ 63,341,445
2317.P9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS	Jgo	1.00	\$ 4,346,000	\$ 4,346,000



Cauca
Territorio = paz

Handwritten signatures and initials:
Luis
49
J
A
30

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACION DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 16 de 20


2317.P10	SUMINSITRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	1.00	\$ 943,400	\$ 943,400
	NO PREVISTO				
2317.P2	ESTACION ADULTO MAYOR	Gbl	1.00	\$ 25,139,434	\$ 25,139,434
2317.P4	ESTACION GIMNASIO ATLETICO	Gbl	1.00	\$ 47,818,793	\$ 47,818,793
	SUBTOTAL MODULO 24				\$ 226,692,755
26	MODULO DE ADECUACION DE PISTA DE SKATE				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	569.08	\$ 1,259	\$ 716,471
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107.P4	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m³	370.55	\$ 39,986	\$ 14,816,812
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	560.00	\$ 2,100	\$ 1,176,000
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m³	275.58	\$ 23,782	\$ 6,553,844
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
	LLENOS COMPACTADOS				
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	631.36	\$ 44,675	\$ 28,206,008
	ANDENES				
403.15	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIJO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	m	0.00	\$ 1,293	\$ -
403.17	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) E=0,10 M	m²	572.95	\$ 70,100	\$ 40,163,795
	CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503.10	CONCRETO PREMEZCLADO PARA RAMPAS SKATE PARK (F'c= 210 KG/CM²)	m³	82.24	\$ 513,270	\$ 42,211,326
503.7	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm²	m	0.00	\$ 22,640	\$ -
	TRATAMIENTO DE JUNTAS				
507	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	569.83	\$ 8,758	\$ 4,990,571
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO				
	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601.1	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	5273.51	\$ 3,315	\$ 17,481,686
601.6	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m	14.00	\$ 55,852	\$ 781,928

Jaw

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 17 de 20

	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2317.P7	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m ²	0.00	\$ 44,000	\$ -
	NO PREVISTOS				
401.P5	CONCRETO CLASE D (210 Kg/cm ² =3000 PSI) CAJA 1,0 m X 1,0 m X 0,10 m. PROF=1,0 m para drenaje.	Und	1.00	\$ 302,906	\$ 302,906
803.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm. D=6"	m	41.00	\$ 39,483	\$ 1,618,803
405.1	FILTROS (MATERIAL GRANULAR FITLRANTE GRAVA TM 3")	m ³	25.43	\$ 70,631	\$ 1,796,146
405.4	FILTROS (GEOTEXTIL NO TEJIDO NT #1600)	m ²	230.58	\$ 4,049	\$ 933,618
405.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES EN TUBERIA SANITARIA PVC PERFORADA .D=4"	m	27.00	\$ 24,467	\$ 660,609
204.2	RELLENO TIPO II, MECANICO, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO. TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m ³	67.36	\$ 32,851	\$ 2,212,844
502	CONCRETO CLASE F (140 Kg/cm ² =2000 PSI) PARA SOLADOS	m ²	207.35	\$ 19,017	\$ 3,943,175
NP-09	ÁNGULO DE 2 1/2" CAL. 13 (PARA PROTECCIÓN BORDES DE MUROS Y ESCALERAS).	m	132.90	\$ 18,836	\$ 2,503,304
NP-10	PLATINA a=4" e=3 1/6 mm (PARA WALLRIDE 1-2-3)	m	29.40	\$ 22,554	\$ 663,088
NP-11	TUBERIA DE AGUAS NEGRAS D=2 1/2" CAL.13 (PARA JUNTAS EN RAMPAS JOTA)	m	19.10	\$ 25,067	\$ 478,780
NP-12	ANCLAJES VARILLA D=1/2" C/0,20 m - L=0,20 m (PARA ÁNGULOS, PLATINAS Y TUBERÍAS)	Und	760.00	\$ 2,875	\$ 2,185,000
NP-13	BARANDAS METALICAS EN ESCALERAS POR 7, PLANO INCLINADO, TUBO PISO, RAMPAS FLOTANTES, ESCALERA POR 4, PIRAMIDE, FUNBOX.	m	20.30	\$ 133,538	\$ 2,710,821
601.5	MALLA ELECTROSOLDADA D106 15 cm x 15 cm	m ²	569.83	\$ 5,718	\$ 3,258,288
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	0.00	\$ 29,175	\$ -
	SUBTOTAL MODULO 26				\$ 180,365,822
27	MODULO DE ADECUACION PISTA DE PATINAJE				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	1180.40	\$ 1,259	\$ 1,486,124
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				


louis

Sup.



Cauca
Territorio = paz

Handwritten signatures and initials

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 18 de 20

107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	1180.00	\$ 2,100	\$ 2,478,000
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ³	84.19	\$ 23,782	\$ 2,002,207
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	452.39	\$ 29,175	\$ 13,198,479
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
	LLENOS COMPACTADOS				
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	579.41	\$ 44,675	\$ 25,885,142
	CAPITULO IV - OBRAS VARIAS				
	ANDENES				
403.15	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIJO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	m	0.00	\$ 1,293	\$ -
403.17	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) E=0,10 M	m ²	1180.00	\$ 70,100	\$ 82,718,000
	CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503.7	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm ²	m	0.00	\$ 22,640	\$ -
	TRATAMIENTO DE JUNTAS				
507	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	1180.00	\$ 8,758	\$ 10,334,440
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO				
	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601.1	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	0.00	\$ 3,315	\$ -
601.6	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m	132.70	\$ 55,852	\$ 7,411,560
601.5	MALLA ELECTROSOLDADA D106 15 cm x 15 cm	m ²	1180.00	\$ 5,718	\$ 6,747,240
	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2317.P7	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m ²	1316.40	\$ 44,000	\$ 57,921,600 ✓
2317.P7 A	TABLA EN PROLIPROPILENO RECICLADO (Altura 27cm; Espesor 3cm)	m	265.40	\$ 45,027	\$ 11,950,166 ✓
406.1	ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	m ²	868.68	\$ 10,217	\$ 8,875,304
	NO PREVISTOS				


Sup.



Cauca
Territorio = paz

Lucio

[Handwritten signatures and initials]

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	ACTA DE LIQUIDACIÓN' Contrato No. 1511 DE 2015	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 19 de 20

807.1	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI (D=1,60 m) E=0,20 m	m	1.50	\$ 515,524	\$ 773,286
807.2	CONSTRUCCION DE BROCAL EN CONCRETO DE 3500 PSI (D=1,60 m)	Und	1.00	\$ 422,972	\$ 422,972
105.3	DEMOLICION DE CAMARA DE INSPECCION (CONO) EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO	Und	1.00	\$ 70,389	\$ 70,389
105.3	DEMOLICION DE BROCAL Y TAPA EN CONCRETO INCLUYE EL RETIRO	Und	1.00	\$ 49,752	\$ 49,752
803.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 250 mm. D=10"	m	63.30	\$ 58,158	\$ 3,681,401
404.0	ENTRESUELO PARA APOYO DE LA TUBERIA (MATERIAL GRANULAR PARA LA CIMENTACION)	m³	6.65	\$ 63,889	\$ 424,862
204.2	RELLENO TIPO II, MECANICO, CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO. TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m3	353.69	\$ 32,851	\$ 11,619,070
SUBTOTAL MODULO 27					\$ 248,049,994

BALANCE DE EJECUCIÓN		
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.348.559.623.00	
VALOR EJECUTADO ACTA No. 01		\$ 100.540.791.0
VALOR EJECUTADO ACTA No. 02		\$ 303.696.723.0
VALOR EJECUTADO ACTA No. 03		\$ 170.728.068.0
VALOR EJECUTADO ACTA No. 04		\$ 516.541.315.0
VALOR EJECUTADO ACTA No. 05		\$ 118.779.301.0
VALOR EJECUTADO ACTA No. 06 Y FINAL		\$ 138.272.684.0
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 741.00
SUMAS IGUALES	\$ 1.348.559.623.00	\$ 1.348.559.623.00


MANEJO DEL ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO RECIBIDO		
SUMAS IGUALES	\$ 0	\$ 0

BALANCE DE PAGOS		
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.348.559.623.00	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO	\$ 0.00	
VALOR PAGADO EN ACTA No. 01		\$ 100.540.791.00
VALOR PAGADO EN ACTA No. 02		\$ 303.696.723.00
VALOR PAGADO EN ACTA No. 03		\$ 170.728.068.00
VALOR PAGADO EN ACTA No. 04		\$ 516.541.315.00
VALOR PAGADO EN ACTA No. 05		\$ 118.779.301.00
VALOR PAGADO EN ACTA No. 06 Y FINAL		\$ 138.272.684.00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 741.00
SUMAS IGUALES	\$ 1.348.559.623.00	\$ 1.348.559.623.00



Cauca
Territorio PAZ

[Handwritten signatures and initials]

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL CAUCA</p>	<p>ACTA DE LIQUIDACIÓN Contrato No. 1511 DE 2015</p>	Código: F-AB-10
		Versión: 1.0
		Página 20 de 20


BALANCE DEL CONTRATO:

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO No 1511 DE 2015	\$ 1.212.914.713.00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO No 1511 DE 2015	\$ 135.644.910.00	
VALOR EJECUTADO		\$ 1.348.558.882.00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 741.00
SUMAS IGUALES	\$ 1.348.559.623.00	\$ 1.348.559.623.00

NOTAS:

1. La interventoría certifica que las actividades ejecutadas dentro del contrato fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción
2. El Contratista y el Interventor son responsables del contenido de la información de las actas tanto de recibo parcial y final de obra como de las actas de pago en cuanto a las cantidades y valores de obra ejecutada.
3. La interventoría certifica que el contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación, ICBF y SENA.
4. El Contratista entrega los Planos Record del proyecto.
5. Las partes que intervienen en la presente acta se declaran a paz y salvo por concepto de obligaciones del contrato.


Para constancia se firma la presente acta de liquidación en Popayán, Cauca, a los: **14 SET. 2018**


Oscar Rodrigo Campo Hurtado.
 Gobernador.
 Departamento del Cauca


~~Juan Carlos Canencio Sánchez.~~
 Representante Legal.
 Unión Temporal Santa Marta




José Wilmer Chilito Rivadeneira.
 Representante Legal.
 Consorcio Polideportivos Cauca


Vo. Bo. Martha Cecilia Ordoñez Ocampo
 Secretaria de Infraestructura
 Departamento del Cauca


Vo. Bo. Melba Rocío Cruz Solarte
 Supervisora - Profesional Universitaria

Revisó aspectos jurídicos:
 ISABEL CRISTINA TOBAR ZAMBRANO – Abogada contratista Oficina Jurídica
 DANIEL FELIPE MONTILLA HOYOS – Abogado contratista Oficina Jurídica

Revisó y aprobó:
 ADRIANA SOLARTE MUÑOZ – Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)



CONTRATO No 1 Contrato de Obra No 286-2016		PRESUPUESTO					CRONOLOGIA					
 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.534.238.959 VALOR ADICION N°1: \$ 333.912.467 VALOR TOTAL: \$ 1.868.151.426 PLAZO INICIAL: CINCO MESES ADICIONAL No 1: (23 DE FEBRERO 2017) TRES MESES	FECHA DE INICIO: 27 DE ABRIL 2016 ACTA DE SUSPENSION 01: 1 DE JUNIO 2016 ACTA AMPLIACION 01 SUSPENSION 01: 29 DE JUNIO 2016 ACTA AMPLIACION 02 SUSPENSION 01: 29 DE JULIO 2016 ACTA DE REINICIO No 1: 30 DE AGOSTO 2016	ACTA DE SUSPENSION 02: 21 DE DICIEMBRE 2016 ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 2: 20 DE ENERO DE 2017 ACTA DE REINICIO No 2: 20 DE FEBRERO 2017 ACTA DE SUSPENSION 03: 03 DE ABRIL DE 2017 ACTA DE REINICIO No 3: 01 DE JUNIO DE 2017	ACTA DE SUSPENSION 04: 14 DE JULIO DE 2017 ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION 04: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 ACTA DE REINICIO No 4: 11 DE OCTUBRE DE 2017 ADICIONAL No 2: (11 DE OCTUBRE 2017) (1) MES ADICIONAL No 3: (08 DE NOVIEMBRE 2017) (1) UN MES	ACTA DE SUSPENSION N°S: 01 DE DICIEMBRE DE 2017 ACTA DE REINICIO No 5: 02 DE ENERO DE 2018 FECHA DE TERMINACION FINAL: 22 DE ENERO DEL 2018 ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 Y FINAL FECHA: 22 DE ENERO DE 2018							
	CONTRATISTA: HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES					INTERVENIOR: CONSORCIO OLIMPEDESPORTIVOS CAUCA 2016						
	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTA ACTA		ACTA ACUMULADA		
						MODIFICACION 4						
	ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT CONTRACTUAL	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD
MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES												
	101	CAPITULO I - PRELIMINARES										
	101.0	CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS										
	101.0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Unid	1,0	\$ 1.788.611,00	\$ 1.788.611,00	1,00	\$ 1.788.611,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.788.611,00
	101.0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	1,0	\$ 1.471.891,00	\$ 1.471.891,00	1,00	\$ 1.471.891,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.471.891,00
	101.0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Gbl	1,0	\$ 1.709.056,00	\$ 1.709.056,00	1,00	\$ 1.709.056,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.709.056,00
	101.0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	580,0	\$ 5.135,00	\$ 2.978.300,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	101.0	CERRAMIENTO PROVISIONAL MALLA TEJIDA II: 2.00M	m	340,0	\$ 11.109,00	\$ 3.777.060,00	293,00	\$ 3.254.937,00	\$ -	\$ -	293,00	\$ 3.254.937,00
	101.0	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	6,0	\$ 700.000,00	\$ 4.200.000,00	6,00	\$ 4.200.000,00	\$ -	\$ -	6,00	\$ 4.200.000,00
		VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$ 15.924.918,00		\$ 12.424.495,00		\$ -		\$ 12.424.495,00
MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO												
	104	CAPITULO I - PRELIMINARES										
	104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	745,0	\$ 1.250,00	\$ 937.955,00	745,00	\$ 937.955,00	\$ -	\$ -	745,00	\$ 937.955,00
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO					0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	107.P4	PERFORACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m²	30,0	\$ 39.586,00	\$ 1.199.580,00	14,47	\$ 578.597,00	\$ -	\$ -	14,47	\$ 578.597,00
	107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	745,0	\$ 2.100,00	\$ 1.564.500,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m³	261,0	\$ 23.782,00	\$ 6.207.102,00	2089,27	\$ 49.887.019,00	\$ -	\$ -	2089,27	\$ 49.887.019,00
	107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (incluye retiro)	m³	145,0	\$ 29.175,00	\$ 4.230.375,00	241,83	\$ 7.055.300,00	100,65	\$ 2.936.464,00	241,83	\$ 7.055.300,00
	204	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES					0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	204	LLENOS COMPACTADOS					0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (incluye transporte)	m³	228,0	\$ 44.675,00	\$ 10.185.900,00	152,86	\$ 6.829.021,00	\$ -	\$ -	152,86	\$ 6.829.021,00
	204.P6	MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (incluido Transporte)	m³	35,0	\$ 132.657,00	\$ 4.642.995,00	17,71	\$ 2.349.355,00	\$ -	\$ -	17,71	\$ 2.349.355,00
	303	CAPITULO III - PAVIMENTOS					0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m³	58,0	\$ 100.650,00	\$ 5.837.700,00	24,50	\$ 7.498.425,00	\$ -	\$ -	24,50	\$ 7.498.425,00
	305	IMPRIMACION					0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	305.0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m²	581,0	\$ 2.505,00	\$ 1.455.405,00	576,94	\$ 1.445.235,00	\$ -	\$ -	576,94	\$ 1.445.235,00
	307	CONCRETO ASFALTICO					0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	307.P1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m³	29,0	\$ 607.838,00	\$ 17.627.302,00	30,00	\$ 18.235.140,00	\$ -	\$ -	30,00	\$ 18.235.140,00
	307.P2	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m³-Km	5.266,0	\$ 1.000,00	\$ 5.266.000,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	401.P2	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0,07mX0,35mX0,70m)	m	67,0	\$ 127.835,00	\$ 8.564.945,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	401.P6	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = .60 m para drenaje	Unid	1,0	\$ 273.655,00	\$ 273.655,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	403	ANDENES					0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	403.2	CONCRETO CLASE E (175 kg/cm² = 2500 psi) ANDEN E=0,10 M	m³	30,0	\$ 45.233,00	\$ 1.356.990,00	30,92	\$ 1.398.604,00	\$ -	\$ -	30,92	\$ 1.398.604,00
	409						0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	409.P1	CONSTRUCCION MALLA ESABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m²	107,0	\$ 65.325,00	\$ 6.989.775,00	317,56	\$ 20.744.607,00	317,56	\$ 20.744.607,00	317,56	\$ 20.744.607,00
	502.0	CONCRETO CLASE F (340 kg/cm² = 2000 psi) PARA SOLADOS	m³	58,0	\$ 19.017,00	\$ 1.102.986,00	206,89	\$ 3.934.389,00	16,44	\$ 312.640,00	206,89	\$ 3.934.389,00
	502.1.3	CIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM²)	m³	6,0	\$ 459.951,00	\$ 2.759.706,00	8,07	\$ 3.711.805,00	\$ -	\$ -	8,07	\$ 3.711.805,00
	502.1.3	CIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM²)	m³	4,0	\$ 533.465,00	\$ 2.133.860,00	9,78	\$ 5.217.288,00	\$ -	\$ -	9,78	\$ 5.217.288,00
	502.1.4	CIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATA (F'c= 210 KG/CM²)	m³	6,0	\$ 482.026,00	\$ 2.892.156,00	20,33	\$ 9.799.589,00	3,25	\$ 1.566.585,00	20,33	\$ 9.799.589,00
	503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO					0,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -
	503.1	CIMENTO EN CONCRETO F'c=210Kg/cm² PARA VIGAS DE AMARRE DE GRADERAS	m³	5,0	\$ 476.831,00	\$ 2.384.155,00	10,92	\$ 5.206.995,00	\$ -	\$ -	10,92	\$ 5.206.995,00



 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONTRATO No. 1 Contrato de Obra No 286-2016		PRESUPUESTO				CRONOLOGIA			
	VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.534.218.559	FECHA DE INICIO	27 DE ABRIL 2016	ACTA DE SUSPENSIÓN 02	21 DE DICIEMBRE 2016	ACTA DE SUSPENSIÓN 04	14 DE JULIO DE 2017	ACTA DE SUSPENSIÓN N°5	01 DE DICIEMBRE DE 2017
	VALOR ADICION N°1:	\$ 333.912.867	ACTA DE SUSPENSIÓN 01	1 DE JUNIO 2016	ACTA DE AMPLIACIÓN No 1 DE SUSPENSIÓN No 2	20 DE ENERO DE 2017	ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 2	12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	ACTA DE REINICIO No 5	02 DE ENERO DE 2018
	VALOR TOTAL:	\$ 1.868.131.426	ACTA AMPLIACIÓN 01 SUSPENSIÓN 01	29 DE JUNIO 2016	ACTA DE REINICIO No 2	20 DE FEBRERO 2017	ACTA DE REINICIO No 4	11 DE OCTUBRE DE 2017	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	22 DE ENERO DEL 2018
	PLAZO INICIAL:	CINCO MESES	ACTA AMPLIACIÓN 02 SUSPENSIÓN 01	29 DE JULIO 2016	ACTA DE SUSPENSIÓN 03	03 DE ABRIL DE 2017	ADICIONAL No 2: (11 DE OCTUBRE 2017)	(1) MES	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 Y FINAL	
ADICIONAL No 1: (23 DE FEBRERO 2017)	TRES MESES	ACTA DE REINICIO No 1	30 DE AGOSTO 2016	ACTA DE REINICIO No 3	01 DE JUNIO DE 2017	ADICIONAL No 3: (08 DE NOVIEMBRE 2017)	(1) UN MES	FECHA: 22 DE ENERO DE 2018		

CONTRATISTA: HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES

INTERVENITOR: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA 2016

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACTA ACUMULADA	
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT CONTRACTUAL	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
503.3	503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA MUROS	m ³	20,0	\$ 483.468,00	\$ 9.669.360,00	48,89	\$ 23.636.753,00	4,31	\$ 2.083.747,00	48,89	\$ 23.636.753,00
503.6	503.0	GRUETING PARA CONEXIÓN ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL	lt	228,0	\$ 18.227,00	\$ 4.178.556,00	228,00	\$ 4.178.556,00	-	\$ -	228,00	\$ 4.178.556,00
503.8	503.0	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm ²	m	39,0	\$ 34.978,00	\$ 1.364.147,00	2,56	\$ 89.544,00	-	\$ -	2,56	\$ 89.544,00
503.7	503.0	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm ²	m	39,0	\$ 22.640,00	\$ 882.960,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
503.5	503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) RECURRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA	Und	12,0	\$ 601.910,00	\$ 7.222.920,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
503.9	503.0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	11,0	\$ 422.922,00	\$ 4.652.142,00	11,75	\$ 4.969.334,00	2,31	\$ 976.950,00	11,75	\$ 4.969.334,00
507	507.0	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					0,00	\$ -	-	\$ -		
507.0	507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO	m	30,0	\$ 8.758,00	\$ 262.740,00	514,80	\$ 4.508.618,00	509,20	\$ 4.459.574,00	514,80	\$ 4.508.618,00
601	601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO	kg	8.364,0	\$ 3.315,00	\$ 27.726.660,00	23448,82	\$ 77.732.838,00	6883,41	\$ 22.852.754,00	23448,82	\$ 77.732.838,00
601.1	601.0	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	42.000,0	\$ 7.600,00	\$ 319.200.000,00	49000,00	\$ 372.400.000,00	-	\$ -	49000,00	\$ 372.400.000,00
601.6	601.0	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m	43,0	\$ 55.857,00	\$ 2.401.636,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
1400	1400.0	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS					0,00	\$ -	-	\$ -		
1401.2	1.400.0	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m ²	97,0	\$ 104.514,00	\$ 10.137.858,00	102,59	\$ 10.722.091,00	27,17	\$ 2.839.645,00	102,59	\$ 10.722.091,00
1401.3	1.400.0	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	39,0	\$ 27.544,00	\$ 1.074.216,00	7,68	\$ 211.538,00	-	\$ -	7,68	\$ 211.538,00
1604P	1600P	CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m ²	1.155,0	\$ 41.226,00	\$ 47.616.030,00	1164,20	\$ 47.995.309,00	-	\$ -	1164,20	\$ 47.995.309,00
1604P	1600P	LAMINA GALVANIZADA CAÑAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m	m	66,0	\$ 132.314,00	\$ 8.732.724,00	66,00	\$ 8.732.724,00	-	\$ -	66,00	\$ 8.732.724,00
1604P	1600P	LAMINA DE CERRAMIENTO PERFORADA EN LASER C.16 CON PINTURA ELECTROSTATICA	m ²	122,0	\$ 368.000,00	\$ 44.896.000,00	0,00	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -
23000	23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES					0,00	\$ -	-	\$ -		
2317.P7	2.300.0	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFOL SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m ²	581,0	\$ 44.000,00	\$ 25.564.000,00	590,20	\$ 25.968.800,00	590,20	\$ 25.968.800,00	590,20	\$ 25.968.800,00
ITEMS NO PREVISTOS												
	204.2	RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO TIERRA AMARILLA (Incluye Transporte)	m ³		\$ 39.101,00		810,15	\$ 31.677.675,00	604,95	\$ 23.654.150,00	810,15	\$ 31.677.675,00
	NP-2	CAISSON DE DIAMETRO INTERIOR 1,30 M Y CONCRETO CLASE D INCLUYE EXCAVACION (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	m ³		\$ 909.418,00		41,40	\$ 37.649.905,00	-	\$ -	41,40	\$ 37.649.905,00
	NP-4	CONSTRUCCION COLUMNETA 0.25m*0.25m F'c=210 Kg/cm ²	m		\$ 38.000,00		60,60	\$ 2.302.800,00	-	\$ -	60,60	\$ 2.302.800,00
	803.3	SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm (6")	m		\$ 39.483,00		35,00	\$ 1.381.905,00	-	\$ -	35,00	\$ 1.381.905,00
	NP-6	CONSTRUCCION DE MURO EN TRIZON EN LADRILLO COMUN	m ²		\$ 77.163,00		16,38	\$ 1.263.930,00	-	\$ -	16,38	\$ 1.263.930,00
	601.5	MALLA ELECTROSOLDADA DE D106 15cm x 15cm	m ²		\$ 5.718,00		106,56	\$ 609.310,00	0,00	\$ -	106,56	\$ 609.310,00
	105.P2	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15cm)	m ²		\$ 7.275,00		80,00	\$ 582.000,00	0,00	\$ -	80,00	\$ 582.000,00
	401.P5	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.8m x 0.8m x 0.8m. Prof=1.0m para drenaje	Und		\$ 289.159,00		6,00	\$ 1.734.954,00	-	\$ -	6,00	\$ 1.734.954,00
	401.P2	CONCRETO CLASE D PARA CAÑAL DE DRENAJE SIN TAPA PARA PREFABRICADA (0.10m*0.35m*0.70m)	ml		\$ 79.780,00		88,00	\$ 7.020.640,00	-	\$ -	88,00	\$ 7.020.640,00
	1.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1/2" 33/16 CON PLATINA DE 1"3/16 @ 2cm. ANCHO= 0.35M	ml		\$ 195.078,00		86,60	\$ 16.893.755,00	86,60	\$ 16.893.755,00	86,60	\$ 16.893.755,00
	2.0	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	ml		\$ 140.922,00		35,30	\$ 4.974.547,00	35,30	\$ 4.974.547,00	35,30	\$ 4.974.547,00
	3.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4"	ml		\$ 27.656,00		23,60	\$ 652.682,00	23,60	\$ 652.682,00	23,60	\$ 652.682,00
	4.0	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4"	ml		\$ 33.575,00		70,80	\$ 2.377.110,00	70,80	\$ 2.377.110,00	70,80	\$ 2.377.110,00
	6.0	ALFAMA EN CONCRETO REFORZADO, 21 Mpa	ml		\$ 36.206,00		125,29	\$ 4.536.250,00	125,29	\$ 4.536.250,00	125,29	\$ 4.536.250,00
	7.0	PUESTA EN MALLA ESABONADA CAL 10.5, INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2"	m ²		\$ 155.000,00		13,20	\$ 2.046.000,00	13,20	\$ 2.046.000,00	13,20	\$ 2.046.000,00
	9.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN METALDECK CALIBRE 18	m ²		\$ 56.110,00		102,30	\$ 5.740.053,00	102,30	\$ 5.740.053,00	102,30	\$ 5.740.053,00
	10.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA SOPORTE MURO	m ²		\$ 22.101,00		66,00	\$ 1.458.666,00	66,00	\$ 1.458.666,00	66,00	\$ 1.458.666,00
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO						\$ 603.194.986,00	\$ 848.677.699,00	\$ 146.874.979,00	\$ 848.677.699,00			

CONTRATO No 1 Contrato de Obra No 286-2016		PRESUPUESTO				CRONOLOGIA									
 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura		CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIO VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN				VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.534.218.559	FECHA DE INICIO	27 DE ABRIL 2016	ACTA DE SUSPENSION 02	21 DE DICIEMBRE 2016	ACTA DE SUSPENSION 04	14 DE JULIO DE 2017	ACTA DE SUSPENSION N°S:	01 DE DICIEMBRE DE 2017
						VALOR ADICION N°1:	\$ 333.912.867	ACTA DE SUSPENSION 01	1 DE JUNIO 2016	ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 2	20 DE ENERO DE 2017	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No 4	12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	ACTA DE REINICIO No 5	02 DE ENERO DE 2018
						VALOR TOTAL:	\$ 1.868.131.426	ACTA AMPLIACION 01 SUSPENSION 01	29 DE JUNIO 2016	ACTA DE REINICIO No 2	20 DE FEBRERO 2017	ACTA DE REINICIO No 4	11 DE OCTUBRE DE 2017	FECHA DE TERMINACION FINAL:	22 DE ENERO DEL 2018
						PLAZO INICIAL:	CINCO MESES	ACTA AMPLIACION 02 SUSPENSION 01	29 DE JULIO 2016	ACTA DE SUSPENSION 03	03 DE ABRIL DE 2017	ADICIONAL No 2: (11 DE OCTUBRE 2017)	(1) MES	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 Y FINAL	
						ADICIONAL No 1: (23 DE FEBRERO 2017)	TRES MESES	ACTA DE REINICIO No 1	30 DE AGOSTO 2016	ACTA DE REINICIO No 3	01 DE JUNIO DE 2017	ADICIONAL No 3: (08 DE NOVIEMBRE 2017)	(1) UN MES	FECHA: 22 DE ENERO DE 2018	
CONTRATISTA: HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES						INTERVENOR: CONSEJO FOLIO DEPORTIVOS CAUCA 2018									
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS									
						MODIFICACION 4		PRESENTE ACTA		ACTA ACUMULADA					
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT CONTRACTUAL	V/UNITARIO	V/TOTAL	CAANTIDAD	V/TOTAL	CAANTIDAD	V/TOTAL	CAANTIDAD	V/TOTAL			
18															
MODULO DE ESTRUCTURA PARA SENDERO DE TROTE															
104	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO													
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	1.261,0	\$ 1.259,00	\$ 1.587.599,00	1612,80	\$ 2.030.515,00			1612,80	\$ 2.030.515,00			
107	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO													
107.P4	107.P	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m³	200,0	\$ 39.986,00	\$ 7.997.200,00	161,28	\$ 6.448.942,00			161,28	\$ 6.448.942,00			
107.P5	107.P	CONFIRMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m³	1.761,0	\$ 2.100,00	\$ 3.698.100,00	1344,00	\$ 2.822.400,00			1344,00	\$ 2.822.400,00			
107.P7	107.P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m³	315,0	\$ 29.175,00	\$ 9.190.125,00	82,20	\$ 2.398.185,00			82,20	\$ 2.398.185,00			
CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES							0,00	\$ -				\$ -			
LLENOS COMPACTADOS							0,00	\$ -				\$ -			
204.5	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	126,0	\$ 44.675,00	\$ 5.629.050,00	174,72	\$ 7.805.616,00			174,72	\$ 7.805.616,00			
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS							0,00	\$ -				\$ -			
BASE GRANULAR							0,00	\$ -				\$ -			
303.1	303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m³	115,0	\$ 100.650,00	\$ 11.574.750,00	174,72	\$ 17.585.568,00			174,72	\$ 17.585.568,00			
305 IMPRIMACION							0,00	\$ -				\$ -			
305.0	305.0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CR-1)	m²	1.152,0	\$ 2.505,00	\$ 2.885.700,00	1344,00	\$ 3.366.720,00			1344,00	\$ 3.366.720,00			
307 CONCRETO ASFALTICO							0,00	\$ -				\$ -			
307.P1	307.P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) Sin Transporte	m³	58,0	\$ 607.838,00	\$ 35.254.604,00	69,89	\$ 42.481.798,00			69,89	\$ 42.481.798,00			
307.P2	307.P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m³.Km	10.444,0	\$ 1.000,00	\$ 10.444.000,00	1310,63	\$ 1.310.630,00			1310,63	\$ 1.310.630,00			
CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS							0,00	\$ -				\$ -			
CORDONES Y TOPELLANTAS							0,00	\$ -				\$ -			
402.4	402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) Ø 10x10x10x20 M	m	1.089,0	\$ 29.251,00	\$ 31.854.339,00	0,00	\$ -			0,00	\$ -			
403.15	403.0	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	m	3.267,0	\$ 1.293,00	\$ 4.224.731,00	0,00	\$ -			0,00	\$ -			
406 ENGRAMADOS							0,00	\$ -				\$ -			
406.1	406.0	ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	m²	400,0	\$ 10.217,00	\$ 4.086.800,00	587,80	\$ 6.005.553,00	167,80	\$ 1.714.413,00	587,80	\$ 6.005.553,00			
ITEMS NO PREVISTOS															
NP-6		SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO A80-0.20 x 0.50 x 0.80 m MR= 4.2 Mpa	und		\$ 48.000,00		1640,00	\$ 78.720.000,00			1640,00	\$ 78.720.000,00			
107.P6		EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m³		\$ 23.782,00		1585,71	\$ 37.711.355,00			1585,71	\$ 37.711.355,00			
401.P5		CONCRETO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) CAJA 1,0m x 1,0m x 0,10m. Prof=1,0m para drenaje	und		\$ 302.906,00		6,00	\$ 1.817.436,00			6,00	\$ 1.817.436,00			
803.1		SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCAHITRILLADO DE 160 mm (Ø")	ml		\$ 43.162,00		152,50	\$ 6.582.205,00	63,50	\$ 2.746.787,00	152,50	\$ 6.582.205,00			
103.P1		REMOCION DE ARBOL >10m INCLUYE DESENRAICE Y RETIRO	und		\$ 419.553,00		14,00	\$ 5.873.742,00	2,00	\$ 819.106,00	14,00	\$ 5.873.742,00			
204.P6		MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (Incluido Transporte)	m³		\$ 132.657,00		40,32	\$ 5.348.730,00			40,32	\$ 5.348.730,00			
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO						\$ 127.376.558,00		\$ 228.309.395,00		\$ 5.294.306,00		\$ 228.309.395,00			
19															
MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO															
CAPITULO 1 - PRELIMINARES															
104	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO													
104.P1	104.0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	731,0	\$ 1.259,00	\$ 920.329,00	1290,55	\$ 1.624.802,00	140,55	\$ 176.952,00	1290,55	\$ 1.624.802,00			
107	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO													
107.P5	107.P	CONFIRMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m³	731,0	\$ 2.100,00	\$ 1.535.100,00	1290,55	\$ 2.710.155,00	140,55	\$ 295.155,00	1290,55	\$ 2.710.155,00			
107.P7	107.P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m³	219,0	\$ 29.175,00	\$ 6.389.325,00	25,60	\$ 746.880,00			25,60	\$ 746.880,00			
204 LLENOS COMPACTADOS							0,00	\$ -				\$ -			
204.5	204.0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	70,0	\$ 44.675,00	\$ 3.127.250,00	72,80	\$ 3.252.340,00			72,80	\$ 3.252.340,00			
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS							0,00	\$ -				\$ -			
BASE GRANULAR							0,00	\$ -				\$ -			
303.1	303.0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m³	70,0	\$ 100.650,00	\$ 7.045.500,00	107,61	\$ 10.830.947,00	10,61	\$ 1.067.897,00	107,61	\$ 10.830.947,00			
CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS							0,00	\$ -				\$ -			
CORDONES Y TOPELLANTAS							0,00	\$ -				\$ -			
402.4	402.0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) Ø 10x10x10x20 M	m	340,0	\$ 29.251,00	\$ 9.945.340,00	0,00	\$ -			0,00	\$ -			
403 ANDENES							0,00	\$ -				\$ -			
403.12	403.0	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m²	697,0	\$ 69.145,00	\$ 48.194.065,00	1256,05	\$ 86.849.577,00	106,05	\$ 7.332.827,00	1256,05	\$ 86.849.577,00			

CONTRATO No : Contrato de Obra No 286-2016		PRESUPUESTO					CRONOLOGIA					
 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIO VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN		VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.534.238.959	FECHA DE INICIO	27 DE ABRIL 2016	ACTA DE SUSPENSION 02	21 DE DICIEMBRE 2016	ACTA DE SUSPENSION 04	14 DE JULIO DE 2017	ACTA DE SUSPENSION N°S:	01 DE DICIEMBRE DE 2017
	VALOR ADICION N°1:	\$ 333.832.467	ACTA DE SUSPENSION 01	1 DE JUNIO 2016	ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 2	20 DE FEBRERO DE 2017	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION-R:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	ACTA DE REINICIO No 5	02 DE ENERO DE 2018		
	VALOR TOTAL:	\$ 1.868.131.426	ACTA AMPLIACION 01 SUSPENSION 01	29 DE JUNIO 2016	ACTA DE REINICIO No 2	20 DE FEBRERO 2017	ACTA DE REINICIO No 4	11 DE OCTUBRE DE 2017	FECHA DE TERMINACION FINAL:	22 DE ENERO DEL 2018		
	PLAZO INICIAL:	CINCO MESES	ACTA AMPLIACION 02 SUSPENSION 01	29 DE JULIO 2016	ACTA DE SUSPENSION 03	03 DE ABRIL DE 2017	ADICIONAL No 2: (11 DE OCTUBRE 2017)	(1) MES	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 Y FINAL			
	ADICIONAL No 1: (23 DE FEBRERO 2017)	TRES MESES	ACTA DE REINICIO No 1	30 DE AGOSTO 2016	ACTA DE REINICIO No 3	01 DE JUNIO DE 2017	ADICIONAL No 3: (08 DE NOVIEMBRE 2017)	(1) UN MES	FECHA: 22 DE ENERO DE 2018			
CONTRATISTA : HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES						INTERVENITOR: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA 2016						
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS						
						MODIFICACION 4		PRESENTE ACTA		ACTA ACUMULADA		
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT CONTRACTUAL	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
403.13	403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	158,0	\$ 19.025,00	\$ 3.005.950,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
403.14	403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO	m²	2,0	\$ 82.917,00	\$ 165.834,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
403.16	403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (149X939 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	170,0	\$ 61.418,00	\$ 10.441.060,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
507	507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					0,00	\$ -		\$ -		\$ -
507.0	507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	697,0	\$ 8.758,00	\$ 6.104.326,00	273,00	\$ 2.390.934,00		\$ -	273,00	\$ 2.390.934,00
		CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO					0,00	\$ -		\$ -		\$ -
	601	BARREAS DE ACERO DE REFUERZO					0,00	\$ -		\$ -		\$ -
601.6	601,0	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m	66,0	\$ 55.852,00	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
107.P6	107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m³		\$ 23.782,00	\$ -	752,60	\$ 17.898.333,00	0,00	\$ -	752,60	\$ 17.898.333,00
ITEMS NO PREVISTOS												
	204,2	RELLENO TIPO B MECANICO CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO TIERRA AMARILLA (Incluye Transporte)	m3		\$ 39.101,00	\$ -	693,80	\$ 27.328.274,00	21,60	\$ 844.582,00	693,80	\$ 27.128.274,00
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO						\$ 96.874.079,00	\$ 153.432.242,00		\$ 9.717.413,00		\$ 153.432.242,00	
20 MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR												
CAPITULO 1 - PRELIMINARES												
	104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO										
104.P1	104,0	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	822,0	\$ 1.259,00	\$ 1.034.898,00	430,00	\$ 541.370,00		\$ -	430,00	\$ 541.370,00
	107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO					0,00	\$ -		\$ -		\$ -
107.P5	107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	822,0	\$ 2.100,00	\$ 1.726.200,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
107.P7	107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m³	247,0	\$ 29.175,00	\$ 7.206.225,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
	204	LLENOS COMPACTADOS					0,00	\$ -		\$ -		\$ -
204.5	204,0	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	79,0	\$ 44.675,00	\$ 3.529.325,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS												
	303	BASE GRANULAR					0,00	\$ -		\$ -		\$ -
303.1	303,0	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m³	79,0	\$ 100.650,00	\$ 7.951.350,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS												
	402	CORDONES Y TOPELLANTAS					0,00	\$ -		\$ -		\$ -
402.4	402,0	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	359,0	\$ 29.251,00	\$ 10.501.109,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
	403	ANDENES					0,00	\$ -		\$ -		\$ -
403.4	403,0	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m³	787,0	\$ 42.949,00	\$ 33.800.863,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
403.16	403,0	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (149X939 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	180,0	\$ 61.418,00	\$ 11.055.240,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
	507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					0,00	\$ -		\$ -		\$ -
507.0	507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	787,0	\$ 8.758,00	\$ 6.892.546,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
107.P6	107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO.	m³		\$ 23.782,00	\$ -	306,25	\$ 7.283.238,00		\$ -	306,25	\$ 7.283.238,00
ITEMS NO PREVISTOS												
	NP-1	MURO DE GAVION	m3	0,0	\$ 202.000,00	\$ -	121,30	\$ 24.502.600,00		\$ -	121,30	\$ 24.502.600,00
	502	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS	m³	0,0	\$ 19.017,00	\$ -	96,00	\$ 1.825.632,00		\$ -	96,00	\$ 1.825.632,00
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO						\$ 83.697.756,00	\$ 34.152.840,00		\$ -		\$ 34.152.840,00	
22 MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES												
MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES												
407.P1	407P	ARBORIZACION (TRASLADO Y REUBICACION DE DE ARBOL)	Und	1,0	\$ 856.267,00	\$ 856.267,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO						\$ 856.267,00	\$ -		\$ -		\$ 0,00	
24 MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR												
MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS												
1.415.0	1.400,0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO 914-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	8,0	\$ 500.000,00	\$ 4.000.000,00	7,00	\$ 3.500.000,00	7,00	\$ 3.500.000,00	7,00	\$ 3.500.000,00
1.415.0	1.400,0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	18,0	\$ 202.536,00	\$ 3.645.648,00	14,00	\$ 2.835.504,00	14,00	\$ 2.835.504,00	14,00	\$ 2.835.504,00

 Gobernación del Cauca Secretaría de Infraestructura	CONTRATO No 1: Contrato de Obra No 286-2016.	PRESUPUESTO			CRONOLOGIA					
	VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.534.218.959	FECHA DE INICIO	27 DE ABRIL 2016	ACTA DE SUSPENSION 02	21 DE DICIEMBRE 2016	ACTA DE SUSPENSION 04	14 DE JULIO DE 2017	ACTA DE SUSPENSION N°5:	01 DE DICIEMBRE DE 2017
	VALOR ADICION N°1:	\$ 333.012.867	ACTA DE SUSPENSION 01	1 DE JUNIO 2016	ACTA DE AMPLIACION No 1 DE SUSPENSION No 2	20 DE ENERO DE 2017	ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N°4:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	ACTA DE REINICIO No 5	02 DE ENERO DE 2018
	VALOR TOTAL:	\$ 1.868.131.826	ACTA AMPLIACION 01 SUSPENSION 01	29 DE JUNIO 2016	ACTA DE REINICIO No 2	20 DE FEBRERO 2017	ACTA DE REINICIO No 4	11 DE OCTUBRE DE 2017	FECHA DE TERMINACION FINAL:	22 DE ENERO DEL 2018
	PLAZO INICIAL:	CINCO MESES	ACTA AMPLIACION 02 SUSPENSION 01	29 DE JULIO 2016	ACTA DE SUSPENSION 03	03 DE ABRIL DE 2017	ADICIONAL No 2: (11 DE OCTUBRE 2017)	(1) MES	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 Y FINAL	
ADICIONAL No 1: (23 DE FEBRERO 2017)	TRES MESES	ACTA DE REINICIO No 1	30 DE AGOSTO 2016	ACTA DE REINICIO No 3	01 DE JUNIO DE 2017	ADICIONAL No 3: (08 DE NOVIEMBRE 2017)	(1) UN MES	FECHA: 22 DE ENERO DE 2018		

CONTRATISTA: HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES INTERVENOR: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA 2016

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS					
							MODIFICACION 4		PRESENTE ACTA		ACTA ACUMULADA	
ITEM DE PAGO	ART.	DESCRIPCION	UNID	CANT CONTRACTUAL	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
	23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES					0,00	\$ -				\$ -
2317.P3	2.300,0	ESTACION PARQUE BIOSALUDABLE	Gbl	1,0	\$ 62.041.830,00	\$ 62.041.830,00	1,00	\$ 62.041.830,00	1,00	\$ 62.041.830,00	1,00	\$ 62.041.830,00
2317.P6	2.300,0	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE VILLA DEL VIENTO	Gbl	1,0	\$ 140.869.340,00	\$ 140.869.340,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2317.P8	2.300,0	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Unid	6,0	\$ 760.171,00	\$ 4.561.026,00	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2317.P8	2.300,0	BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Unid	3,0	\$ 2.030.171,00	\$ 6.090.513,00	5,00	\$ 10.150.855,00	5,00	\$ 10.150.855,00	5,00	\$ 10.150.855,00
2317.P9	2.300,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPLES FIJAS	Jgo	1,0	\$ 4.346.000,00	\$ 4.346.000,00	1,00	\$ 4.346.000,00	1,00	\$ 4.346.000,00	1,00	\$ 4.346.000,00
2317.P10	2.300,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	1,0	\$ 943.400,00	\$ 943.400,00	1,00	\$ 943.400,00	1,00	\$ 943.400,00	1,00	\$ 943.400,00

ITEMS NO PREVISTOS												
NP	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL
	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE VILLA DEL VIENTO IMPORTADO	Gbl	1,0	\$ 76.200.175,0	\$ 76.200.175,0	1,00	\$ 76.200.175,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 76.200.175,00	\$ 76.200.175,00
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 228.497.757,00		\$ 160.017.764,00		\$ 83.817.589,00		\$ 160.017.764,00	

PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR VALORES UNITARIOS POR ACTIVIDAD												
		UNID	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	V/TOTAL
1	VESTIDA POSTE DE RED SECUNDARIA TRENZADA	UNID	1,0	\$ 92.496,21	\$ 92.496,21	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	\$ -
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR 400 W MH	UNID	15,0	\$ 993.894,83	\$ 14.908.422,45	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	\$ -
3	SUMINISTRO E INSTALACION FOTOCONTROL 40A CON TEMPORIZADOR	UNID	1,0	\$ 775.422,26	\$ 775.422,26	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	\$ -
4	CONSTRUCCION CAJA DE CONEXIONES 40 * 40 CM	UNID	2,0	\$ 359.934,70	\$ 719.869,40	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	\$ -
5	CANALIZACION DE REDES	ML	10,0	\$ 90.448,22	\$ 904.482,20	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	\$ -
6	TENDIDO CABLE ENCAUCHETADO 3 * 10	KM	0,1	\$ 11.214.887,62	\$ 1.145.786,51	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	\$ -
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON PROTECCIONES Y MEDIDA	UNID	1,0	\$ 4.228.738,38	\$ 4.228.738,38	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	\$ -
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA 1/2	UNID	25,0	\$ 130.835,66	\$ 3.270.891,50	0,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -	\$ -
VALOR SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 25.746.108,91		\$ -		\$ -		\$ -	\$ -
AJUSTE AL PESO					\$ -		\$ (114,00)		\$ (39,00)		\$ -	\$ -
					\$ 1.180.168.430,00		\$ 1.437.014.435,00		\$ 245.704.248,00		\$ 1.437.014.435,00	\$ 1.437.014.435,00
VALOR (AUI) 30%					\$ 354.050.529,00		\$ 431.104.331,00		\$ 72.711.374,00		\$ 431.104.331,00	\$ 431.104.331,00
VALOR SUBTOTAL DEL PROYECTO					\$ 1.534.218.959,00		\$ 1.868.118.766,00		\$ 319.415.522,00		\$ 1.868.118.766,00	\$ 1.868.118.766,00

ESTADO DEL ANTICIPO:				ESTADO DEL CONTRATO:			
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL	\$ -	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.534.218.959,00	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ -	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.534.218.959,00
VALOR AMORTIZACION ACTA ANTERIOR	\$ -	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 333.012.867,00	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ -	VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 333.012.867,00
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.868.131.826,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ -	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.868.131.826,00
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA	\$ -	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 319.415.522,00	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ -	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$ 319.415.522,00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1.868.118.766,00	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	\$ -	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1.868.118.766,00
		SALDO POR EJECUTAR	\$ 13.060,00	SALDO POR EJECUTAR	\$ -	SALDO POR EJECUTAR	\$ 13.060,00
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 319.415.522,00	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 319.415.522,00	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ -	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 319.415.522,00
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 319.415.522,00						

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE No.13-691-80-00654-5 BANCO AGRARIO VALOR A PAGAR EN LETRAS: TRESIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra y del intervenor conforme a la acta de recibos correspondiente.
 El Supervisor del Departamento únicamente certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento.
 La presente acta no exime al contratista de la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.
 La Suscrita Secretaría de Infraestructura aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soporte de la misma.

 JOSE WILMER CHILUITO RIVALETTA CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA INTERVENOR	 HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES CONTRATISTA	 ING. MARTHA CECILIA OCHOA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	 ING. YEDILVIER SANCHEZ RODRIGUEZ SUPERVISOR	 LIGIA YVETH CASAS TRULLIO ING. APYO SUPERVISION
---	---	--	---	---



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	286-2016	
CONTRATANTE	GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CAUCA	
CONTRATISTA	HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES	
INTERVENTOR	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA R/L JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 3593 del 30 de Junio de 2015	
OBJETO	CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, BARRIO VILLA DEL VIENTO, MUNICIPIO DE POPAYAN	
VALOR DEL CONTRATO	\$	1.534.218.959,00
VALOR ADICIONAL	\$	333.912.867,00
VALOR TOTAL	\$	1.868.131.826,00
PLAZO INICIAL	5 MESES (Hasta 26 de sep de 2016)	

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayan a los Venti dos días (22) de enero de 2018, se reunieron los Ingenieros : HECTOR EDUARDO RIOS FUENTES en su calidad de contratista, JOSE WILMER

3. CRONOLOGIA

		FIRMADO
FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL		26-feb-16
INICIACION DEL CONTRATO PRINCIPAL		27-abr-16
PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses	
VENCIMIENTO INICIAL DEL CONTRATO		26-sep-16
ADICIONAL EN PLAZO No 1	Tres (3) meses	23-feb-17
ADICIONAL EN PLAZO No 2	Un (1) mes	11-oct-17
ADICIONAL EN PLAZO No 3	Un (1) mes	08-nov-17
SUSPENSIÓN No 1	Treinta (30) días	1 de junio de 2016
AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 01	Treinta (30) días	29 de junio de 2016
AMPLIACION 02 A LA SUSPENSION 01	Treinta (30) días	29 de julio de 2016
REINICIO No1		30 de agosto de 2016
SUSPENSION No 2	Un (1) mes	21 de Diciembre de 2016
AMPLIACIÓN 01 A LA SUSPENSION 02	Un (1) mes	20 de enero de 2017
REINICIO No 2		20 de febrero de 2017
SUSPENSION No 3		3 de abril de 2017
REINICIO No 3		01 de junio de 2017
SUSPENSION No 4		14 de julio de 2017
AMPLIACION 01 A LA SUSPENSION 04	Un (1) mes	12 de septiembre de 2017
REINICIO No 4		11 de octubre de 2017
SUSPENSIÓN No 5	Un (1) mes	01 de diciembre de 2017
REINICIO N°5		02 de enero de 2018
VENCIMIENTO DEL CONTRATO		22 de enero de 2018

4. VALOR OBRA CONTRATADA

VALOR CONTRATO INICIAL		\$	1.534.218.959,00
VALOR ADICIONAL		\$	333.912.867,00
VALOR OBRA CONTRATADA		\$	1.868.131.826,00

5. OBRA EJECUTADA Y RECIBIDA



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
1	MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES		
	CAPITULO I - PRELIMINARES		
	CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS		
101,0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	0,00
101,0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	0,00
101,0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Gbl	0,00
101,0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	0,00
101,0	CERRAMIENTO PROVISIONAL MALLA TEJIDA H: 2.00M	m	0,00
101,0	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	0,00
	MODULO DE CIMENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO		
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	0,00
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P4	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ³	0,00
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	0,00
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ²	0,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	100,65
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	0,00
204.P6	MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (Incluido Transporte)	m ³	0,00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	BASE GRANULAR		
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	0,00
	IMPRIMACION		
305,0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m ²	0,00
	CONCRETO ASFALTICO		
307.P1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m ³	0,00
307.P2	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m ³ -Km	0,00
401.P2	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m)	m	0,00
401.P6	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = ,60 m para drenaje	Und	0,00
	ANDENES		
403.2	CONCRETO CLASE E (175 kg/cm ² = 2500 psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	0,00
409.P1	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m ²	317,56
502,0	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS	m ²	16,44
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	0,00
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	0,00
502.1.4	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATA (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	3,25
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO		
503.1	CIMIENTO EN CONCRETO F'c=210Kg/cm ² PARA VIGAS DE AMARRE DE GRADERIAS	m ³	0,00
503.3	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA MUROS	m ³	4,31
503.6	GROUTING PARA CONEXIÓN ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL	lt	0,00
503.8	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm ²	m	0,00
503.7	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm ²	m	0,00
503.5	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA	Und	0,00
503.9	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	2,31
	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	509,20
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO		
	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO		



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

601.1	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	6.833,41
601.4	ACERO PARA ESTRUCTURA ASTM A36	kg	
601.6	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m	
	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS		
1401.2	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m ²	27,17
1401.3	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	
1604P	CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m ²	
1604P	LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m	m	
1604P	LAMINA DE CERRAMIENTO PERFORADA EN LASER C.16 CON PINTURA ELECTROSTATICA	m ²	
	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES		
2317.P7	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m ²	590,20
	ITEMS NO PREVISTOS		
	RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO TIERRA AMARILLA (Incluye Transporte)	m ³	604,95
	CAISSON DE DIAMETRO INTERIOR 1,70 M E CONCRETO CLASE D INCLUYE EXCAVACION (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	m ³	0,00
	CONSTRUCCION COLUMNETA 0.25m*0.25m F'c=210 Kg/cm ²	m	0,00
	SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm (6")	m	0,00
	CONSTRUCCION DE MURO EN TIZON EN LADRILLO COMUN	m ²	0,00
	MALLA ELECTROSOLDADA DE D106 15cm x 15cm	m ²	0,00
	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15cm)	m ²	0,00
	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.8m x 0,8m x 0,8m. Prof=1,0m para drenaje	Und	0,00
401.P2	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m)	ml	0,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1/2" 33/16 CON PLATINA DE 1"3/16 @ 2cm, ANCHO= 0.35M	ml	86,60
	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	ml	35,30
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=3"	ml	23,60
	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4"	ml	70,80
	ALFAJIA EN CONCRETO REFORZADO, 21 Mpa	ml	125,29
	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL 10.5 , INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2"	m ²	13,20
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN METALDECK CALIBRE 18	m ²	102,30
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA SOPORTE MURO	m ²	66,00
18	MODULO DE ESTRUCTURA PARA SENDERO DE TROTE		
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	0,00
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P4	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ³	0,00
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	0,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	0,00
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES		
	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	0,00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	BASE GRANULAR		
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	0,00
	IMPRIMACION		
305.0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m ²	0,00
	CONCRETO ASFALTICO		
307.P1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m ³	0,00
307.P2	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m ³ -Km	0,00
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0,00
403.15	LINEA DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIJO ANCHO 10 CM (COLOR AMARILLO, BLANCO Y ROJO)	m	0,00
	ENGRAMADOS		
406.1	ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	m ²	167,80



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

ITEMS NO PREVISTOS			
	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO A80: 0.20 x 0.50 x 0.80 m MR= 4.2 Mpa	und	0,00
	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m³	0,00
	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 1,0m x 1,0m x 0,10m. Prof=1,0m para drenaje	und	0,00
	SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 160 mm (8")	ml	63,50
	REMOCION DE ARBOL >10m INCLUYE DESENRAICE Y RETIRO	und	2,00
204.P6	MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (Incluido Transporte)	m³	0,00
19	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO		
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	140,55
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	140,55
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m³	0,00
	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	0,00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	BASE GRANULAR		
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m³	10,61
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0,00
	ANDENES		
403.12	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m²	106,05
403.13	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	0,00
403.14	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO ALERTA COLOR ROJO	m²	0,00
403.16	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAcion VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	0,00
	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	0,00
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO		
	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO		
601.6	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m	0,00
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m³	0,00
	ITEMS NO PREVISTOS		
	RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMO-ARCILLOSO TIERRA AMARILLA (Incluye Transporte)	m³	21,60
20	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR		
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES		
	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO		
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	0,00
	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	0,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m³	0,00
	LLENOS COMPACTADOS		
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	0,00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS		
	BASE GRANULAR		
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m³	0,00
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		
	CORDONES Y TOPELLANTAS		
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0,00
	ANDENES		
403.4	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m²	0,00
403.16	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAcion VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	0,00



DEPARTAMENTO DEL CAUCA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA



ACTA DE RECIBO N°4 Y FINAL

FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS			
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	0,00
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m³	0,00
ITEMS NO PREVISTOS			
	MURO DE GAVION	m3	0,00
	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS	m²	0,00
22 MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES			
	MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES		
407.P1	ARBORIZACION (TRASLADO Y REUBICACION DE DE ARBOL)	Und	0,00
24 MODULO DE MOBILIARIO PARA JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR			
MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS			
1.415.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	7,00
1.415.0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	14,00
OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES			
2317.P3	ESTACION PARQUE BIOSALUDABLE	Gbl	1,00
2317.P6	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE VILLA DEL VIENTO	Gbl	0,00
2317.P8	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	0,00
2317.P8	BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	5,00
2317.P9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS	Jgo	1,00
2317.P10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	1,00
ITEMS NO PREVISTOS			
	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE VILLA DEL VIENTO IMPORTADO	Gbl	1,00
24 PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR VALORES UNITARIOS POR ACTIVIDAD			
1	VESTIDA POSTE DE RED SECUNDARIA TRENZADA	UND	0,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR 400 W MH	UND	0,00
3	SUMINISTRO E INSTALACION FOTOCONTROL 40A CON TEMPORIZADOR	UND	0,00
4	CONSTRUCCION CAJA DE CONEXIONES 40 * 40 CM	UND	0,00
5	CANALIZACION DE REDES	ML	0,00
6	TENDIDO CABLE ENCAUCHETADO 3 * 10	KM	0,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL CON PROTECCIONES Y MEDIDA	UND	0,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA 1/2	UND	0,00

6. MANEJO DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO RECIBIDO	\$	-
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACUMULADO EN ACTAS ANTERIORES	\$	-
AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA N° 4 Y FINAL	\$	-
SALDO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
SUMAS IGUALES	\$	-

7. BALANCE

VALOR OBRA CONTRATADA	\$	1.868.131.826,00
VALOR OBRA EJECUTADA SEGUN ACTA DE PAGO N°4 Y FINAL	\$	319.415.522,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	\$	1.868.118.766,00
SALDO POR EJECUTAR	\$	13.060,00

NOTAS:

Para constancia se firma por los que intervienen.

HECTOR EDUARDO RIOS
Contratista

CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA
R.L. Ing. JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA
Interventor

ENTIDAD CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE EN POPAYÁN COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA-BARRIO ALFONSO LÓPEZ, MUNICIPIO DE POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA C.C. 10.538.292de Popayán Domicilio: Calle 5 NORTE No. 9-37 Tel: 8233745 Email: ingmaml@hotmail.com
VALOR INICIAL	\$ 961.689.411,00
VALOR ADICIONAL	\$ 119.844.221,00
VALOR ADICIONAL	\$ 35.639.953,00
VALOR TOTAL	\$ 1.117.173.585,00
PLAZO INICIAL	Cinco (5) Meses
FECHA DE INICIO	27 Abril de 2016
ADICION DE PLAZO No.01	23 de Septiembre 2016- Dos (2) Meses
ADICION DE PLAZO No. 02	18 de Noviembre 2016- Quince (15) días
ADICION DE PLAZO No. 03	7 de Diciembre 2016 - Hasta el 31 de diciembre de 2016
ACTA DE SUSPENSION No. 01	26 de Diciembre 2016
ACTA AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 01	26 de Enero 2017
ACTA DE REINICIO PLAZO No. 01	23 de Febrero de 2017
ADICION DE PLAZO Y CUANTIA No. 04	27 de Febrero de 2017 - Dos (2) Meses - \$ 119.844.221
ADICION DE PLAZO No. 05	6 de Abril de 2017 - Un (1) Mes -
MODIFICACION No. 01	25 de Mayo de 2017
ACTA DE SUSPENSION No. 02	26 de Mayo de 2017
REINICIO No. 02	21 de Diciembre de 2017
ADICION DE PLAZO Y CUANTIA No. 06	21 de Diciembre 2017 - Diez (10) días - \$ 35. 639. 953
INTERVENTOR	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA
TERMINACION	2 de Enero de 2018

Con el fin de elaborar la presente acta de liquidación final del contrato 283-2016, se reunieron el Doctor Oscar Rodrigo Campo Hurtado, en su calidad de Gobernador del Cauca, el Ingeniero Manuel Antonio Muñoz Ledezma, contratista, la Ingeniera Martha Cecilia Ordoñez Ocampo, Secretaria de Infraestructura y el ingeniero Yedilver Sanchez Rodriguez, supervisor por parte del departamento.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	5 MESES
ACTA DE INICIO	27 de Abril de 2016
ADICION DE PLAZO No.01	23 de Septiembre 2016- Dos (2) Meses
ADICION DE PLAZO No. 02	18 de Noviembre 2016- Quince (15) días
ADICION DE PLAZO No. 03	7 de Diciembre 2016 - Hasta el 31 de diciembre de 2016
ACTA DE SUSPENSION No. 01	26 de Diciembre 2016
ACTA AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 01	26 de Enero 2017
ACTA DE REINICIO PLAZO No. 01	23 de Febrero de 2017
ADICION DE PLAZO Y CUANTIA No. 04	27 de Febrero de 2017 - Dos (2) Meses - \$ 119.844.221
ADICION DE PLAZO No. 05	6 de Abril de 2017 - Un (1) Mes
MODIFICACION No. 01	25 de Mayo de 2017
ACTA DE SUSPENSION No. 02	26 de Mayo de 2017
REINICIO No.02	21 de Diciembre de 2017
ADICION DE PLAZO Y CUANTIA No. 06	21 de Diciembre 2017 - Diez (10) días
VENCIMIENTO DEL CONTRATO	2 de Enero de 2018

Handwritten signatures and initials in blue and black ink.



AMPAROS				
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- CONTRATO				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU186674 EXPEDIDA 1 MARZO 2016	26/02/2016	30 de noviembre de 2016	\$ 96,168,941.10
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		26/02/2016	31 de julio de 2019	\$ 96,168,941.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		26/02/2016	26 de febrero de 2021	\$ 288,506,823.30
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		26/02/2016	31 de julio de 2016	\$ 137,900,000.00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- INICIAL				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU188617 EXPEDIDA 13 MAYO 2016	27/04/2016	30 de enero de 2017	\$ 96,168,941.10
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		27/04/2016	30 de septiembre de 2019	\$ 96,168,941.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		27/04/2016	28 de abril de 2021	\$ 288,506,823.30
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		27/04/2016	30 de septiembre de 2016	\$ 137,900,000.00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ADICION PLAZO 01				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU194862 EXPEDIDA 10 OCTUBRE 2016	23/09/2016	31 de marzo de 2017	\$ 96,168,941.10
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		23/09/2016	30 de noviembre de 2019	\$ 96,168,941.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		23/09/2016	23 de septiembre de 2021	\$ 288,506,823.30
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		23/09/2016	30 de noviembre de 2016	\$ 137,900,000.00

A

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ADICION PLAZO 02				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU198295 EXPEDIDA 16 DICIEMBRE 2016	18/11/2016	30 de abril de 2017	\$ 96.168.941,10
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		18/11/2016	31 de diciembre de 2019	\$ 96.168.941,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		18/11/2016	18 de noviembre de 2021	\$ 288.506.823,30
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		18/11/2016	31 de diciembre de 2016	\$ 137.900.000,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ADICION PLAZO 03				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU199977 EXPEDIDA 31 ENERO 2017	07/12/2016	15 de mayo de 2017	\$ 96.168.941,10
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		07/12/2016	31 de diciembre de 2019	\$ 96.168.941,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		07/12/2016	7 de diciembre de 2021	\$ 288.506.823,30
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		07/12/2016	15 de enero de 2017	\$ 137.900.000,00
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- SUSPENSION No. 01, AMPLIACION SUSPENSION No. 01, REINICIO NO. 01, ADICION DE PLAZO Y CUANTIA No. 04				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU202150 EXPEDIDA 17 MARZO 2017	27/02/2017	15 de septiembre de 2017	\$ 108.153.363,20
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		27/02/2017	5 de mayo de 2020	\$ 108.153.363,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		27/02/2017	27 de febrero de 2022	\$ 324.460.089,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		27/02/2017	19 de mayo de 2017	\$ 221.315.100,00


 X Jone
 M. A. Muñoz Ledezma

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ADICION PLAZO 05				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU204936 EXPEDIDA 24 ABRIL 2017	06/04/2017	15 de octubre de 2017	\$ 108.153.363,20
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		06/04/2017	5 de junio de 2020	\$ 108.153.363,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		06/04/2017	6 de abril de 2022	\$ 324.460.089,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		06/04/2017	19 de junio de 2017	\$ 221.315.100,00
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales-REINICIO Y SUSPENSION NO. 02				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU212779 EXPEDIDA 21 Diciembre 2017	21/12/2017	1 de julio de 2018	\$ 108.153.363,20
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		21/12/2017	19 de febrero de 2021	\$ 108.153.363,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		21/12/2017	21 de diciembre de 2022	\$ 324.460.089,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		21/12/2017	5 de marzo de 2018	\$ 221.315.100,00
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales-ADICION EN PLAZO Y CUANTIA N° 06				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU212782 EXPEDIDA 21 DICIEMBRE 2017	21/12/2017	31 de julio de 2018	\$ 111.717.358,50
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		21/12/2017	5 de marzo de 2021	\$ 111.717.358,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		21/12/2017	21 de diciembre de 2022	\$ 335.152.075,50
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		21/12/2017	31 de marzo de 2018	\$ 221.315.100,00

GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	VIGENCIA		VALOR
		FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales- ESTABILIDAD				
CUMPLIMIENTO	COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A. CONFIANZA NIT. No. 860.070.374-9 POLIZA No. GU129874 CERTIFICADO No. GU213228 EXPEDIDA 29 DICIEMBRE 2017	21/12/2017	31 de julio de 2018	\$ 111,717,358.50
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones		21/12/2017	5 de marzo de 2021	\$ 111,717,358.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		26/12/2017	26 de diciembre de 2022	\$ 335,152,075.50

BALANCE TÉCNICO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL
1	MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES.				
	CAPITULO I - PRELIMINARES				
101	CAMPAMENTO, ALMACEN Y OFICINAS				
101	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	1.00	\$1,788,611.00	\$1,788,611.00
101	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	0.00	\$1,471,891.00	\$0.00
101	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Gbl	0.00	\$1,709,056.00	\$0.00
101	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	324.00	\$5,135.00	\$1,663,740.00
101	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	0.00	\$700,000.00	\$0.00
103	DESMONTE Y LIMPIEZA				
103P	DESMONTE DE PLACAS EN CONCRETO DE GRADERIA	m ²	0.00	\$5,490.00	\$0.00
103P	DESMONTE Y/O DEMOLICION DE CANCHA CONCRETO CON O SIN ESPALDAR	Und	1.00	\$15,190.00	\$15,190.00
103P	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES	Und	6.00	\$12,508.00	\$75,048.00
103P	DESMONTE DE JUEGOS DE GIMNASIO ATLETICO	Und	2.00	\$13,388.00	\$26,776.00
103P	DESMONTE Y RETIRO DE BASURERA METALICA EN CILINDRO O CUADRADA	Und	4.00	\$8,969.00	\$35,876.00
103P	DESMONTE DE PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA	Und	6.00	\$15,728.00	\$94,368.00
103P	DESMONTE Y LIMPIEZA (DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA BAJANTE DE DIAMETRO 4")	m	0.70	\$5,281.00	\$3,697.00
103P	DESMONTE DE CANALES DE DESAGUES DE CUBIERTA EXISTENTE	m	69.00	\$14,239.00	\$982,491.00
105	DEMOLICIONES				
105	DEMOLICION DE CORDONES (SARDINEL)	m	113.70	\$5,056.00	\$574,867.00
105	DEMOLICION DE CUNETAS	m	0.00	\$5,618.00	\$0.00
105P	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15 cm)	m ²	68.84	\$7,275.00	\$500,811.00
105P	DEMOLICION DE PLACA DE CONCRETO (Hasta el espesor de 16 cm)	m ²	54.57	\$21,746.00	\$1,186,679.00
105P	DEMOLICION DE GRADAS EN CONCRETO CICLOPEO (E=0.11-0.15 m, A=1.6 m)	m ²	7.00	\$10,238.00	\$71,666.00
105P	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MURO EN LADRILLO EN TIZON) INCLUYE RETIRO	m ²	0.00	\$9,469.00	\$0.00

Mano

A
M.A. Muñoz Ledezma

105P	DEMOLICION Y REMOCION DE CIMIENTO, COLUMNETA Y MURO EN LADRILLO INCLUYE RETIRO	m ²	40.11	\$33,329.00	\$1,336,826.00
105P	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO DE CANCHA DE BALONCESTO INCLUYE RETIRO Y SUS ACCESORIOS	Und	4.00	\$169,512.00	\$678,048.00
105P	REMOCION MALLA ESLABONADA INCLUYE RETIRO DE TUBO GALVANIZADO PARA ALTURAS MAYORES DE 2.21 HASTA 8 MTS	m ²	148.40	\$23,438.00	\$3,478,199.00
	NO PREVISTOS				
NP-01	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,50M X 0,50M X 0,4 M	UND	15.00	\$10,558.00	\$158,370.00
NP-02	RECONSTRUCCION LOSA PISO CAJAS	UND	11.00	\$11,889.00	\$130,779.00
NP-32	ROCERIA Y CORTE DE MALEZA GENERAL (INCLUYE BOTE)	M2	1,797.70	\$800.00	\$1,438,160.00
NP-37	BARANDA DOBLE EN TUBO GALVANIZADO CAL 14 2" (INCLUYE PINTURA EN ESMALTE)	M	9.00	\$91,128.00	\$820,152.00
	SUBTOTAL MODULO 1				\$15,060,354.00
7	ESTRUCTURA PARA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA (50X30)				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	1,840.40	\$1,259.00	\$2,317,064.00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	1,840.40	\$2,100.00	\$3,864,840.00
107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ³	577.51	\$23,782.00	\$13,734,343.00
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	28.70	\$29,175.00	\$837,323.00
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	LLENOS COMPACTADOS				
204	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	252.41	\$44,675.00	\$11,276,417.00
	CAPITULO 3 - BASE GRANULAR				
303	BASE GRANULAR				
303	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	181.34	\$100,650.00	\$18,251,871.00
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
401	CUNETAS				
401P	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m)	m	0.00	\$127,835.00	\$0.00
401P	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = ,60 m , 0,8X0,5-50X50 para drenaje	Und	7.00	\$273,655.00	\$1,915,585.00
406	ENGRAMADOS				
406	ENGRAMADOS (SUMINSTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GRAMA SINTÉTICA EN RAFIA DE POLIETILENO (100%) CON SISTEMA SLIDE MAX XQ 50 Y PROPLAY 23D (o similar) FIBRILADA CON UNA ALTURA DE 50 mm, INCLUYE DEMARCAACION.)	m ²	1,813.38	\$114,000.00	\$206,725,320.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
502	CONCRETO CLASE F (140 Kg/Cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS	M2	27.03	\$19,017.00	\$514,030.00
NP-803.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM , D=8"	M	38.90	\$43,462.00	\$1,690,672.00
NP-204.2	RELLENO TIPO II MECÁNICO CON MATERIAL LIMOARCILLOSO, TIERRA AMARILLA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	4.17	\$32,851.00	\$136,989.00

Mano

Mano

NP-204.1	RELLENO TIPO I MECÁNICO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	12.69	\$10,343.00	\$131,253.00
NP-03	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE	ML	33.70	\$2,288.00	\$77,106.00
401P	CONCRETO CLASE D (210 Kg/Cm2). PARA CANAL DE DRENAJE DE 0,25MX 0,10M A 0,25M X 0,35M E=0,1 M SIN TAPA	ML	54.00	\$74,185.00	\$4,005,990.00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1 1/2" X3/16 CON PLATINA DE 1*3/16"@2 CM, ANCHO 0,35 MTS	ML	54.00	\$195,078.00	\$10,534,212.00
SUBTOTAL MODULO 7					\$276,013,015.00
10	MODULO DE CERRAMIENTO CANCHA DE FUTBOL (50X30)				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	27.12	\$29,175.00	\$791,226.00
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	LLENOS COMPACTADOS				
204	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	8.24	\$44,675.00	\$368,122.00
	CAPITULO IV - OBRAS VARIAS				
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS Y MALLA NYLON	m ²	584.55	\$73,400.00	\$42,905,970.00
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS	m ²	376.76	\$93,199.00	\$35,113,655.00
	CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE				
502	CIMENTACIONES EN CONCRETO				
502	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS	m ²	56.91	\$19,017.00	\$1,082,257.00
502	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	3.36	\$459,951.00	\$1,545,435.00
502	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	5.18	\$533,465.00	\$2,763,349.00
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm2	m	151.56	\$22,640.00	\$3,431,318.00
503	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm2	m	160.00	\$34,978.00	\$5,596,480.00
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO				
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	2,250.53	\$3,315.00	\$7,460,507.00
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1400	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	159.54	\$27,544.00	\$4,394,370.00
NP	NO PREVISTOS				
NP-15	MORTERO PARA DOVELAS	m	0.00	\$6,257.00	\$0.00
NP-16	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 10.5 INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2"	m2	13.26	\$160,725.00	\$2,131,214.00
SUBTOTAL MODULO 10					\$107,583,903.00
14	MODULO DE CERRAMIENTO PARA CANCHA MULTIPLE				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	11.89	\$29,175.00	\$346,891.00

Juan

M/
1/2/
1/2/

CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES					
204	LLENOS COMPACTADOS				
204	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	11.48	\$44,675.00	\$512,869.00
CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS					
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m ²	148.85	\$65,325.00	\$9,723,626.00
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3" Y 2", SOLDADURA Y PINTURA H= 5.5 MTS	m ²	211.75	\$93,199.00	\$19,734,888.00
CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					
502	CIMENTACIONES EN CONCRETO				
502	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS	m ²	37.12	\$19,017.00	\$705,911.00
502	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	3.02	\$459,951.00	\$1,389,052.00
502	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	3.31	\$533,465.00	\$1,765,769.00
503	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm ²	m	88.56	\$22,640.00	\$2,004,998.00
503	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm ²	m	93.00	\$34,978.00	\$3,252,954.00
CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO					
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	1,364.25	\$3,315.00	\$4,522,489.00
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1400	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	89.52	\$27,544.00	\$2,465,739.00
NP	NO PREVISTOS				
NP-15	MORTERO PARA DOVELAS	m	0.00	\$6,257.00	\$0.00
NP-16	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 10.5 INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2"	m ²	13.26	\$160,725.00	\$2,131,214.00
	SUBTOTAL MODULO 14				\$48,556,400.00
15	MODULO DE ADECUACION DE COLISEO EXISTENTE				
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS					
303	BASE GRANULAR				
303	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	69.33	\$100,650.00	\$6,978,065.00
IMPRIMACION					
305	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m ²	693.32	\$2,505.00	\$1,736,767.00
CONCRETO ASFALTICO					
307P	MEZCLA Densa EN CALIENTE A MANO(CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m ³	27.73	\$607,838.00	\$16,855,348.00
307P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m ³ -Km	457.59	\$1,000.00	\$457,590.00
409	CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA				
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m ²	16.65	\$65,325.00	\$1,087,661.00
CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				

Lauvo

503	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA	Und	0.00	\$601,910.00	\$0.00
503	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm ²	m	54.78	\$22,640.00	\$1,240,219.00
503	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm ²	m	64.90	\$34,978.00	\$2,270,072.00
503	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	0.00	\$422,922.00	\$0.00
CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO					
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	973.34	\$3,315.00	\$3,226,622.00
601	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m	0.00	\$55,852.00	\$0.00
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60 (ANCLAJE HIERRO DE 1/2")	Und	0.00	\$14,633.00	\$0.00
CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO					
803	TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS				
803	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4"	m	2.00	\$33,575.00	\$67,150.00
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1400	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m ²	0.00	\$104,514.00	\$0.00
1400	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	152.56	\$27,544.00	\$4,202,113.00
1600	TECHOS Y CIELOS RASO				
1600P	REPARACION DE LA CUBIERTA EXISTENTE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24 INCLUYE DESMONTE	m ²	0.00	\$55,608.00	\$0.00
1600P	LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m	m	69.00	\$132,314.00	\$9,129,666.00
1800	REVOQUE, ENCHAPE ESTUCO Y PINTURA				
1800	PINTURA (PINTURA DE ACEITE PARA ESTRUCTURA METALICAS EXISTENTE)	m ²	1,108.67	\$15,555.00	\$17,245,362.00
23000	OBRA VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2300	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m ²	693.32	\$44,000.00	\$30,506,080.00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP-03	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE	ML	58.95	\$2,288.00	\$134,878.00
NP-05	GEOMALLA BIDIRECCIONAL PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES	m ²	733.81	\$7,020.00	\$5,151,346.00
NP-06	LAVADO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA CON EQUIPO A PRESIÓN	m ²	987.84	\$4,650.00	\$4,593,456.00
NP-07	CONSTRUCCION LOSA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESPESOR E= 7 CMS	m ²	48.45	\$43,850.00	\$2,124,533.00
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D(Fc= 210kg/Cm ²)	m ³	2.02	\$459,951.00	\$929,101.00
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D(Fc= 210kg/Cm ²)	m ³	1.97	\$533,465.00	\$1,050,926.00
NP-12	CONSTRUCCION VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30m*0.25m	ML	30.00	\$46,492.00	\$1,394,760.00
107P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	80.76	\$29,175.00	\$2,356,173.00
107P4	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ³	11.80	\$39,986.00	\$471,835.00
204.1	RELLENO TIPO I MECÁNICO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE TRANSPORTE)	m ³	14.84	\$10,343.00	\$153,490.00
204.2	RELLENO TIPO II MECÁNICO CON MATERIAL LIMOARCILLOSO, TIERRA AMARILLA (INCLUYE TRANSPORTE)	m ³	5.00	\$32,851.00	\$164,255.00

Mano

Mano
Mano
Mano

204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m3	24.80	\$44,675.00	\$1,107,940.00
NP-803.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM, D=8"	m	77.80	\$43,462.00	\$3,381,344.00
NP-15	MORTERO PARA DOVELAS	m	0.00	\$6,257.00	\$0.00
NP-26	SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90°X 4" PVC SANITARIA	und	19.00	\$21,645.00	\$411,255.00
NP-27	SUMINISTRO E INSTALACION UNION 4" PVC SANITARIA	und	7.00	\$17,582.00	\$123,074.00
NP-16	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2"	m2	7.63	\$160,725.00	\$1,226,332.00
502	CONCRETO CLASE F(140 KG/CM2=2000 PSI) PARA SOLADOS	m2	47.55	\$19,017.00	\$904,258.00
409P	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS	m2	297.19	\$93,199.00	\$27,697,811.00
NP-34	REPARACION POR CAMBIO DE TUBOS DE 2" A 3" (INCLUYE SOLDADURA Y DESPERDICIO DE TUBOS DE 2" Y 3" Y MORTERO)	und	13.00	\$23,359.00	\$303,667.00
NP-35	CONSTRUCCION DESAGUES PARA COLISEO	Und	2.00	\$51,832.00	\$103,664.00
NP-33	ROTURA Y RESANE DE SUMIDERO PARA INSTALACION DE TUBO DE 8"	GL	1.00	\$40,000.00	\$40,000.00
NP-36	LAVADO DE FACHADA, CIELOS, MUROS, PISOS Y GRADERIA CON EQUIPO A PRESION	m2	1,158.21	\$2,300.00	\$2,663,883.00
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE GALVANIZADO CAL 24 (INCLUYE PINTURA ELECTROSTATICA)	mI	34.50	\$35,300.00	\$1,217,850.00
NP-17	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE GRANIPLAST (INCLUYE RESANE)	m2	73.07	\$11,160.00	\$815,461.00
NP-18	PINTURA VINILO TIPO 1 SOBRE GRANIPLAST (INCLUYE RESANE)	m	82.30	\$5,259.00	\$432,816.00
NP-19	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA BAÑOS (INCLUYE RESANE Y ESTUCO)	m2	555.28	\$12,000.00	\$6,663,360.00
NP-22	PINTURA EN ACEITE PARA GUARDAESCOBA Y PASADOR	m	312.26	\$2,700.00	\$843,102.00
NP-23	PINTURA EN ACEITE PARA PUERTAS Y VENTANAS	m2	48.78	\$10,500.00	\$512,190.00
NP-24	RESANE ESPECIAL CON MALLA CON VENA EN FISURAS DE FACHADA	m2	2.38	\$19,728.00	\$46,953.00
NP-28	CUNETA EN CONCRETO CLASE D (210 Kg/Cm2) DE 0,6 M E= 0,08 M SECCION EN V	m	30.00	\$28,217.00	\$846,510.00
NP-29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA HR 3MM INCLUYE PINTURA ANTOCORROSIVA	KG	70.00	\$8,100.00	\$567,000.00
NP-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO 3"X 1/4INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	KG	100.00	\$8,100.00	\$810,000.00
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION NAVE Y PUERTA METALICA PARA BAÑOS (2,1 X 0,7 M) CAL 22	M2	2.80	\$181,900.00	\$509,320.00
	SUBTOTAL MODULO 15				\$164,755,258.00
16	MODULO DE ADECUACION DE CANCHA MULTIPLE EXISTENTE				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	620.81	\$1,259.00	\$781,600.00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m ³	0.60	\$39,986.00	\$23,992.00
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	234.85	\$2,100.00	\$493,185.00

Manuel

Manuel

Manuel

107P	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ³	45.30	\$23,782.00	\$1,077,325.00
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	63.76	\$29,175.00	\$1,860,198.00
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	LLENOS COMPACTADOS				
204	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	86.54	\$44,675.00	\$3,866,175.00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	118.91	\$100,650.00	\$11,968,292.00
305	IMPRIMACION				
305	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m ²	594.53	\$2,505.00	\$1,489,298.00
307	CONCRETO ASFALTICO				
307P	MEZCLA Densa EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m ³	23.78	\$607,838.00	\$14,454,388.00
307P	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m ³ -Km	392.39	\$1,000.00	\$392,390.00
23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2300	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m ²	594.53	\$44,000.00	\$26,159,320.00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP-3	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE	ML	100.20	\$2,288.00	\$229,258.00
NP-05	GEOMALLA BIDIRECCIONAL PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES	m ²	372.88	\$7,020.00	\$2,617,618.00
502	CONCRETO CLASE F (140 Kg/Cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS	m ²	16.13	\$19,017.00	\$306,744.00
NP-803.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM, D=8"	M	100.20	\$43,462.00	\$4,354,892.00
NP-204.2	RELLENO TIPO II MECANICO CON MATERIAL LIMOARCILLOSO, TIERRA AMARILLA (INCLUYE TRANSPORTE)	m ³	8.75	\$32,851.00	\$287,446.00
NP-204.1	RELLENO TIPO I MECANICO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE TRANSPORTE)	m ³	14.21	\$10,343.00	\$146,974.00
401P	CONCRETO CLASE D (210 Kg/Cm ²) PARA CANAL DE DRENAJE DE 0,25MX 0,10M A 0,25M X 0,35M E=0,1 M SIN TAPA	ML	34.25	\$74,185.00	\$2,540,836.00
NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1 1/2" X3/16 CON PLATINA DE 1*3/16"@2 CM, ANCHO 0,35 MTS	ML	34.25	\$195,078.00	\$6,681,422.00
	SUBTOTAL MODULO 16				\$79,731,353.00
19	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	127.58	\$1,259.00	\$160,623.00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	127.58	\$2,100.00	\$267,918.00
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	38.27	\$29,175.00	\$1,116,527.00
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	LLENOS COMPACTADOS				
204	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	25.52	\$44,675.00	\$1,140,106.00

Jaco

	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	12.76	\$100,650.00	\$1,284,294.00
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	0.00	\$29,251.00	\$0.00
403	ANDENES				
403	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m ²	119.70	\$69,145.00	\$8,276,657.00
403	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	16.70	\$19,025.00	\$317,718.00
403	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	15.75	\$61,418.00	\$967,334.00
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	15.60	\$8,758.00	\$136,625.00
NP	NO PREVISTOS				
NP-38	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) PARA SARDINEL TRAPEZOIDAL DE CONFINAMIENTO DE 0,2X0,12X0,35 M	m	20.75	\$43,133.00	\$895,010.00
	SUBTOTAL MODULO 19				\$14,562,812.00
20	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS AREAS DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO Y ADULTO MAYOR				
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	230.00	\$1,259.00	\$289,570.00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	44.40	\$2,100.00	\$93,240.00
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	8.80	\$29,175.00	\$256,740.00
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	LLENOS COMPACTADOS				
204	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	8.80	\$44,675.00	\$393,140.00
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	27.00	\$100,650.00	\$2,717,550.00
	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS				
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	31.75	\$29,251.00	\$928,719.00
403	ANDENES				
403	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	0.00	\$47,349.00	\$0.00

Mano


403	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	16.00	\$61,418.00	\$982,688.00
CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS					
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	0.00	\$422,922.00	\$0.00
CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO					
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	0.00	\$3,315.00	\$0.00
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1400	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	0.00	\$27,544.00	\$0.00
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	104.00	\$8,758.00	\$910,832.00
NO PREVISTOS					
403	PISO EN CONCRETO PREMEZCLADO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M (Incluido estampado con endurecedor neutro color gris)	m ²	225.11	\$69,145.00	\$15,565,231.00
NP-38	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) PARA SARDINEL TRAPEZOIDAL DE CONFINAMIENTO DE 0,2X0,12X0,35 M	m	13.70	\$43,133.00	\$590,922.00
SUBTOTAL MODULO 20					\$22,728,632.00
21	MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL				
CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	204.32	\$1,259.00	\$257,239.00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107P	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	204.32	\$2,100.00	\$429,072.00
107P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	46.02	\$29,175.00	\$1,342,634.00
CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES					
204	LLENOS COMPACTADOS				
204	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	44.14	\$44,675.00	\$1,971,955.00
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS					
303	BASE GRANULAR				
303	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	20.43	\$100,650.00	\$2,056,280.00
CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS					
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	19.23	\$29,251.00	\$562,497.00
403	ANDENES				
403	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,08 M	m ²	186.50	\$42,949.00	\$8,009,989.00

Loise
AM
ml

403	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA 20cm x 20cm x 6cm TIPO TACTIL O GUIA COLOR AMARILLO	m	84.66	\$19,025.00	\$1,610,657.00
403	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	159.42	\$61,418.00	\$9,791,258.00
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	97.56	\$8,758.00	\$854,430.00
NP	NO PREVISTOS				
NP-38	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2) PARA SARDINEL TRAPEZOIDAL DE CONFINAMIENTO DE 0,2X0,12X0,35 M	m	15.24	\$43,133.00	\$657,347.00
NP-13	DESMONTE Y COLOCACION DE POSTE EXISTENTE	und	2.00	\$417,867.00	\$835,734.00
	SUBTOTAL MODULO 21				\$28,379,092.00
22	MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES				
406	ENGRAMADOS				
406	ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	m ²	0.00	\$10,217.00	\$0.00
	SUBTOTAL MODULO 22				
24	MODULO DE MOBILIARIO				
	MOBILIARIO URBANO				
1400	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	2.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00
23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2300	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	0.00	\$760,171.00	\$0.00
2300	BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	0.00	\$2,030,171.00	\$0.00
2300	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS	Jgo	2.00	\$3,975,749.00	\$7,951,498.00
2300	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	2.00	\$943,400.00	\$1,886,800.00
2300	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y MALLAS DE FUTBOL	Jgo	1.00	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00
	SUBTOTAL MODULO 24.				\$15,338,298.00
	MOBILIARIO				
NP-08	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES PEQUEÑOS	GBL	1.00	\$56,503,049.00	\$56,503,049.00
	SUBTOTAL MODULO MOBILIARIO				\$56,503,049.00
	MODULO ZONAS VERDES				
	CAPITULO I - PRELIMINARES				

louis

AF Mal ml

NP-39	DESCAPOTE MAQUINA (INCLUYE RETIRO)	M2	1,797.70	\$2,100.00	\$3,775,170.00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA	M3	111.75	\$23,782.00	\$2,657,639.00
107	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	M2	1,797.70	\$2,100.00	\$3,775,170.00
204	LLENOS COMPACTADOS				
204	RELLENO TIPO II MECÁNICO CON MATERIAL LIMOARCILLOSO, TIERRA AMARILLA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	47.79	\$32,851.00	\$1,569,949.00
406	ENGRAMADOS				
406	ENGRAMADOS (EMPRADIZACION BLOQUES DE CESPED INCLUYE TIERRA DE 10 cm Y ABONO)	M2	1,797.70	\$10,217.00	\$18,367,101.00
	SUBTOTAL MODULO ZONAS VERDES				\$30,145,029.00
				COSTO DIRECTO	\$ 859,357,195
				AIU (30%)	\$ 257,807,159
				TOTAL	\$ 1,117,164,354
BALANCE ECONÓMICO Y FINANCIERO					
BALANCE DE EJECUCIÓN					
	VALOR DE LA OBRA CONTRATADA		\$ 961,689,411.00		
	VALOR OBRA ADICIONAL		\$ 119,844,221.00		
	VALOR OBRA ADICIONAL		\$ 35,639,953.00		
	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA				
	ACTA DE PAGO N° 01			\$ 305,697,535.00	
	ACTA DE PAGO N° 02			\$ 187,479,536.00	
	ACTA DE PAGO N° 03			\$ 158,432,721.00	
	ACTA DE PAGO N° 04			\$ 326,198,949.00	
	ACTA DE PAGO N° 05			\$ 48,749,301.00	
	ACTA DE PAGO N° 06 Y FINAL			\$ 90,606,312.00	
	SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			\$ 9,231.00	
	SUMAS IGUALES		\$ 1,117,173,585.00		\$ 1,117,173,585
MANEJO DE ANTICIPO					
	VALOR ANTICIPO RECIBIDO		\$ 0.00		
	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO EN ACTAS				
	ACTA DE PAGO N° 01			\$ 0.00	
	ACTA DE PAGO N° 02			\$ 0.00	
	ACTA DE PAGO N° 03			\$ 0.00	
	ACTA DE PAGO N° 04			\$ 0.00	
	ACTA DE PAGO N° 05			\$ 0.00	
	ACTA DE PAGO N° 06 Y FINAL			\$ 0.00	
	SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO			\$ 0.00	
	SUMAS IGUALES		\$ 0.00		\$ 0.00



 A. Muñoz Ledezma

BALANCE DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$ 1.117.173.585,00	
ANTICIPO		\$ 0,00
ACTA DE PAGO N° 01		\$ 305.697.535,00
ACTA DE PAGO N° 02		\$ 187.479.536,00
ACTA DE PAGO N° 03		\$ 158.432.721,00
ACTA DE PAGO N° 04		\$ 326.198.949,00
ACTA DE PAGO N° 05		\$ 48.749.301,00
ACTA DE PAGO N° 06 Y FINAL		\$ 90.606.312,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 9.231,00
SUMAS IGUALES	\$ 1.117.173.585,00	\$ 1.117.173.585,00

Por lo anterior:

ACUERDAN:

Realizar la liquidación del contrato, en los siguientes términos:

Las cantidades de obra ejecutadas dentro del contrato No. 283-2016 fueron recibidas a satisfacción por parte de la interventoría contratada y son responsabilidad del contratista e interventor.

La firma de la presente acta no exime al contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de la obra y por ende de la responsabilidad por los materiales utilizados.

El contratista manifiesta libre y espontáneamente su renuncia a reclamar los valores no previstos en el presente documento a su favor, transando sus obligaciones mutuas a un punto de no saldo a favor de ninguna de las partes.

El CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no adeuda ninguna prestación social, ni mantiene ninguna acreencia con ocasión de la celebración y legalización del contrato.

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato de obra No. 283 de 2016, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia, se firma la presente acta, en Popayán (Cauca), a los **02 AGO 2018**

EL CONTRATANTE



OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO
 Gobernador

EL CONTRATISTA

MANUEL ANTONIO MUÑOZ LEDEZMA
 Contratista


YEDILVER SÁNCHEZ RODRIGUEZ
 Supervisor


MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
 Secretaria de Infraestructura

Proyectó: Ligia Yineth Casas Trujillo <i>LYCT</i> Ingeniera Apoyo a la supervisión	Revisó: Yedilver Sanchez Rodriguez Supervisor	Revisó:  Adriana Solarte Muñoz Jefe oficina asesora jurídica (A.E.).	
Revisó: Daniel Felipe Montilla Hoyos <i>DFMH</i> Abogado de apoyo			

Manuel
Ledezma

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 1 de 12

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
No. DE CONTRATO	342-2016	FECHA DEL CONTRATO	4 de marzo de 2016
VALOR INICIAL	\$1.516.384.332,00	PLAZO INICIAL	Cinco (5) meses
FECHA DE INICIO	27 de abril de 2016	FECHA DE TERMINACIÓN	02 de abril de 2019
CONTRATISTA	CONSORCIO EL UVO 2015	NIT No.	900.937.747-1
REPRESENTANTE LEGAL	HAROLD JOSÉ VACCA MENESES	C.C. No.	16.622.818 Cali (V)
INTERVENTORÍA	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA	NIT No.	900.952.788-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ WILMER CHILITO RIVADENEIRA	C.C. No.	76.320.749
SUPERVISIÓN	MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO	No. DE IDENTIFICACIÓN	76.314.979
NIVEL PROFESIONAL	Profesional Universitario G-4	DESPACHO	Secretaría de Educación y Cultura
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	13 de enero de 2017	FECHA DE REINICIO No. 1	14 de febrero de 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	25 de julio de 2017	FECHA DE REINICIO No. 2	09 de octubre de 2017
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	24 de octubre de 2017	FECHA DE REINICIO No. 3	26 de marzo de 2019
OBJETO DEL CONTRATO			
CONSTRUCCION, REHABILITACION O DOTACION DE ESPACIOS PARA LA RECREACION Y DEPORTE EN POPAYAN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA - BARRIO EL UVO, MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA			
DATOS DE LOS ADICIONALES DEL CONTRATO			
CONTRATO ADICIONAL No.	01	FECHA DE ADICIÓN	23 de septiembre de 2016
VALOR ADICIONADO	N.A.	TIEMPO ADICIONADO	Dos (2) meses
CONTRATO ADICIONAL No.	02	FECHA DE ADICIÓN	23 de noviembre de 2016
VALOR ADICIONADO	N.A.	TIEMPO ADICIONADO	Quince (15) días hábiles
CONTRATO ADICIONAL No.	03	FECHA DE ADICIÓN	16 de diciembre de 2016
VALOR ADICIONADO	N.A.	TIEMPO ADICIONADO	Cuarenta (40) días calendario
CONTRATO ADICIONAL No.	04	FECHA DE ADICIÓN	14 de febrero de 2017
VALOR ADICIONADO	\$384.915.070,00	TIEMPO ADICIONADO	Dos (2) meses
CONTRATO ADICIONAL No.	05	FECHA DE ADICIÓN	27 de abril de 2017
VALOR ADICIONADO	N.A.	TIEMPO ADICIONADO	Dos (2) meses
CONTRATO ADICIONAL No.	06	FECHA DE ADICIÓN	28 de junio de 2017
VALOR ADICIONADO	N.A.	TIEMPO ADICIONADO	Cuarenta y cinco (45) días calendario

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 2 de 12

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

CDP INICIAL No.	3592	FECHA	30 de junio de 2015	VALOR	\$1.518.054.190,00
RP No.	1448	FECHA	04 de marzo de 2016	VALOR	\$1.516.384.332,00
CDP VIGENCIA 2017 No.	376	FECHA	16 de enero de 2017	VALOR	\$1.119.243.427,00
RP VIGENCIA 2017 No.	186	FECHA	16 de enero de 2017	VALOR	\$1.119.243.427,00
CDP ADICIÓN 04 No.	777	FECHA	16 de enero de 2017	VALOR	\$384.915.070,00
RP ADICIÓN 04 No.	1350	FECHA	14 de febrero de 2017	VALOR	\$384.915.070,00


CONSIDERACIONES DE LIQUIDACIÓN

1. PARTES QUE INTERVIENEN

En Popayán, entre los suscritos a saber, ELIAS LARRAHONDO CARABALI, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.365.206 de Buenos aires (Cauca), quien actúa en su calidad de Gobernador del Departamento del Cauca, debidamente facultado para celebrar toda clase de contratos y convenios, conforme a las normas legales en materia de contratación pública, de conformidad con ordenanza No. 093 del 25 de noviembre de 2019, y quien para todos los efectos legales representa al DEPARTAMENTO, y por la otra, el CONSORCIO EL UVO 2015, NIT.: 900.937.747-1, representado legalmente por el ingeniero HAROLD JOSÉ VACCA MENESES, identificado con cédula de ciudadanía número 16.622.818 expedida en Cali (valle del Cauca), en calidad de CONTRATISTA, quienes acordaron suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION de conformidad con la cláusula décima sexta del contrato de obra pública No. 342-2016.

2. BALANCE ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL CONTRATO	viernes, 4 de marzo de 2016
PLAZO	cinco (5) meses
ACTA DE INICIO	miércoles, 27 de abril de 2016
ADICION 01 EN PLAZO	viernes, 23 de septiembre de 2016
ACTA DE MODIFICACION 01	viernes, 28 de octubre de 2016
ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 01	viernes, 28 de octubre de 2016
ACTA PARCIAL 01	viernes, 28 de octubre de 2016
ADICION 02 EN PLAZO	miércoles, 23 de noviembre de 2016
ADICION 03 EN PLAZO	viernes, 16 de diciembre de 2016
SUSPENSION 01	viernes, 13 de enero de 2017
REINICIO 01	martes, 14 de febrero de 2017
ADICION 04 PLAZO Y CUANTIA	martes, 14 de febrero de 2017
ADICION 05 EN PLAZO	jueves, 27 de abril de 2017
ACTA DE MODIFICACION 02	lunes, 1 de mayo de 2017
ACTA PARCIAL 02	lunes, 1 de mayo de 2017
ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 02	20 de mayo de 2017



ADICION 06 EN PLAZO	miércoles, 28 de junio de 2017
SUSPENSION 02	martes, 25 de julio de 2017
REINICIO 02	lunes, 9 de octubre de 2017
ACTA DE MODIFICACION 03	viernes, 20 de octubre de 2017
ACTA PARCIAL 03	viernes, 20 de octubre de 2017
SUSPENSION 03	martes, 24 de octubre de 2017
REINICIO 03	martes, 26 de marzo de 2019
ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. 03	martes, 26 de marzo de 2019
ACTA DE MODIFICACION 04	martes, 26 de marzo de 2019
ACTA DE PAGO 04 Y FINAL (ACTA DE RECIBO FINAL)	viernes, 29 de marzo de 2019

3. GARANTIAS

De conformidad a las cláusulas del contrato, se otorgaron las pólizas respectivas que mantuvieron amparado el contrato, las cuales fueron debidamente aprobadas por la entidad, así:

GARANTÍA	No. DE PÓLIZA	ANEXO No.	FECHA DE APROBACIÓN
Responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales	RE006037	RE016928	12 de abril de 2016
		RE017807	25 de agosto de 2016
		RE018083	28 de septiembre de 2016
		RE018568	28 de noviembre de 2016
		RE018902	26 de diciembre de 2016
		RE019253	21 de febrero de 2017
		RE019254	21 de febrero de 2017
		RE019846	17 de mayo de 2017
		RE020462	04 de agosto de 2017
		RE021261	27 de octubre de 2017
		RE027995	21 de mayo de 2019
Cumplimiento en favor de entidades estatales	GU130078	GU187805	12 de abril de 2016
		GU192093	25 de agosto de 2016
		GU194071	28 de septiembre de 2016
		GU197243	28 de noviembre de 2016
		GU198742	26 de diciembre de 2016
		GU201137	21 de febrero de 2017
		GU201139	21 de febrero de 2017
		GU203964	17 de mayo de 2017
		GU206579	04 de agosto de 2017
		GU209856	27 de octubre de 2017
		GU231971	09 de mayo de 2019



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 4 de 12

PÓLIZA CONTRATO PRINCIPAL:

AMPAROS	No. DE PÓLIZA	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
			DESDE	HASTA	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales					
Cumplimiento	PÓLIZA No.:	COMPAÑÍA	04/03/2016	04/12/2016	\$151.638.433,20
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	GU130078 CERTIFICADO	ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.	04/03/2016	04/08/2019	\$151.638.433,20
Estabilidad y calidad	No.: GU187805	CONFIANZA	04/03/2016	04/03/2021	\$454.915.299,60
Póliza de responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales					
Responsabilidad civil extracontractual	PÓLIZA No.:	COMPAÑÍA	04/03/2016	04/08/2016	\$137.900.000,00
	RE006037 CERTIFICADO	ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.			
	No.: RE016928	CONFIANZA			

PÓLIZA ACTA DE INICIO:

AMPAROS	No. DE PÓLIZA	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
			DESDE	HASTA	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales					
Cumplimiento	PÓLIZA No.:	COMPAÑÍA	27/04/2016	27/01/2017	\$151.638.433,20
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	GU130078 CERTIFICADO	ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.	27/04/2016	27/09/2019	\$151.638.433,20
Estabilidad y calidad	No.: GU187805	CONFIANZA	27/04/2016	27/04/2021	\$454.915.299,60
Póliza de responsabilidad civil extracontractual para entidades estatales					
Responsabilidad civil extracontractual	PÓLIZA No.:	COMPAÑÍA	27/04/2016	27/09/2016	\$137.900.000,00
	RE006037 CERTIFICADO	ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.			
	No.: RE017807	CONFIANZA			

PÓLIZA ACTA DE RECIBO No. 04 y FINAL (VIGENTE A LA FECHA):

AMPAROS	No. DE PÓLIZA	NOMBRE DE ASEGURADORA	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
			DESDE	HASTA	
Póliza única de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales					
Cumplimiento	PÓLIZA No.:	COMPAÑÍA	05/06/2018	29/07/2019	\$190.129.940,20
Pago de salarios y prestaciones Sociales e indemnizaciones	GU130078 CERTIFICADO	ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.	05/06/2018	29/03/2022	\$190.129.940,20
Estabilidad y calidad	No.: GU231971	CONFIANZA	29/03/2019	29/03/2024	\$570.389.820,60



4. BALANCE DE EJECUCIÓN FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT	VR. TOTAL
MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES					
MODULO DE PRELIMINARES Y ELEMENTOS EXISTENTES					
CAPITULO I - PRELIMINARES					
101,0	CAMPAMENTO AREA 27 M2	Und	-	\$ 1.788.611,00	
101,0	INSTALACION HIDRAULICA PROVISIONAL	Gbl	-	\$ 1.471.891,00	
101,0	INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL	Gbl	-	\$ 1.709.056,00	
101,0	MALLA DE CERRAMIENTO PROVISIONAL SIN POSTE	m	541,00	\$ 5.135,00	\$2.778.035,00
101,0	BATERIA SANITARIA MOVIL	mes	-	\$ 700.000,00	
103	DESMONTE Y LIMPIEZA		-		
103.P8	DESMONTE DE BARANDA METALICA CERRAMIENTO DE CANCHAS (TUBOS METALICOS DE 1 1/2" Y 3") (Altura 1.0 - 1.5m)	m	-	\$ 11.100,00	
103.P9	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES	Und	3,00	\$ 12.508,00	\$37.524,00
103.P16	DESMONTE DE PORTERIAS DE CANCHA DE FUTBOL Y BASKET EN ESTRUCTURA METALICA	Und	2,00	\$ 15.728,00	\$31.456,00
105	DEMOLICIONES		-		
105.P2	DEMOLICION DE ANDENES (Espesor de 11 cm hasta 15 cm)	m ²	14,00	\$ 7.275,00	\$101.850,00
105.P5	DEMOLICION Y REMOCION DE CIMIENTO, COLUMNETA Y MURO EN LADRILLO INCLUYE RETIRO	m ²	-	\$ 33.329,00	
105.P7	REMOCION MALLA ESLABONADA INCLUYE RETIRO DE TUBO GALVANIZADO PARA ALTURAS MAYORES DE 2.21 HASTA 8 MTS	m ²	-	\$ 23.438,00	
SUBTOTAL					\$2.948.865,00
MODULO DE ESTRUCTURA PARA CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA NATURAL (95x55)					
CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	6.800,00	\$ 1.259,00	\$8.561.200,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO		-		
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	5.225,00	\$ 2.100,00	\$10.972.500,00
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m ³	1.679,00	\$ 23.782,00	\$39.929.978,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	216,30	\$ 29.175,00	\$6.310.553,00
CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES					
204	LLENOS COMPACTADOS		-		
204.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS MATERIAL TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m ³	680,40	\$ 39.725,00	\$27.028.890,00
FILTROS					
405.7	SUBDRENAJE GEODREN VIAL INCLUYE TUBERIA 100mm	m	-	\$ 40.052,00	
CAPITULO IV - OBRAS VARIAS					
401.1	CUNETAS CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi)	m ³	-	\$ 435.676,00	
401.P2	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE CON TAPA PARA PREFABRICADA (0.07mX0.35mX0.70m)	m	-	\$ 127.835,00	
401.P3	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA	m	-	\$ 79.780,00	
401.P6	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = ,60 m para drenaje	Und	22,00	\$ 273.655,00	\$6.020.410,00
406	ENGRAMADOS		-		
406.2	CONSTRUCCION DE LECHO FILTRANTE EN ARENA GRUESA MEDIA PEGA 70% Y TIERRA NEGRA ABONADA 30% PARA SIEMBRA Y SOPORTE DE GRAMA (e=0.12m). MATERIAL SE NIVELARÁ PARA DARLE LA PENDIENTE A LA CANCHA DE UN 1%	m ³	-	\$ 89.260,00	
406.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL BERMUDA 4:19 EN ESTOLONES O SIMILAR (INCLUYE DEMARCAACION)	m ²	6.800,00	\$ 13.710,00	\$93.228.000,00
CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO					

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Gobernación del Cauca
Secretaría de
Infraestructura

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 6 de 12

803	TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS		-		
803.1	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 mm. D=8"	m	-	\$ 43.162,00	
803.2	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 250 mm. D=10"	m	196,00	\$ 58.158,00	\$11.398.968,00
	ITEMS NO PREVISTOS		-		
NP4	CONSTRUCCION DE LECHO FILTRANTE EN ARENA GRUESA MEDIA PEGA 100% PARA SIEMBRA Y SOPORTE DE GRAMA (e=0.12m). MATERIAL SE NIVELARÁ PARA DARLE LA PENDIENTE A LA CANCHA DE UN 1%	m³	1.012,60	\$ 109.260,00	\$110.636.676,00
NP2	FILTROS GEOTEXTIL NT # 1800	m²	1.612,60	\$ 6.000,00	\$9.675.600,00
405,7	SUBDRENAJE GEODREN VIAL INCLUYE TUBERIA 100mm	m	583,00	\$ 27.700,00	\$16.149.100,00
NP3	FILTROS MATERIAL FILTRANTE TM 3"	m³	135,00	\$ 95.000,00	\$12.825.000,00
NP5	SISTEMA DE RIEGO CANCHA DE FUTBOL	Gbl	1,00	\$ 51.493.367,00	\$51.493.367,00
NP27	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (F'c=210 KG/CM2=3000PSI) 1.0X0,10X0,25	m	105,00	\$ 30.650,00	\$3.218.250,00
NP28	TAPA EN CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE (0,10X0,50X0,90)	m	105,00	\$ 72.723,00	\$7.635.915,00
SUBTOTAL					\$415.084.407,00
MODULO DE CIMIENTOS Y OBRAS VARIAS PARA ESTRUCTURA METALICA COLISEO NUEVO					
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES				
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m²	797,00	\$ 1.259,00	\$1.003.423,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107.P4	PERFILACION DE TALUDES A MANO INCLUYE RETIRO	m³	466,20	\$ 39.986,00	\$18.641.473,00
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m²	797,00	\$ 2.100,00	\$1.673.700,00
107.P6	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR A MAQUINA INCLUYE EL RETIRO	m³	717,00	\$ 23.782,00	\$17.051.694,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m³	255,70	\$ 29.175,00	\$7.460.048,00
	CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES				
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m³	158,00	\$ 44.675,00	\$7.058.650,00
204.P6	MATERIAL SELECCIONADO (GRANULAR) ESTABILIZADA CON CEMENTO (Incluido Transporte)	m³	-	\$ 132.657,00	
	CAPITULO 3 - PAVIMENTOS				
303	BASE GRANULAR				
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m³	62,40	\$ 100.650,00	\$6.280.560,00
305	IMPRIMACION				
305.0	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA (CRL-1)	m²	624,00	\$ 2.505,00	\$1.563.120,00
307	CONCRETO ASFALTICO				
307.P1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE A MANO (CEMENTO ASFALTICO tipo MDC-2) SIN Transporte	m³	25,00	\$ 607.838,00	\$15.195.950,00
307.P2	TRANSPORTE MATERIAL DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-2	m³-Km	127,92	\$ 1.000,00	\$127.920,00
403	ANDENES				
403.2	CONCRETO CLASE E (175 kg/cm2 = 2500 psi) ANDEN E=0,10 M	m²	18,65	\$ 45.233,00	\$843.595,00
409	CERCOS EN MALLA ESLABONADA Y PUERTA METALICA				
409.P1	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10,5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 2.5 MTS	m²	-	\$ 65.325,00	
	CAPITULO V - FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
502	CIMENTACIONES EN CONCRETO				
502.0	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm2 = 2000 psi) PARA SOLADOS	m²	96,30	\$ 19.017,00	\$1.831.337,00
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA ZAPATA CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m³	10,67	\$ 459.951,00	\$4.907.677,00
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA PEDESTAL CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m³	8,00	\$ 533.465,00	\$4.267.720,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 7 de 12

502.1.4	CIMIENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO PARA VIGAS DE AMARRE DE ZAPATA (F'c= 210 KG/CM2)	m³	5,25	\$ 482.026,00	\$2.530.637,00
503	ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO				
503.5	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) RECUBRIMIENTO PORTICO PARA ESTRUCTURA METALICA	Und		\$ 601.910,00	
503.6	GROUTING PARA CONEXIÓN ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL	lt	280,00	\$ 18.327,00	\$5.131.560,00
503.7	CONSTRUCCION CINTA DE AMARRE 0.14m*0.15m F'c=210 Kg/cm2	m	-	\$ 22.640,00	
503.8	CONSTRUCCION VIGA DE AMARRE 0.20m*0.25m F'c=210 Kg/cm2	m	-	\$ 34.978,00	
503.9	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) PARA BANCAS	m³	7,08	\$ 422.922,00	\$2.994.268,00
503.1	CIMIENTO EN CONCRETO F'c=210Kg/cm2 PARA VIGAS DE AMARRE DE GRADERIAS	m³	4,44	\$ 476.831,00	\$2.117.130,00
507	TRATAMIENTO DE JUNTAS				
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m		\$ 8.758,00	
	CAPITULO VI - ACERO DE REFUERZO				
601	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO				
601.1	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	4.576,05	\$ 3.315,00	\$15.169.606,00
601.4	ACERO PARA ESTRUCTURA ASTM A36	kg	49.800,00	\$ 7.600,00	\$378.480.000,00
601.6	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE DIAM 2"	m		\$ 55.852,00	
1400	MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS				
1401.2	CONSTRUCCION MURO GRADERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m²	19,04	\$ 104.514,00	\$1.989.947,00
1400.3	CONSTRUCCION EN BLOQUE DE CONCRETO 0.14 m X 0.19m X 0.39m TIPO LISO	m	-	\$ 27.544,00	
1600	TECHOS Y CIELOS RASO				
1600P	CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m²	282,20	\$ 41.226,00	\$11.633.977,00
1604P	LAMINA GALVANIZADA CANAL 40cm x 22cm CALIBRE 16, LONGITUD 1m	m	33,50	\$ 132.314,00	\$4.432.519,00
1600P	LAMINA DE CERRAMIENTO PERFORADA EN LASER C.16 CON PINTURA ELECTROSTATICA	m²	140,96	\$ 368.000,00	\$51.873.280,00
	CAPITULO VIII - REDES Y ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO				
803	TUBERIAS DE PVC PARA ALCANTARILLADOS				
803.4	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=4"	m	87,60	\$ 33.575,00	\$2.941.170,00
23000	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2317.P7	RECUBRIMIENTO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR SOBRE ASFALTO (6 CAPAS)	m²	624,00	\$ 44.000,00	\$27.456.000,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP6	PEDESTALES.ELEMENTO DE ANCLAJE EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 25cmX25cm SIN INCLUIR REFUERZO, PARA SOPORTE DE MALLA CERRAMIENTO	m	18,00	\$ 50.394,00	\$907.092,00
NP24	CONSTRUCCION MURO EN TIZON EN LADRILLO COMUN	m²	8,80	\$ 77.163,00	\$679.034,00
409.P1	CONSTRUCCION MALLA ESLABONADA CAL. 10.5" INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 3 Y 2", SOLDADURA Y PINTURA, H= 5.5 MTS	m²	-	\$ 97.878,00	
803.1	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 mm. D=8"	m	23,25	\$ 43.162,00	\$1.003.517,00
NP9	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION NMECANICA PARA ALCANTARILLADO D=6"	m	84,20	\$ 39.483,00	\$3.324.469,00
NP18	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA DRENAJE DE D= 4"	m	35,80	\$ 24.468,00	\$875.954,00
NP17	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SANITARIA PARA BAJANTE DE D=3"	m	68,70	\$ 17.000,00	\$1.167.900,00
NP19	LAMINA GALVANIZADA CANAL DE DESARROLLO 40 CM CALIBRE 24, LONGITUD 1M	m	67,00	\$ 47.726,00	\$3.197.642,00
NP20	CONSTRUCCION VIGA DE 0.20m*0.35m F'c=210 Kg/cm2	m	62,00	\$ 46.000,00	\$2.852.000,00
NP21	CONSTRUCCION VIGA DE 0.20m*0.30m F'c=210 Kg/cm2	m	42,10	\$ 38.919,00	\$1.638.490,00
NP22	CONCRETO F'c=210 Kg/cm2 PARA VIGAS DE GRADERIA DE 20 X 20 CM	m	23,60	\$ 31.164,00	\$735.470,00
NP23	CONSTRUCCION COLUMNETAS 0.20m*0.20m F'c=210 Kg/cm2	m	18,00	\$ 28.800,00	\$518.400,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 8 de 12

NP10	CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA	m	-	\$ 117.653,00	
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN ANGULO 1 1/2" X 3/16 CON PLATINA DE 1*3/16" @ 2 CM. ANCHO=0,35 MTS.	m	-	\$ 195.078,00	
NP16	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 0.80 m X 0.80 m X 0.10 m. PROF = .60 m para drenaje	Und	7,00	\$ 269.000,00	\$1.883.000,00
401.P6	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) CAJA 0.60 m X 0.60 m X 0.10 m. PROF = .60 m para drenaje	Und	5,00	\$ 273.655,00	\$1.368.275,00
NP29	PINTURA PARA BAJANTES 3 MANOS SOBRE TUBERIA PVC	m	156,30	\$ 2.511,00	\$392.469,00
NP35	CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	m ²	851,70	\$ 40.226,00	\$34.260.484,00
SUBTOTAL					\$ 649.461.177
MODULO DE ESTRUCTURA PARA PLAZOLETA DE ACCESO					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	319,05	\$ 1.259,00	\$401.684,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	319,05	\$ 2.100,00	\$670.005,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	95,72	\$ 29.175,00	\$2.792.631,00
CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES					
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	31,91	\$ 44.675,00	\$1.425.579,00
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS					
303	BASE GRANULAR				
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	31,91	\$ 100.650,00	\$3.211.742,00
CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS					
402	CORDONES Y TOPELLANTAS				
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	-	\$ 29.251,00	
403	ANDENES				
403.5	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	306,48	\$ 47.349,00	\$14.511.522,00
403.16	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARCAACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	-	\$ 61.418,00	
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS				
507.0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	-	\$ 8.758,00	
ITEMS NO PREVISTOS					
NP15	DEMOLICION DE CUNETA	m	8,00	\$ 5.618,00	\$44.944,00
NP13	CCTO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE SIN TAPA	m	7,30	\$ 79.780,00	\$582.394,00
NP14	TAPA EN CONCRETO CLASE D PARA CANAL DE DRENAJE 0,80 X 0,50 X 0,07 M	m	7,30	\$ 49.108,00	\$358.488,00
SUBTOTAL					\$23.998.989,00
MODULO DE ESTRUCTURA PARA PISOS DE CIRCULACION PRINCIPAL					
CAPITULO 1 - PRELIMINARES					
104	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				
104.P1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	m ²	2.138,49	\$ 1.259,00	\$2.692.359,00
107	EXPLANACION, CORTE Y NIVELACION DEL TERRENO				
107.P5	CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m ²	1.593,14	\$ 2.100,00	\$3.345.594,00
107.P7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO (Incluye retiro)	m ³	1.158,62	\$ 29.175,00	\$33.802.739,00
CAPITULO II - EXCAVACIONES LLENOS Y ESTRUCTURALES					
204	LLENOS COMPACTADOS				
204.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS (ROCA MUERTA) (Incluye transporte)	m ³	159,32	\$ 44.675,00	\$7.117.621,00
CAPITULO 3 - PAVIMENTOS					
303	BASE GRANULAR				
303.1	BASE GRANULAR (Incluido Transporte)	m ³	159,32	\$ 100.650,00	\$16.035.558,00

Handwritten signatures and initials:
JFC
SJC
afco
KEL

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 9 de 12

	CAPITULO 4 - OBRAS VARIAS		-		
402	CORDONES Y TOPELLANTAS		-		
402.4	SARDINEL CONFINAMIENTO CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) 0,10x0,10x0,20 M	m	126,00	\$ 29.251,00	\$3.685.626,00
403	ANDENES		-		
403.5	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) ANDEN E=0,10 M	m ²	1.551,65	\$ 47.349,00	\$73.469.076,00
403.16	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA DEMARACION VISUAL (14X9X39 cm REF. 40206 L PREMOLDEADOS O SIMILAR)	m	-	\$ 61.418,00	
507	FABRICACION Y UTILIZACION DE CONCRETOS		-		
507,0	TRATAMIENTOS PARA JUNTAS EN CONCRETO	m	-	\$ 8.758,00	
	ITEMS NO PREVISTOS				
803.1	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO DE 200 mm D=8"	m	37,00	\$ 43.162,00	\$1.596.994,00
502.0	CONCRETO CLASE F (140 kg/cm ² = 2000 psi) PARA SOLADOS	m ²	29,73	\$ 19.017,00	\$565.375,00
502.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO PARA ZAPATA DE MURO CLASE D (F'c= 210 KG/CM2)	m ³	7,43	\$ 459.951,00	\$3.417.436,00
NP25	CONCRETO CLASE D (F'c= 210 KG/CM2) PARA MURO DE CONTENCIÓN	m ³	11,62	\$ 530.000,00	\$6.158.600,00
601.1	BARRAS DE ACERO DE REFUERZO Grado 60	kg	1.741,86	\$ 3.315,00	\$5.774.266,00
204.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS MATERIAL TIERRA AMARILLA (Incluye transporte)	m ³	105,30	\$ 39.725,00	\$4.183.043,00
401.1	CUNETAS CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi)	m ³	5,82	\$ 435.676,00	\$2.535.634,00
NP30	BARANDA METALICA TUBO GALVANIZADO DE D=2" SEGÚN DISEÑO	ml	97,00	\$ 140.822,00	\$13.659.734,00
NP31	CONSTRUCCION VIGA DE 0.30m*0.35m F'c=210 Kg/cm ²	ml	26,40	\$ 53.753,00	\$1.419.079,00
503.9	CONCRETO CLASE D (210 kg/cm ² = 3000 psi) PARA BANCAS	m ³	1,06	\$ 422.922,00	\$448.297,00
NP32	CONCRETO CLASE D (f'c=210 kg/cm ²) PARA GRADAS	m ³	7,17	\$ 478.240,00	\$3.428.981,00
SUBTOTAL					\$183.336.012,00
MODULO DE ARBORIZACION, ORNAMENTACION Y ZONAS VERDES					
	JARDINERAS				
407.17	ARBORIZACION (JARDINES TIPO III INCLUYE DURANTA ENANA, LINO ROJO VARIEGADA, PAIRO ALTO Y TRANSPORTE)	m ²		\$ 250.558,00	
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP33	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA NATURAL TRECILLA	m ²	5.073,00	\$ 9.745,00	\$49.436.385,00
NP36	LIMPIEZA GENERAL	m ²	1.947,00	\$ 4.500,00	\$8.761.500,00
NP34	DESCAPOTE, CONFORMACION Y NIVELACION PARA SIEMBRA DE PRADO	m ²	4.840,78	\$ 3.500,00	\$16.942.730,00
NP37	PODA Y LIMPIEZA DE ARBOLES	m ²		\$ 10.000,00	
SUBTOTAL					\$75.140.615,00
MODULO DE MOBILIARIO					
	MOBILIARIO URBANO				
1.415,0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO BN-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	3,00	\$ 500.000,00	\$1.500.000,00
1.415,0	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR (TIPO DADO-01) INCLUIDO MATERIAL DE BASE EN CONCRETO 3000 psi	Und	9,00	\$ 202.536,00	\$1.822.824,00
2300	OBRAS VARIAS PARA INTERIORES Y EXTERIORES				
2317.P8	BASURERA PIVOTANTE CIRCULAR ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	8,00	\$ 760.171,00	\$6.081.368,00
2317.P8	BASURERA EXPOCAN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL. 18 CON SOPORTE EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CAL 18 DE 2"	Und	2,00	\$ 2.030.171,00	\$4.060.342,00
2317.P2	ESTACION ADULTO MAYOR	Gbl	1,00	\$ 29.641.952,00	\$29.641.952,00
2317.P9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES MÚLTIPES FIJAS	Jgo	1,00	\$ 4.346.000,00	\$4.346.000,00
2317.P10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINQUETES Y MALLA DE VOLEYBOL	Jgo	1,00	\$ 943.400,00	\$943.400,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 10 de 12

2317.P11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS Y MALLAS DE FUTBOL	Jgo	1,00	\$ 4.500.000,00	\$4.500.000,00
	ÍTEMs NO PREVISTOS		-		
NP26	ESTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUES MEDIANOS	Gbl	1,00	\$ 59.671.758,00	\$59.671.758,00
SUBTOTAL					\$112.567.644,00
PRESUPUESTO Y CANTIDADES DE OBRA ELECTRICA Y DE ALUMBRADO EXTERIOR					
	ILUMINACION DE CANCHAS				
	Hincada, plomada poste 12 mts x 510	UND	-	\$ 1.555.646,10	
	Vestida Poste Red Secundaria Trenzada	UND	-	\$ 92.496,00	
	Suministro e Instalación de Proyector 400 W MH	UND	-	\$ 1.174.540,00	
	Suministro e instalación de transformador 25kva 13,2	UND	-	\$ 7.443.127,00	
	Suministro e Instalación foto control 40A con Temporizador	UND	-	\$ 775.422,26	
	Construcción Caja de conexiones 40 x 40 cm	UND	-	\$ 359.934,70	
	Canalización de redes	ML	-	\$ 90.448,22	
	Tendido Cable Encauchetado 3 X 10	KM	-	\$ 11.214.887,62	
	Suministro e instalación de Tablero de control con protecciones y medida	UND	-	\$ 4.228.738,38	
	Tendido Cable Cu No. 8 AWG	KM	-	\$ 5.543.999,09	
SUBTOTAL					
	COSTOS DIRECTOS				\$1.462.537.709,00
	COSTOS INDIRECTOS	30%			\$438.761.313,00
	COSTO TOTAL ACTA				\$1.901.299.022,00

5. BALANCE ECONÓMICO Y FINANCIERO

El contrato de obra pública No. 342-2016 no tuvo anticipo.

BALANCE DE EJECUCIÓN	
CONTRATO	\$ 1.516.384.332
ADICIÓN CUANTIA No. 01	\$ 384.915.070
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 1.901.299.402

BALANCE DE PAGOS		
CONTRATO	\$ 1.516.384.332	
ADICIÓN CUANTÍA No. 04	\$ 384.915.070	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		\$ 397.140.905
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		\$ 712.435.361
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03		\$ 564.263.837
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 y FINAL		\$ 227.458.919
SUBTOTALES	\$ 1.901.299.402	\$ 1.901.299.022
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$ 380
SUMAS IGUALES	\$ 1.901.299.402	\$ 1.901.299.402



6. SOPORTES DOCUMENTALES

- Planos récord del proyecto, entregados por el contratista.
- Informe final de Interventoría.
- Acta de entrega de la obra al Municipio de Popayán.
- Planillas y soportes de pago de Seguridad Social del periodo de ejecución del contrato, con las cuales el Contratista acredita que se encuentra al día con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, que se entienden avalados por el Interventor.
- Soportes de pago de parafiscales, con los cuales el Contratista acredita que se encuentra al día con el pago de los aportes de PARAFISCALES y el Impuesto de Fondo de la Industria de la construcción (FIC), que se entienden avalados por el Interventor.

CONSIDERACIONES FINALES:

- La interventoría contratada por el Departamento del Cauca para el presente contrato de obra, abarcó los componentes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.
- El Contratista y el interventor son responsables de la información de las actas de recibo parcial y final de obra, así como de las actas de pago en cuanto a cantidades y valores de la obra ejecutada.
- Las cantidades de obra ejecutadas dentro del contrato de obra pública No. 342-2016 fueron ejecutadas en su totalidad y recibidas a entera satisfacción por parte de la interventoría contratada y son responsabilidad del contratista de obra y del Interventor.
- Mediante la aprobación de la presente acta de liquidación o en su defecto conforme al informe final de interventoría que forma parte integral de la presente acta de liquidación, el Interventor ha avalado el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes, tal y como así lo ha dejado expuesto en su informe final de interventoría.
- La firma de la presente acta no exime al Contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de las obras, de la estabilidad de esta y por ende de la responsabilidad por los materiales utilizados en todas y cada una de las actividades de obra contractuales.
- El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento que no adeuda ninguna prestación social, ni mantiene ninguna acreencia con ocasión de la celebración y legalización del contrato que nos ocupa.
- El interventor ha certificado que el contratista dio cabal cumplimiento a sus obligaciones con los salarios y prestaciones sociales del personal a su cargo vinculados y con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar y al fondo de la industria de la Construcción - F.I.C., según los documentos de soporte anexos, en los cuales se discriminan los montos cancelados con respecto a las sumas cotizadas.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 342-2016**

Código: F-AB-10

Versión: 1.0

Página: 12 de 12

- El contratista deja expresa constancia que no existen cantidades de obra ejecutadas que se le adeuden a causa del presente contrato de obra pública, liberando y exonerando a la Gobernación del Cauca de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación del contrato de obra pública No. 342-2016, así mismo el Contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.
- El departamento del Cauca realizó los tramites respectivos para liberar la suma de TRESCIENTOS OCHENTA PESOS (\$380.00) MONEDA CORRIENTE, como saldo a favor del departamento que no fue ejecutado en el presente contrato.
- Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato de obra pública No. 342-2016 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.
- El Departamento del Cauca deja constancia de que giró la totalidad de los recursos asignados al mencionado contrato de obra pública No. 342-2016 de conformidad con la relación de pagos establecida y que en consecuencia el contratista se declara a paz y salvo por todo concepto.

18 FEB. 2020

Para constancia se firma la presente Acta de Liquidación en Popayán, Cauca, a los



ELIAS LARRAHONDO CARABALÍ


Gobernador


HAROLD JOSÉ VACCA MENESES

R/L. CONSORCIO EL UVO 2015


JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA
R/L. CONSORCIO POLIDEPORTIVOS CAUCA


MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO
Secretaria de Infraestructura


MILTON GUILLERMO MUÑOZ CAMACHO

Supervisor

Aprobó: Juan Fernando Ortega Olave – Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Aprobó: Adriana Solarte Muñoz - Oficina Jurídica – Secretaría de Infraestructura

Revisó: Carlos Andrés Bolaños Guzmán – Abogada externo - Secretaría de Infraestructura

Proyectó: Milton Guillermo Muñoz Camacho - Supervisor - Profesional Universitario

FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
 FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Popayan y jueves, 3 de marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Bogotá D.C. - Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022 en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto:

CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO".

Estimados señores:

Nosotros los suscritos: JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA y JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA y JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS, respectivamente, manifestamos por éste documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN (%)
JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	CC 76320749 de Popayán	60%
JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS	CC 76319787 de Popayan	40%

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina

CONSORCIO DEPORTIVOS LINARES

3. El objeto del consorcio es CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO".

4. La duración de este Consorcio será igual al plazo del contrato o término de ejecución y un (1) año

5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

5. El representante del Consorcio es JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA Identificado con Cedula No 76320749 de Popayan quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. 7. El representante suplente del consorcio es SARA LUCIA CHILITO BENAVIDES Identificado con Cedula No 1002971416 de Bogotá quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

En tal evento y con el fin de evitar que se den casos de actuaciones paralelas, el(a) Representante Suplente deberá: (i) presentar constancia escrita del(a) Representante Principal a la Entidad contratante en la que señale que no participará en determinada actuación o en la suscripción o celebración de un determinado acto o negocio jurídico; o, (ii) prestar declaración juramentada a la Entidad contratante sobre la imposibilidad transitoria o absoluta del(a) Representante Principal de actuar o suscribir los respectivos documentos. En consecuencia, el(a) mandatario queda facultado para representar sin limitación alguna a cada una de las partes en todo lo relacionado con la presentación de la oferta y la suscripción y ejecución del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el mandatario queda específicamente facultado para representar conjuntamente al Consorcio y/o a todos los integrantes del Consorcio, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades:

- i) Presentar la oferta para el Contrato de que trata el proceso de selección hasta por el monto del presupuesto oficial;
- ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones que solicite el(la) PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
- iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso de selección, incluyendo la del acto administrativo de adjudicación
- iv) Suscribir en nombre y representación del Consorcio y de sus integrantes, el Contrato;
- v) En general, adelantar todos y cada uno de los actos y suscribir todos y cada uno de los documentos necesarios para vincular a cada una de las partes y/o al Consorcio, incluyendo todos los que sean necesarios para perfeccionar el Contrato en caso de que su representado resulte adjudicatario y los que sean necesarios para su ejecución y liquidación

8. El señor[a] JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO DEPORTIVOS LINARES

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: CONSORCIO DEPORTIVOS LINARES


10. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	<u>CALLE 25NORTE CON CRA 8A TORRES DEL RIO G305</u>
Dirección electrónica	<u>jowichri@gmail.com</u>
Telefono	<u>8371032</u>
Ciudad	<u>Popayan</u>

Para constancia se firma a los, 03 dias del mes de marzo de 2022



JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA
CC No 76320749 de Popayan
Firma del integrante N° 1



JULIAN LIZANDRO GONZALES CASAS
76319787-5
Firma del integrante N° 2



Representante del CONSORCIO DEPORTIVOS
LINARES
JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA
CC No 76320749 de Popayan

Sara Lucía Chilito B.

Representante suplente del CONSORCIO
DEPORTIVOS LINARES
SARA LUCIA CHILITO BENAVIDES
CC No 1002971416 de Bogotá

Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Señores
PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogotá D.C. - Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022 en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto:

CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO".

Estimados señores:

Yo, JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA en mi calidad de representante legal de CONSORCIO DEPORTIVOS LINARES en adelante el "proponente"

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la ejecución del contrato 100% del personal calificado de origen colombiano. Por personal nacional calificado se entiende aquel colombiano que requiere de un título universitario otorgado por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el personal, Bienes y Servicios que será puesto al servicio para la ejecución del contrato en caso de que se me adjudique será de origen nacional 100%

El cumplimiento de esta obligación será acreditado durante la ejecución del contrato mediante la presentación de la cédula de ciudadanía y el título universitario de las personas con las cuales se cumple del porcentaje de personal nacional calificado ofertado. Adicionalmente, a partir de la ejecución del contrato, deberá presentar mensualmente una declaración expedida por su representante en la que conste que se mantiene el porcentaje de personal nacional calificado y adjuntar el soporte de la vinculación laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal.


Para constancia se firma a los, 03 días del mes de marzo de 2022

Nombre del proponente
Representante Legal
C. C. No.
Matrícula Profesional No.

CONSORCIO DEPORTIVOS LINARES
JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA
76320749 de Popayan
1920269201CAU

Dirección de correo
Dirección electrónica
Telefax
Ciudad

CALLE 25NORTE CON CRA 8A TORRES DEL RIO G305
jowichri@gmail.com
8371032
Popayan


(Firma del proponente o de su Representante Legal)

Popayán, marzo 3 de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**


Que la sociedad JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS con Nit 76.319.787 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Ochocientos Millones de Pesos M/CTE. \$ 800.000.000), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022 que tiene por objeto LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Popayán a los (3) tres días del mes de marzo del año 20 22

Cordialmente,



GLORIA ELIZABETH LASSO MORENO
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 25.291.428 de Popayán

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Gloria Elizabeth Lasso Moreno



Cargo: Gerente Sucursal Campanario Popayán
Correo electrónico: glasso@bancolombia.com.co
Teléfono: 3176708264
Dirección: CRA 9 # 22an 21 Local 36 C.C Campanario

VALIDA ^{servicios} ^{asociados} ^{de} ^{seguros} BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de febrero de 2022, a las 21:44:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	76320749
Código de Verificación	76320749220222214456

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 190972693



WEB
21:46:35
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 76320749:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/02/2022 10:11:18 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **76320749** y Nombre: **JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30376702** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:06:43 PM horas del 22/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **76320749**

Apellidos y Nombres: **CHILITO RIVADENEIRA JOSE WILMER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.





Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de la
República



Ministerio de Defensa
Nacional



Portal Único de
Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en Línea



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 22 de febrero de 2022, a las 21:45:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	76319787
Código de Verificación	76319787220222214536

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 190972718



WEB
21:47:11
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 22 de febrero del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 76319787:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/02/2022 10:12:08 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **76319787** y Nombre: **JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30376709** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda Imprimir



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:07:29 PM horas del 22/02/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **76319787**

Apellidos y Nombres: **GONZALEZ CASAS JULIAN LIZANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN POPAYAN			SUCURSAL POPAYAN			COD.SUC 40	NO.PÓLIZA 40-45-101016846	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
02 03 2022	03 03 2022			00:00	20 07 2022	23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO DEPORTIVOS LINARES	IDENTIFICACIÓN NAD: 299.252-0
DIRECCIÓN: CALLE 25 NORTE CON CRA 8A TORRES DEL RIO	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA
	TELÉFONO: 8371032

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: RATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SOCIEDAD CIVIL NIT: 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO 3123711

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE OFERTA PRESENTADA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022; QUE SE REPIERE A: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISION A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES NARIÑO.

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	03/03/2022	20/07/2022	\$29,159,501.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 23/03/2022

ACLARACIONES


PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CHILITO RIVADENEIRA JOSE WILMER	76320749	60.00
GONZALEZ CASAS JULIAN LIZANDRO	76319787	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****43,739.00	\$ *****8,000.00	\$ *****9,830.00	\$ *****61,569.00	\$ *****29,159,501.00	CONTADO


INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS AS	18491	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 4 NO. 9 - 31 - TELEFONO: 8242925 - POPAYAN

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE ESTADO - SEGUROS





 FIRMA TOMADOR

40-45-101016846

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN POPAYAN			SUCURSAL POPAYAN			COD.SUC 40	NO.PÓLIZA 40-45-101016846	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 02 03 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 03 03 2022			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 07 2022	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO DEPORTIVOS LINARES	IDENTIFICACIÓN NAD: 299.252-0
DIRECCIÓN: CALLE 25 NORTE CON CRA 8A TORRES DEL RIO	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA
	TELÉFONO: 8371032

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SOCIEDAD POR ACCIONES ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. NIT. 830.052.998-9	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 3123711

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 4 NO. 9 - 31 - TELEFONO: 8242925 - POPAYAN

[Firma Autorizada]
40-45-101016846

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 850.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN POPAYAN			SUCURSAL POPAYAN			COD.SUC 40		NO.PÓLIZA 40-45-101016846		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 02 03 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 03 03 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 07 2022		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO DEPORTIVOS LINARES								IDENTIFICACIÓN NAD: 299.252-0			
DIRECCIÓN: CALLE 25 NORTE CON CRA 8A TORRES DEL RIO						CIUDAD: POPAYAN, CAUCA				TELÉFONO: 8371032	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT: 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 3123711	

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****43,739.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****9,830.00	TOTAL A PAGAR \$ *****61,569.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****29,159,501.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS AS	18491	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 4 NO. 9 - 31 - TELEFONO: 8242925 - POPAYAN

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11009102867953 (3900) 00000061569 (96) 20230303

REFERENCIA PAGO:
1100910286795-3

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



7709998021167003667001

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000036670018

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
02/03/2022 06:01p.m.				
RECIBIMOS DE: CONSORCIO DEPORTIVOS LINARES				NAD. 299.252
LA SUMA DE: Sesenta y un mil quinientos sesenta y nueve pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036670018				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
POPAYAN-45-101016846-0-1	\$51,739.00		\$9,830.00	\$61,569.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 61,569.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	61,569.00
			OTROS:	\$61,569.00
TRANSACCION: 0003667001			TOTAL:	\$61,569.00
			CAJERO: PAGUESTADO	