

OTROSI No. 3

CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO CIUDAD BONITA

CONTRATANTE	PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO CIUDAD BONITA</p> <p>Representante: JUAN CARLOS TORO GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.135.343</p> <p>Integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) JUAN CARLOS TORO GUERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.135.343, con un porcentaje de participación del 50% i) GERPRO INGENIERIA S.A.S., NIT. 900.210.926-0, representada legalmente por ANDRÉS FELIPE VILLA CÉSPEDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.269.135, con un porcentaje de participación del 50%
NIT / CC	901.684.711-1
OBJETO	LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.
PLAZO	<p>SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del contrato.</p> <p>ETAPA 1: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. ETAPA 2: SEIS (6) MESES</p>
VALOR	<p>TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$3.919.923.373,00) M/CTE, incluido AIU, IVA sobre utilidad (Etapa II), IVA (Etapa I), y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el CONTRATISTA para la ejecución del objeto contractual y honorarios.</p> <p>ETAPA 1: \$65.287.460,00. ETAPA 2: \$3.854.635.913,00.</p>
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	03 DE MARZO DE 2023
ACTA DE INICIO CONTRATO Y ETAPA 1	31 DE MARZO DE 2023
ACTA DE TERMINACION ETAPA 1	15 DE MAYO DE 2023
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO ETAPA 1	10 DE JULIO DE 2023

OTROSI No. 3

CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO CIUDAD BONITA

ACTA DE INICIO ETAPA 2	24 DE JULIO DE 2023
FECHA INICIAL DE TERMINACION ETAPA 2	24 DE ENERO DE 2024
OTROSÍ No. 1 DEL 25/07/2023	Adición Recursos (Etapa 2): \$120.159.995,00.
SUSPENSION No. 1 DEL 29/12/2023	VEINTE (20) DÍAS : 29/12/2023 al 17/01/2024
OTROSÍ No. 2 DEL 09/02/2024	PRÓRROGA: UN (1) MES
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO	13 DE MARZO DE 2024
INSTRUCCIÓN OTROSÍ No. 3	PRÓRROGA: UN (1) MES

CONSIDERACIONES

1. Que el contratista, **CONSORCIO CIUDAD BONITA**, mediante Comunicación No. **OBRA-FINDETER- 3-1-102452-COI-1364-84-CCB-008** de fecha 06 de marzo de 2024, solicitó a la interventoría, **CONSORCIO INTERCONSULTORES**, la prórroga al plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022)**, en los siguientes términos:

“Durante la ejecución del contrato de obra de la referencia, hemos tenido inconvenientes para cumplir con el cronograma de ejecución del mismo dado que tenemos actividades que involucran rendimientos de terceros, como es el caso del suministro e instalación de las canchas de squash y el suministro e instalación de cielo raso acústico en madera. Proveedores que han tenido demoras en la entrega de sus productos debido a retrasos en la consecución del material propio de la actividad por inconvenientes con los transportes y disponibilidad de los mismos. En esta oportunidad se presentaron demoras de 6 días en la consecución de los perfiles IP 330 que se utilizarán para las riostras de la estructura soporte del cielo raso, dado que no se consiguieron en la ciudad de Bucaramanga y el transporte de estos presentó inconvenientes en su despacho.

También se presentó que le proveedor de la madera del cielo raso cortó la madera de una medida errónea y al momento de traerla a la obra nos dimos cuenta que no se podía instalar así, por lo que fue necesario el retroceso de volver a cortar el material con las medidas correctas para su debida instalación, lo que demorará la entrega de este en 12 días, según la versión del proveedor.

Por último, volvemos a contar con un imprevisto en la entrega del vidrio de las canchas ya que se tenía almacenado el material y ocurrió un incidente en el sitio de almacenaje y se vieron afectados dos unidades de estos, por lo que es necesario volver a producción y fabricación; lo que retrasa la entrega de este producto en 15 días hábiles a partir de hoy y el proceso de instalación tarda 11 días hábiles, lo cual nos estaría dando como fecha de terminación el día viernes 12 de abril de 2024.

Por lo anterior, y búsqueda de dar cumplimiento al objeto contractual se hace necesaria una prórroga de un mes y se daría como nueva fecha de terminación final el día viernes 12 de abril de 2024”.

2. Que la interventoría, **CONSORCIO INTERCONSULTORES**, remitió a la supervisión la comunicación No. **INTER-FINDETER-COI-1364-85-DI-054** de fecha 7 de marzo de 2024 solicitó a la supervisión la prórroga del plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022)**, de acuerdo con lo siguiente:

“(…) ASUNTO: Solicitud de prórroga al Contrato de Obra No. 3-1-102452-COI-1364-84

El Contratista de Obra a través del oficio No. OBRA-FINDETER- 3-1-102452-COI-1364-84-CCB-008; solicita la Prorroga al Contrato de Obra No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, desarrolladas durante la ejecución de la obra, así:

OTROSI No. 3**CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO CIUDAD BONITA**

1. Consecución de los perfiles metálicos IP 330 que se utilizarán como refuerzo en las riostras de la estructura soporte del cielo raso, las cuales no fue posible encontrarlas en la ciudad de Bucaramanga y el transporte de estos presentó inconvenientes en su despacho. Estos perfiles IP 330 conforman una riostra, refuerzo necesario para garantizar que no deflecten los perfiles IP 160 de la estructura, soporte que es adicional a la estructura del cielo raso, el cual no genera ningún costo adicional en el presupuesto del proyecto.

2. El proveedor de la madera del cielo raso cortó la madera de una medida errónea y al momento de traerla a la obra nos dimos cuenta que no se podía instalar así, por lo que fue necesario el retroceso de volver a cortar el material con las medidas correctas para su debida instalación.

3. Se rompieron dos unidades del vidrio de las canchas en la bodega de almacenaje; por lo que es necesario volver a producción y fabricación

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por lo anteriormente expuesto, esta Interventoría, después de revisar los argumentos del contratista; avala, aprueba y recomienda a la Entidad prorrogar el contrato de obra hasta el 12 de abril de 2024"

3. Que el **SUPERVISOR DE INTERVENTORIA**, designado por Findeter, emitió concepto de fecha 07 de febrero de 2024 (sic), en el cual solicitó al Comité Técnico recomendar al Comité Fiduciario aprobar el plazo de ejecución de la **ETAPA 2** del **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022)**, en los siguientes términos:

"(...)

1 SOLICITUD AL COMITÉ TÉCNICO

Se solicita la prórroga No. 02 AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022) cuyo objeto es: "REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER", por un término de un (01) mes. (...)

5. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

Desde la supervisión se considera viable la solicitud de prórroga No. 02 por un término de un (01) mes al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-85 (PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022), toda vez que, el contrato de interventoría es anexo al contrato de obra y esta es requerida para que realice la respectiva vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra en cuestión.

Teniendo en cuenta la exposición de motivos realizado por el contratista de obra y avalados por la interventoría, además de ser consecuente con los diferentes comités de obra realizados en el desarrollo del proyecto y a las visitas por parte de esta supervisión; se encuentra que las mismas son válidas, ya que, desde finales de enero de 2024, fue informado por parte de la interventoría y el contratista de obra que para la instalación del cielo raso se requería una estructura adicional para soportar el peso del cielo raso, dicha estructura fue asumida por el contratista de obra y está finalizando su instalación para iniciar con cielo raso. Así mismo, el proveedor de las canchas de squash tuvo un atraso con el suministro final de un elemento de vidrio, situaciones que afecta el avance y por ende su finalización.

OTROSI No. 3**CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO CIUDAD BONITA**

Cabe mencionar que, la presente prórroga al contrato de interventoría no generara un mayor valor en la permanencia de la misma.

La interventoría responde por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato, además, verifica el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales, por tal motivo, la interventoría aprueba y firma según corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo a satisfacción final y liquidación del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, así como las actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por FINDETER.

Con base en el oficio No. Mediante oficio No. OBRA-FINDETER- 3-1-102452-COI-1364-84-CCB-008 del 06 de marzo de 2024, emitido por la contratista de obra, el cual solicitó la prórroga del contrato y el cual fue avalada mediante oficio No. NTER-FINDETER-COI-1364-85-DI-054 de fecha 07 de marzo de 2024, se recomienda por parte de esta supervisión la prórroga por un (01) mes calendario.

De igual forma la presente solicitud de prórroga No. 01 tiene lugar de conformidad con lo previsto en la CLÁUSULA VIGESIMO NOVENA. - MODIFICACIONES CONTRACTUALES, que señala: (...)

CONCLUSIÓN

Se solicita al comité la prórroga No. 02 del contrato de interventoría No 3-1-102452-COI-1364-85 (PAF-ATMINDEPORTE-I-183-2022) por el término de un (01) mes, es decir, desde el 13 de marzo del 2024 hasta el 13 de abril del 2024”.

4. Que el Comité Fiduciario, en sesión virtual del 12-13 de marzo de 2024, tal y como consta en el Acta No. 162, luego de analizar la recomendación dada por el Comité Técnico, **APROBÓ** la prórroga el plazo de ejecución a la **ETAPA 2** del **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022)**, por **UN (1) MES** e instruyó a **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**, la elaboración del presente instrumento.
5. Que el **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022)**, dispone en su Cláusula Vigésima Novena.- **“MODIFICACIONES CONTRACTUALES”**: *El presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá:*
 1. *Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También, deberá acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es requerido por la Interventoría.*
 2. *Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.*
 3. *Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al Comité Técnico”.*

En virtud de lo anterior, las PARTES acuerdan lo siguiente:

OTROSI No. 3

CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER Y CONSORCIO CIUDAD BONITA

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-102452-COI-1364-84 (PAF-ATMINDEPORTE-O-117-2022)**, en **UN (1) MES**, esto es, desde el **13 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2024**.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo establecido en el presente Otrosí.

CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES aceptan que la presente prórroga no genera erogación alguna en favor del **CONTRATISTA** o cargo o favor de la **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

CLÁUSULA QUINTA: LAS PARTES, declaran y aceptan expresamente que los demás términos y condiciones del **CONTRATO DE OBRA**, que no son objeto de modificación con el presente otrosí, continuarán vigentes en su integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento.

Para constancia se firma por **LAS PARTES**, dando conformidad al contenido del presente escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, el **13 de marzo de 2024**.

EL CONTRATANTE,

EL CONTRATISTA,



MYRIAM BALMASEDA PUPO
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER



JUAN CARLOS TORO GUERRA
Representante
CONSORCIO CIUDAD BONITA