

**OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 102344-001-2022 (PAF-CORMAGDALENA-I-096-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA DRAGADO MOMPOX CUYA VOCERA Y ADMINISTRADORA ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S – CONCEP S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT 800.190.821-6.**

/Entre los suscritos, **CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.753.583 de Montería, actuando en calidad de representante legal de **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaría 33 del Círculo de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que hace parte integral del presente documento, que a su vez actúa en calidad de vocero y administrador del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA DRAGADO MOPOX**, constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-102344, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará **LA CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S**, identificado con NIT. 800.190.821-6, representado por **RICARDO JOSE COGOLLO PONCE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.872.531, el cual en adelante y para todos los efectos de este vínculo contractual se denominará el **CONTRATISTA o INTERVENTOR**; hemos decidido celebrar el presente **OTROSÍ No.1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 102344-001-2022 (PAF-CORMAGDALENA-I-096-2022)**, en adelante el **CONTRATO**, que se regulará por las cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES

1. El Patrimonio Autónomo **CORMAGDALENA DRAGADO MOMPOX**, actualmente administrado por **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** y **CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S** celebraron el once (11) de mayo de dos mil veintidós (2022) el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 102344-001-2022 (PAF-CORMAGDALENA-I-096-2022)** cuyo objeto es *"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL BRAZO MOMPOX UBICADO EN EL RÍO MAGDALENA"*.
2. De conformidad con la **CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO del CONTRATO**, el plazo de este se pactó en los siguientes términos: *"El plazo general estimado del contrato es de NUEVE (9) MESES que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE y demás requisito necesario"*.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
DESCRIPCIÓN	PLAZO
Seguimiento y acompañamiento de las actividades de dragado objeto de la Interventoría	Siete (7) meses

Y



**OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 102344-001-2022 (PAF-CORMAGDALENA-I-096-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA DRAGADO MOMPOX CUYA VOCERA Y ADMINISTRADORA ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S – CONCEP S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT 800.190.821-6.**

Cierre de los contratos de obra e interventoría	Dos (2) meses
<b>PLAZO GENERAL INTERVENTORÍA</b>	<b>Nueve (9) meses</b>

- De acuerdo con la **CLÁUSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO** del **CONTRATO**, el valor de este se pactó por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS (\$ 840.270.900) M/CTE, incluyendo IVA y todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.
- El veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós (2022), se suscribió **ACTA DE INICIO** del **CONTRATO**, estableciendo como fecha de terminación el veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
- Mediante oficio No. 2023-300-0099 del veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023), la SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y NAVEGACIÓN, solicitó la prórroga al Contrato Interadministrativo No. 1-0007-2021, de la siguiente manera:

*“Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato interadministrativo No. 1 -0007 - 2021 suscrito entre CORMAGDALENA y FINDETER de objeto: "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL BRAZO MOMPOX UBICADO EN EL RÍO MAGDALENA", cuenta con fecha de finalización el 31 de Enero de 2023, y que dentro del alcance del mismo se previó la convocatoria, contratación y ejecución del Proyecto, el cual se viene ejecutando actualmente a través de los contratos derivados PAF-CORMAGDALENA-O-016-2022 (Contrato de Obra) y PAF-CORMAGDALENA -I-096-2022 (Contrato de Interventoría), cuyo avance físico se encuentra en un 97% de ejecución actual; muy respetuosamente nos permitimos manifestarle que se hace necesario la prórroga del Contrato Interadministrativo 1 - 0007 -2021 hasta el 15 de febrero de 2023, con el objetivo de culminar las actividades de dragado que se vienen adelantando en el sector del Brazo Mompox del Río Magdalena". [sic]*

- El **CONTRATISTA DE OBRA** a través de oficio **CPM-111-2023** del veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023) solicitó a la **INTERVENTORÍA** prorrogar al contrato, en los siguientes términos:

*“Dado que a la fecha la CSB y CORPAMAG no han expedido los actos administrativos con los cuales autorizan la disposición de material dragado en áreas adicionales por parte de las alcaldías de los municipios de San Fernando y Margarita, como tampoco los permisos solicitados para disposición del material dragado en los caños de acuerdo al ítem 2 del contrato, los cuales el normal trámite de expedición conllevan entre 45 a 60 días desde su solicitud, lo mismo ante la necesidad de finalizar los dragados de las bocatomas conforme al ítem 3, de la manera mas respetuosa ponemos a su consideración la aprobación de una prórroga al contrato de obra de la referencia por un tiempo de quince (15) días a partir del día 29 de enero de 2023, finalizando el día 12 de febrero de 2023, con el cual se espera sean expedidos los permisos para continuar con la ejecución de los trabajos en los sectores mencionados.” [sic].*



**OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 102344-001-2022 (PAF-CORMAGDALENA-I-096-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA DRAGADO MOMPOX CUYA VOCERA Y ADMINISTRADORA ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S – CONCEP S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT 800.190.821-6.**

- 7. LA INTERVENTORÍA** a través de los oficios **IE-823-011-23, IE-823-012-23** del veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023), avaló la solicitud de prórroga, así mismo solicito prórroga al contrato de interventoría, en los siguientes términos:

*“Acusamos recibo del oficio CPM-111-2023 en el cual el contratista de obra solicita se le aprueben 15 días de prórroga al contrato 102344-002-2022 basado en la demora de las corporaciones en aprobar los permisos de las zonas de depósito de material de dragado. Ver anexo.*

*Esta interventoría encuentra viable la solicitud del contratista de obra, ya que la misma no genera costo alguno a la entidad contratante.” [sic].*

*De conformidad con las condiciones contractuales y ante la necesidad de dar continuidad al dragado de mantenimiento del brazo de Mompox, de la manera más atenta nos permitimos sugerir una prórroga al plazo de ejecución del contrato de interventoría por un término de quince (15) días calendarios, contados a partir del 29 de enero del 2023.*

*Lo anterior con la finalidad de acompañar la ejecución del proyecto y teniendo en cuenta la situación y las condiciones contractuales, se realizaría una redistribución de los recursos de las actividades de interventoría teniendo en cuenta la disponibilidad correspondiente a la etapa de liquidación de manera que la prórroga solicitada no genere costos adicionales al contrato de interventoría por la prórroga del contrato de la referencia por los quince (15) días calendario solicitados” [sic]*

- 8. La SUPERVISIÓN del CONTRATO**, mediante **“CONCEPTO DE SUPERVISIÓN”** del veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023), recomendó lo siguiente:

*“(…) Una vez revisado lo requerido por Cormagdalena, la solicitud del contratista, así como el concepto y solicitud emitidas por la Interventoría, las cuales se presumen veraces, a continuación, se realiza la siguiente recomendación por parte de esta supervisión, previas las siguientes consideraciones:*

*Según lo instruido por CORMAGDALENA en comunicación 2023-300-0099 del 25 de enero de 2023, donde manifiesta que la fecha de finalización del Contrato interadministrativo No. 1 -0007 – 2021 es el 31 de enero de 2023, se hace necesario prorrogar el contrato por el término de quince (15) días a partir de la terminación, es decir, hasta el 15 de febrero de 2023, con el objetivo de que culminen las actividades de dragado que se vienen adelantando a través de los contratos derivados PAF-CORMAGDALENA-O-016-2022 (Contrato de Obra) y PAF-CORMAGDALENA -I-096-2022 (Contrato de Interventoría), en el sector del Brazo Mompox del Río Magdalena.*

- El contratista de Obra, Consorcio PANMAR MOMPOX, basado en las demoras de las corporaciones ambientales CORPAMAG y la CORPORACIÓN DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) para la aprobación de los permisos solicitados por el contratista de obra en las zonas de depósito de material dragado, y ante la necesidad de dar continuidad al dragado de mantenimiento del brazo de Mompox, solicita la prórroga del contrato de obra a la espera de que se expidan los permisos correspondientes.

- Frente a lo anterior resulta importante resaltar que la interventoría, mediante comunicación No. IE-823-011-23/ del 26 de enero de 2023, cuyo asunto es “Prórroga al plazo del contrato de obra”, precisó:



**OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 102344-001-2022 (PAF-CORMAGDALENA-I-096-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA DRAGADO MOMPOX CUYA VOCERA Y ADMINISTRADORA ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S – CONCEP S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT 800.190.821-6.**

*“(…) Esta Interventoría encuentra viable la solicitud del contratista de obra, ya que la misma no genera costo alguno a la entidad contratante (…)” – Negrita fuera de texto. • La prórroga por el término de quince (15) días solicitados por el contratista, Consorcio PANMAR MOMPOX, no generará costo alguno a la entidad contratante.*

• *El contrato de Interventoría, con la finalidad de acompañar la ejecución del contrato de obra en el proyecto, y teniendo en cuenta la situación y las condiciones contractuales, en comunicación No. IE-823-011-23/ del 26 de enero de 2023, precisó: “(…) teniendo cuenta la situación y las condiciones contractuales, se realizaría una redistribución de los recursos de las actividades de interventoría teniendo en cuenta la disponibilidad correspondiente a la etapa de liquidación de manera que la prórroga solicitada no genere costos adicionales al contrato de interventoría por la prórroga del contrato de la referencia por los quince (15) días calendarios solicitados (…)” – Negrita fuera de texto.*

*Considerando que los insumos analizados están técnicamente ajustados a los requerimientos para el desarrollo del proyecto, se recomienda y solicita al Comité Técnico lo siguiente:*

• *Se autorice prórroga del contrato de Obra No. 102344-002-2022(PAFCORMAGDALENA-O-016-2022 por el término de quince (15) días a partir del veintinueve (29) de enero de 2023, es decir, hasta el doce (12) de febrero de 2023.*

• *Se autorice la prórroga del contrato de Interventoría No. 102344-001-2022(PAFCORMAGDALENA-I-096-2022) por el término quince (15) días ” [sic]*

9. El **Comité Fiduciario No. 3** celebrado de forma virtual el veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023), en sesión virtual **aprobó e instruyó** a Fiduciaria La Previsora S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio autónomo, la elaboración del presente **OTROSÍ No. 1** en el sentido de **PRORROGAR** el Contrato de Obra No. 102344-002-2022 (PAFCORMAGDALENA-O-016-2022) por el término de quince (15) días a partir del veintinueve (29) de enero de 2023, es decir, hasta el doce (12) de febrero de 2023 y el **Contrato de Interventoría No. 102344-001-2022 (PAFCORMAGDALENA-I-096-2022)** por el término quince (15) días. Lo anterior en base en la solicitud del contratista de obra, el aval del interventor y la recomendación del supervisor del contrato.

10. En virtud de lo anterior y considerando que la **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – MODIFICACIONES CONTRACTUALES** del CONTRATO establece:

*“El presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. (…)”*

11. Que, conforme con lo anterior y de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad, las partes acuerdan la suscripción del presente **OTROSÍ No. 1 del CONTRATO**, el cual se registrará por las siguientes:

## CLÁUSULAS

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 102344-001-2022 (PAF-CORMAGDALENA-I-096-2022) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINETER CORMAGDALENA DRAGADO MOMPOX CUYA VOCERA Y ADMINISTRADORA ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S – CONCEP S.A.S, IDENTIFICADA CON NIT 800.190.821-6.

**CLAUSULA PRIMERA. – PRORROGAR** del plazo de ejecución del **CONTRATO** por el término de **QUINCE (15) DIAS**, contados desde el veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitrés (2023), hasta el doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023).

PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
OTROSÍ No.1 PRORROGA:	QUINCE (15) DÍAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12/04/2023


**SEGUNDA. - GARANTÍAS:** El contratista se obliga a ajustar las vigencias de las garantías de acuerdo con las condiciones establecidas en la **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA** del **CONTRATO** y de informar a la aseguradora sobre la presente modificación. Dichas garantías deberán ser allegadas a Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del presente documento, para su correspondiente aprobación.

**TERCERA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** Las demás estipulaciones continuarán vigentes en los mismos términos establecidos en el **CONTRATO**, siempre que no hayan sufrido modificación en virtud del presente **OTROSÍ No. 1**.

**CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO.** El presente **OTROSÍ No. 1** del **CONTRATO** se perfecciona con la firma de las partes.


Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023).

EL CONTRATANTE,




**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**  
Representante Legal  
**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
En su calidad de vocera y administradora del  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINETER**  
**CORMAGDALENA DRAGADO MOPOX**

EL CONTRATISTA,



**RICARDO JOSE COGOLLO PONCE**  
Representante legal  
**CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y**  
**PROYECTOS S.A.S - CONCEP S.A.S.**  
NIT. 800.190.821-6.

Elaboró: Maria Andrea Martínez Gómez – Abogada patrimonios autónomos Findeter   
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy Pérez – coordinadora jurídica abogado patrimonios autónomos Findeter 