

FINDER		Objeto a contratar: CONSULTORA PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO: "PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EROSIÓN COSTERA EN EL GOLFO DE MORROSQUILLO				
No.	Riesgo/Causa	Responsable	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Control Sugerido
1	Deficiencias en la elaboración de la propuesta a FINDER debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de expertos.	Contratista	Possible	Menor	Bajo	Estructurar la oferta de conformidad al estado y a las condiciones del mercado y con su capacidad técnica, económica y jurídica.
2	Reproceso en los convocatorios debido a que el contratista no firma el contrato.	Compartido	Improbable	Moderado	Medio	Se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta presentada por el proponente adjudicatario en el marco del proceso de convocatoria.
3	Reproceso en los convocatorios debido a que la convocatoria resulta desierta.	Contratante	Improbable	Moderado	Medio	Análisis del sector y estudio de mercado por parte de la entidad contratante.
4	Retraso en el inicio del contrato debido a la falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Compartido	Improbable	Menor	Bajo	El contratista contemplará, al momento de presentar la oferta, la totalidad de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio. Las partes deberán tener en cuenta los términos contractuales para la entrega y aprobación de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio.
5	Afectación a la ejecución del contrato debido a modificaciones de los productos o servicios a entregar según el alcance del contrato (sin aprobación de la supervisión).	Contratista	Improbable	Mayor	Alto	Cada modificación al alcance del contrato deberá contar con la debida aprobación por parte del supervisor. El contratista deberá asumir el costo por entrega de productos que presenten deficiencias o no se ajusten a los alcances definidos en el contrato.
6	Afectaciones en la ejecución del contrato debido mayores cantidades de obra o items no previstos por el Contratista que afectan el presupuesto.	Contratista	Possible	Mayor	Alto	Entar alianza a la entidad Contratante sobre mayores cantidades de obra o items que afecten el presupuesto con su debida justificación.
7	Afectación a la ejecución del contrato debido a errores o fallas en las metodologías adoptadas por el contratista.	Contratista	Improbable	Moderado	Medio	Realizar pruebas y ensayos pertinentes de la efectividad de las metodologías propuestas.
8	Afectación a la ejecución del contrato debido a entregables insuficientes, defectuosos o incompletos según el alcance y las especificaciones técnicas establecidas.	Contratista	Possible	Mayor	Alto	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, previo a la entrega de los productos.
9	Afectación a la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	Raro	Moderado	Medio	El contratista implementará diferentes mecanismos de búsqueda de información que permitan obtener los datos necesarios para la ejecución del objeto contractual. Informar a FINDER en el caso en el que se evidencie dificultad en la obtención de la información.
10	Pérdida de la información física o electrónica debido a errores humanos, almacenamiento inadecuado o fallas en los sistemas de información.	Contratista	Raro	Moderado	Medio	Deberá implementar controles e inventarios de la información generada en el marco de la ejecución del objeto contractual.
11	Distorsión, ocultación o revelación de información confidencial a un tercero no autorizado por parte del contratista.	Contratista	Improbable	Menor	Bajo	Implementará acuerdos de confidencialidad en el manejo de la información generada.
12	Afectación a la ejecución del contrato debido a factores naturales (condiciones hidro-climáticas de la zona, desastres naturales).	Contratista	Possible	Menor	Bajo	Seguimiento en materia ambiental a la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas. Notificación por parte del contratista a FINDER en caso que este ocurra.
13	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones, flujos de lodo, deslizamientos excesivos, vientos excesivos, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.	Contratista	Improbable	Menor	Bajo	Seguimiento en materia climática la ejecución del contrato y emisión de alertas tempranas.
14	Afectación a la ejecución del contrato debido a no contar oportunamente con licencias, planes de manejo o permisos aprobados (ambientales).	Contratista	Possible	Moderado	Medio	Se gestionaran oportunamente los permisos y/o licencias socio-ambientales que el proyecto requiere, junto con los planes requeridos para su aprobación.
15	Afectación a la ejecución del contrato debido a la existencia de características o condiciones del terreno adversas.	Contratista	Improbable	Menor	Bajo	Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.
16	Afectación a la ejecución del contrato debido a alteraciones o factores de orden público (grupos, huelgas) que también pueden ser derivados de actos que afectan la reputación del proyecto.	Compartido	Improbable	Moderado	Medio	Tanto la Entidad como el contratista deberán informarse sobre las anomalías en el orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato, con el fin de identificar alternativas.
17	Ausencia de permisos, licencias y/o autorizaciones requeridas o que surjan dentro de la ejecución del contrato.	Contratista	Possible	Mayor	Alto	Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.
18	Dificultades, parálisis o imposibilidad en la ejecución del contrato debido a grupos al margen de la ley.	Contratante	Possible	Moderado	Medio	Deberá contemplar dentro de su metodología y plan de trabajo y de acuerdo con el territorio en donde se va a llevar a cabo la consultoría la implementación de este riesgo, sin que su contrato implique la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y FINDER con el fin de implementar acciones que permitan superar dicha situación.
19	Dificultades en el relacionamiento comunitario que afectan la ejecución, debido a la no socialización de las actividades a desarrollar antes, durante y al finalizar el contrato.	Contratista	Raro	Moderado	Medio	Ejecución de reuniones de socialización, seguimiento y cierre social, contempladas en los lineamientos de gestión social ambiental y ambiental.
20	Dificultades en la ejecución contractual por la no respuesta oportuna de peticiones, quejas, reclamos y derechos de petición interpuestos por la comunidad.	Contratista	Improbable	Menor	Bajo	Respuesta, seguimiento y cierre a PQR en los términos establecidos por la ley.
21	Dificultades en la ejecución contractual por la no concertación o realización de consultas previas cuando la tipología del proyecto así lo requiere.	Contratista	Raro	Mayor	Medio	Establecer un acompañamiento de la intervención/ supervisión las acciones que permitan implementación del protocolo del Ministerio Interior para consulta o concertación.
22	Falta de disponibilidad de predios y servidumbres debido a la deficiencia en la verificación y legalización de la titularidad de los predios y servidumbres.	Contratista	Improbable	Moderado	Medio	Presentación de plan de gestión para permisos. Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.
23	Afectación a la ejecución del contrato debido a retrasos en las autorizaciones requeridas por parte de un tercero.	Contratista	Raro	Menor	Bajo	Notificación por parte del contratista a FINDER en caso que esto ocurra. Deberá asumir el costo de los mayores tiempos ocasionados por estas demoras.
24	Solicitud de pago de "vacunas" para permitir el desarrollo del contrato debido a presencia de grupos al margen de la ley en la zona.	Contratista	Raro	Catastrófico	Alto	Atender inmediatamente a las autoridades competentes y a FINDER. Deberá contemplar dentro de su plan de negocios, y de acuerdo al territorio en el cual se llevará a cabo la obra la materialización de este riesgo, sin que su contrato implique la implementación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante.
25	Afectación a la ejecución del contrato debido a demandas o condenas insustanciadas por diferentes actores al contratista.	Contratista	Raro	Catastrófico	Alto	El contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante, al cliente y a FINDER en cualquier reclamación o proceso judicial causado por actos u omisiones de este.
26	Afectación a la ejecución del contrato debido a cambios normativos en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.	Compartido	Raro	Menor	Bajo	La entidad debe mantenerse actualizada frente a los cambios normativos que se presenten. Realizar y agotar a las modificaciones contractuales pertinentes en razón a los cambios normativos.
27	Afectación a la ejecución del contrato debido a la demora de tramites ante las entidades competentes, incluyendo las autoridades ambientales.	Compartido	Possible	Moderado	Medio	Se gestionaran oportunamente los permisos y/o licencias requeridos. Deberá informar oportunamente al contratante en caso de presentarse estas demoras.
28	Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier índole en el territorio nacional.	Compartido	Possible	Moderado	Medio	Se deberá adoptar las medidas contractuales necesarias para ajustar la ejecución del contrato a la situación y los hechos que generaron la necesidad de modificación de las condiciones inicialmente pactadas.
29	Afectaciones en la ejecución del contrato debido a cambios de Gobierno nacional o de las entidades territoriales.	Compartido	Raro	Menor	Bajo	El contratista deberá contemplar dentro de su modelo de negocio y cronograma de ejecución contractual situaciones relacionadas con este riesgo.
30	Afectación a la ejecución del contrato debido a falta de Coordinación Interinstitucional.	Compartido	Raro	Menor	Bajo	Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a partir de comunicaciones constantes (correo electrónico, llamadas). Definir responsables en las diferentes instancias para ayudar a la coordinación entre los equipos. Instalación de mesas de trabajo entre el contratista y el contratante, en las cuales se revisen este tipo de situaciones.
31	Afectación a la ejecución del contrato debido a la falta de disponibilidad de equipo técnico calificado en el momento de inicio del mismo.	Contratista	Improbable	Moderado	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
32	Pérdida de personal calificado o experimentado debido a muerte, accidente, contagio o éxodo del mismo.	Contratista	Possible	Moderado	Medio	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
33	Afectación a la ejecución del contrato debido a daños o escasez de materiales, equipos o instalaciones requeridas.	Contratista	Improbable	Menor	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
34	Dificultad de acceso y/o transporte de las personas o los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto contractual.	Contratista	Improbable	Menor	Bajo	El contratista deberá contemplar planes de contingencia y continuidad del negocio.
35	Afectación a los derechos humanos del personal del contratista debido a deficiencias en sus políticas y procesos de contratación.	Contratista	Raro	Moderado	Medio	Deberá ceñirse a la normatividad legal Colombiana en materia laboral, así mismo el contratista deberá presentar, al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.
36	Ausencia del personal del contratista debido al inoportuno pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a la mano de obra calificada y no calificada.	Contratista	Improbable	Insignificante	Bajo	El contratista deberá presentar al momento de radicar su respectiva factura o cuenta de cobro, soportes de pagos de salarios y prestaciones sociales.
37	Terminación anormal o anticipada del contrato por causas no imputables al contratante.	Contratista	Possible	Moderado	Medio	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico.
38	Terminación de la ejecución del plazo contractual por causas internas o externas al contrato.	Contratista	Probable	Moderado	Alto	El contratista deberá contemplar la posible ocurrencia del riesgo en la configuración de su modelo económico.
39	Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos elementales a la ejecución del mismo.	Contratista	Improbable	Moderado	Medio	Asumir los sobrecostos derivados de la materialización de este riesgo.
40	Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratista	Improbable	Insignificante	Bajo	Conocer y aplicar los procedimientos establecidos por el contratante para la presentación de las cuentas de cobro.
41	Radicación incorrecta de las cuentas de cobro (correctamente diligenciadas, firmadas y a tiempo).	Contratista	Possible	Insignificante	Bajo	Verificar el cumplimiento o el estado por FINDER previo a la radicación de las cuentas de cobro.
42	Afectación a la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista.	Contratista	Improbable	Catastrófico	Alto	Se informa a FINDER cualquier situación financiera o de otro tipo que pueda afectar la correcta ejecución del contrato.

**Consideraciones:**

- La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Este es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos.
- Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.
- La matriz de riesgo incluye controles sugeridos para que el diferente ejecute. Estos controles pueden ser mejorados por el oferente todo vez que tenga capacidad para hacerlo.
- Esta estructura de matriz de riesgo previsional se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del conocimiento y acciones preventivas, orientado por el equipo técnico y jurídico de FINDER, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de FINDER.
- En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 100% del riesgo.
- De acuerdo con la distribución anterior, no proceden reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.
- Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por el CONTRATANTE, debe anunciarlos en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa presentacional con base en el conocimiento de la realidad, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contrato, y que no hayan sido anunciados por el CONSULTOR en dicha etapa.
- Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todo los riesgos preveibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.
- Control sugerido, es el control mínimo que se sugiere al contratista para gestionar el riesgo asociado.

