

**ACTA DE PRÓRROGA 7 A LA SUSPENSIÓN No. 1
PAF-EUC-O-024-2019**

Contrato N°	PAF-EUC-O-024-2019
Objeto:	<i>"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA"</i>
Contratante:	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER- EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Contratista:	CONSORCIO INGENIERÍA VII
Fecha de suscripción del contrato:	Veinte (20) septiembre de 2019
Plazo del contrato:	Diez (10) meses y quince (15) días
Valor del contrato:	<i>CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$5.477.401.376) INCLUIDO IVA.</i>
Etapa 1:	Estudios y diseños
Plazo Etapa 1:	Tres (3) meses y quince (15) días
Fecha de inicio Etapa 1:	Once (11) de octubre de 2019
Valor actual de la Etapa 1:	<i>DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$222.224.897)</i>
Suspensión N° 1 (Etapa 1): Quince (15) de noviembre de 2019	Catorce (14) días: Desde el quince (15) de noviembre de 2019 (inclusive) hasta el veintiocho (28) de noviembre de 2019.
Prórroga 1 a la Suspensión No. 1 (Etapa 1): Veintinueve (29) de noviembre de 2019	Treinta (30) días: Desde el veintinueve (29) de noviembre de 2019 (inclusive) hasta el veintiocho (28) de diciembre de 2019
Prórroga 2 a la Suspensión No. 1 (Etapa 1): Veintisiete (27) de diciembre de 2019	Treinta (30) días: Desde el veintinueve (29) de diciembre de 2019 (inclusive) hasta el veintisiete (27) de enero de 2020
Prórroga 3 a la Suspensión No. 1 (Etapa 1): Veinticuatro (24) de enero de 2020	Veinte (20) días: Desde el veintiocho (28) de enero de 2020 (inclusive) hasta el dieciséis (16) de febrero de 2020
Prórroga 4 a la Suspensión No. 1 (Etapa 1): Catorce (14) de febrero de 2020	Cuarenta y cinco (45) días: Desde el diecisiete (17) de febrero de 2020 (inclusive) hasta el primero (1) de abril de 2020



ACTA DE PRÓRROGA 7 A LA SUSPENSIÓN No. 1 PAF-EUC-O-024-2019

Prórroga 5 a la Suspensión No. 1 (Etapa 1): Veinticuatro (24) de marzo de 2020	Cuarenta (40) días: Desde el veinticinco (25) de marzo de 2020 (inclusive) hasta el cuatro (04) de mayo de 2020
Prórroga 6 a la Suspensión No. 1 (Etapa 1): Treinta (30) de abril de 2020	Sesenta (60) días: Desde el cinco (05) de mayo de 2020 hasta el tres (03) de julio de 2020
Fecha de la Prórroga 7 a la Suspensión No. 1 (Etapa 1):	Tres (03) de julio de 2020
Plazo de la Prórroga 7 a la Suspensión No. 1 (Etapa 1):	Sesenta (60) días calendario

Entre los suscritos, por una parte **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía número 80.503.834, expedida en Bogotá, en su calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**, como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER-EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS**, debidamente facultado para celebrar la presente acta, quien para los efectos legales se denominará EL CONTRATANTE, y por el otro, **JAIME HERRERA OSORIO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.655.971 expedida en Bogotá D.C, quien obra en su condición de Representante del **CONSORCIO INGENIERÍA VII**, identificado con NIT. 901.321.357-1, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y quienes conjuntamente se denominarán LAS PARTES; hemos convenido PRORROGAR la suspensión de la ejecución de la Etapa I del Contrato de Obra No. **PAF-EUC-O-024-2019**, atendiendo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, LAS PARTES suscribieron el contrato de Obra N° **PAF-EUC-O-024-2019** cuyo objeto es la "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DE TOLIMA", el día veinte (20) del mes de septiembre del año 2019.
2. Que, la Cláusula VIGÉSIMA OCTAVA "Suspensión" del contrato dispone que: "Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión (...)"
3. Que El CONTRATISTA, mediante comunicación No. CONSORCIO INGENIERIA VII FINDETER PAF-EUC-O-024-2019-OF0282019 de fecha dieciocho (18) de junio de 2020, solicitó la Prórroga No. 7 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. **PAF-EUC-O-024-2019** por el término de sesenta (60) días, teniendo en cuenta que la última prórroga de la suspensión termina en los primeros días de julio sin que se hayan resuelto todos los compromisos solicitados a la administración municipal de Ibagué.
4. Que mediante comunicación No. 2020EE3394 del veinticinco (25) de junio del 2020, la Secretaria de Educación Municipal de Ibagué, le solicitó a Findeter "estudiar la posibilidad de otorgar un plazo de



ACTA DE PRÓRROGA 7 A LA SUSPENSIÓN No. 1 PAF-EUC-O-024-2019

dos (02) meses al Municipio para que las acciones adelantadas de nuestra parte surta los respectivos trámites (...)”.

5. Que el Interventor, **CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S**, mediante comunicado CON-025-2019 de fecha veinticinco (25) de junio de 2020, avaló la Prórroga No. 7 a la Suspensión No. 1 solicitada por EL CONTRATISTA por el término de sesenta (60) días o hasta cuando sean superadas las situaciones mencionadas en el oficio del contratista.
6. Que el Supervisor por parte de FINDETER, mediante Concepto de fecha veinticinco (25) de junio de 2020, conceptuó favorablemente sobre la solicitud de la Prórroga No. 7 a la Suspensión No. 1 de la Etapa I del Contrato de Obra No. **PAF-EUC-O-024-2019** y, recomendó la misma al Comité Técnico.
7. Que el Comité Técnico, en sesión virtual del dos (02) de julio de 2020, tal y como consta en el Acta No. 414 (Contrato Interadministrativo 330 de 2015), revisó la solicitud y aprobó la Prórroga No. 7 a la Suspensión No. 1 de la Etapa I del Contrato de Obra No. **PAF-EUC-O-024-2019**, por el término de sesenta (60) días calendario e instruyó a la Fiduciaria Bogotá S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER-EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS para elaborar y suscribir el presente documento conforme a los siguientes términos.

En razón de lo anterior, LAS PARTES acuerdan los siguientes:

TÉRMINOS DE LA SUSPENSIÓN

PRIMERO: PRORROGAR la Suspensión N° 1 a la ejecución de la Etapa I del Contrato de Obra No. **PAF-EUC-O-024-2019**, por el término de sesenta (60) días calendario, contados a partir del cuatro (04) de julio de 2020.

Inicio de la Prórroga 7 a la Suspensión No. 1	Cuatro (04) de julio de 2020
Plazo de la Prórroga 7 a la Suspensión No. 1	Sesenta (60) días calendario
Terminación de la Prórroga 7 a la Suspensión No. 1	Primero (01) de septiembre de 2020

PARÁGRAFO PRIMERO: Las PARTES acuerdan que una vez transcurrido el plazo de la presente prórroga, se reiniciará automáticamente la ejecución de la Etapa I del Contrato de Obra No. **PAF-EUC-O-024-2019**, para lo cual, LAS PARTES podrán suscribir un acta de reinicio con el visto bueno del INTERVENTOR y SUPERVISOR del contrato, no obstante, ésta no será requisito necesario para continuar con la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Superados los motivos que dieron origen a la presente Prórroga No. 7 a la Suspensión No. 1, antes del plazo señalado para ésta, LAS PARTES suscribirán acta de reinicio con el visto bueno del INTERVENTOR y del SUPERVISOR del contrato.

SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas por el término de duración de la presente prórroga, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo Segundo de la Cláusula Vigésima Octava del Contrato de Obra No. **PAF-EUC-O-024-2019**, suscrito entre LAS PARTES.



**ACTA DE PRÓRROGA 6 A LA SUSPENSIÓN No. 1
PAF-EUC-O-024-2019**

TERCERO: LAS PARTES acuerdan que la presente suspensión no genera y no generará erogaciones económicas por cualquier causa, incluyendo mayor permanencia, actualización o reajuste de precios, a favor del contratista.

En constancia de lo anterior, la presente Acta de Prórroga No. 7 a la Suspensión No. 1 de la Etapa I del Contrato de Obra No. PAF-EUC-O-024-2019, se firma a los tres (03) días del mes de julio de 2020.


CONTRATANTE

CONTRATISTA

MB
LFMC
JR



ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. actuando como
Administradora y Vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS



JAIME HERRERA ÓSORIO
Representante
CONSORCIO INGENIERÍA VII

