

OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE Y LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ

CONTRATANTE	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE - NIT. 830.052.998-9, ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
CONTRATISTA	LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ
NIT / CC	79.230.764
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS CENTROS SACÚDETE (TIPO I) UBICADOS EN FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EN CÚCUTA, DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER
LOCALIZACION DE LOS PROYECTOS INICIALES	1- MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – 2- MUNICIPIO DE CÚCUTA - DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
LOCALIZACION DEL PROYECTO A EJECUTAR	MUNICIPIO DE CÚCUTA - DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$ 3.135.168.658,00) M/CTE.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$ 1.552.743.157,00) M/CTE.
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio o emisión de orden de inicio del respectivo contrato.
PLAZO ETAPA I	3 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIOS
PLAZO ETAPA II	5 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE JULIO DE 2021.
ACTA DE INICIO CONTRATO Y ETAPA I	04 DE OCTUBRE DE 2021. (PROYECTO CÚCUTA)
ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA 1	19 DE ENERO DEL 2022 (PROYECTO CÚCUTA)
OTROSÍ 1 del 13 de abril del 2022	ELIMINAR EL PROYECTO DE FLORIDABLANCA Y DISMINUCIÓN DEL VALOR EN \$1.582.425.501
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO ETAPA I	14 DE JUNIO DEL 2022
ACTA DE INICIO ETAPA 2	19 DE AGOSTO DEL 2022

OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE Y LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ

FECHA PREVISTA DE TERMINACION ETAPA 2	19 DE ENERO DEL 2023
SOLICITUD E INSTRUCCIÓN DE OTOSI 2	- PRORROGA: 15 DIAS - ADICIÓN: \$446.043.597,50

CONSIDERACIONES

1. El contratista de obra, **LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ**, mediante comunicación oficio ICBFGS-STDR-032_083 del 13 de julio del 2022 solicitó a la interventoría la prórroga de la etapa 2 del **contrato de obra No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032- 2021)** por el término de quince (15) días y la adición de por valor de \$446.043.597,50 M/Cte., IVA y AIU incluidos, así:

“(...)

De acuerdo a lo descrito previamente, nos permitimos solicitar de la manera más cordial y respetuosa, se evalúe la posibilidad de adicionar al presente contrato la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS IVA Y AIU INCLUIDOS (446.043.597,50 M/Cte), y se otorgue una prórroga de quince días calendario, que serán empleados en la ejecución de las actividades adicionales relacionadas en la Tabla 1. Mayores Cantidades Solicitadas por el Contratista.

(..)

2. El **CONSORCIO INTERCÚCUTA**, en calidad de interventoría, mediante comunicación No. ITCCT-071-2021 del 13 de julio del 2022, revisa y avala la solicitud del contratista de obra en los siguientes términos:

“(...)

Acorde con la solicitud realizada por FINDETER, de incorporar una cubierta para el nuevo cerramiento, esta interventoría ve viable la solicitud, teniendo en cuenta que es una mejor condición para el proyecto del centro sacúdete Cúcuta.

Una vez revisada las cantidades, estas están acordes con el nuevo cerramiento proyectado. (cerramiento perimetral, Zonas duras y circulación cubierta en cerramiento)

Así mismo evaluando la solicitud de prórroga solicitada por quince días calendario, teniendo en cuentas las mayores cantidades a ejecutar, esta interventoría encuentra viable esta solicitud.

Así las cosas, esta interventoría considera viable la solicitud de adición y prórroga para el centro sacúdete Cúcuta.”

3. El **CONSORCIO INTERCÚCUTA**, en calidad de interventoría, mediante comunicación No. ITCCT-072-2021 del 25 de julio del 2022, solicita la adición y prórroga **del contrato de interventoría No. 3-1-98118-11(PAF-ICBFGS-I-046-2021)**, en los siguientes términos:

OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE Y LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ

“De conformidad con el comunicado ICBFGS-STDR-032_083, el contratista de obra LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ, realizó una solicitud de adición y prórroga para el centro sacúdete de Cúcuta, la cual de acuerdo al análisis realizado en el oficio ITCCT-071-2021 fue validada por esta interventoría una prórroga por un plazo de 15 días calendario y una adición de \$445.043.507 Incluido AIU. Por lo tanto, se requiere una ampliación y adición del contrato de interventoría para continuar con las labores de supervisión durante las actividades a ejecutar en el periodo prorrogado.

De acuerdo a lo anterior, solicitamos una ampliación de plazo para el contrato de interventoría de 15 días calendario y una adición de recursos de \$23.237.721 (Veintitrés millones doscientos treinta y siete mil setecientos veintín pesos M/CTE). Aclarando que este valor de interventoría, corresponde al tiempo adicional que se requiere de acompañamiento al contratista de obra, y es acorde con el valor de etapa 2 II – interventoría de construcción.”

4. El supervisor del contrato de interventoría No. **3-1- 98118-11(PAF-ICBFGS-I-046-2021)**, mediante del concepto del 03 de agosto del 2022, manifestó:

“Una vez evaluados los soportes, que hacen parte de la solicitud de prórroga y adición del contrato de obra No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021), el aval emitido por la interventoría, y la solicitud y adición del Contrato de interventoría No. 3-1- 98118-11 (PAF-ICBFGS-I-046-2021), esta supervisión conceptúa lo siguiente:

Tal como lo manifiesta la interventoría, el 9-mar-2022 se realizó reunión entre el ICBF, Contratista de obra, interventoría y FINDETER para la revisión del acceso de ingreso al proyecto, y en el comité 44 del pasado 30 de marzo se presentaron tres alternativas de ingreso al Sacúdete y el ICBF avaló que el Centro Sacúdete compartiera el ingreso con el Centro Zonal de acuerdo con la alternativa 2 (se adjunta plano con propuestas).

Como consecuencia de la selección de esta alternativa, se generan cantidades adicionales a ejecutar teniendo en cuenta el nuevo acceso al proyecto, que incluye cerramiento perimetral, zonas duras y circulación cubierta en cerramiento, considerando las recomendaciones del ICBF.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en las Cláusulas Trigésima Segunda del contrato de obra No. 3-1-98118-07 (PAF-ICBFGS-O-036-2021) y Vigésima Sexto del contrato de interventoría No. 3-1-98118-11(PAF-ICBFGS-I-046-2021), que establecen la posibilidad de realizar modificaciones contractuales, así como el procedimiento para realizarlas, la supervisión del contrato de interventoría recomienda:

- Prórroga de la etapa II del contrato de obra No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021) por un término de quince (15) días, proyecto Sacúdete Cúcuta, y adición por valor de \$446.043.597,50 M/Cte., IVA y AIU incluidos.*
- Prórroga de la etapa II del contrato de interventoría No. 3-1- 98118-11 (PAF-ICBFGS-I-046- 2021), por el término de quince (15) días, proyecto Sacúdete Cúcuta, y adición por valor de \$ 23.237.721 M/Cte., incluido IVA.”*

5. El Comité Fiduciario, luego de analizar la recomendación dada por el Comité Técnico, mediante Acta No. 22, sesión virtual de fecha 23 al 25 de agosto de 2022, APROBÓ: la solicitud de prórroga de la etapa II del

OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE Y LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ

contrato de obra No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021) por un término de quince (15) días), proyecto Sacúdete Cúcuta, y adición por valor de \$446.043.597,50 M/Cte., IVA y AIU incluidos, del centro sacúdete de Cúcuta y la solicitud de prórroga de la etapa II del **contrato de interventoría No. 3-1- 98118-11(PAF-ICBFGS-I-046-2021)**, por el término de quince (15) días, proyecto Sacúdete Cúcuta, y adición por valor de \$ 23.237.721 M/Cte., incluido IVA, del centros sacúdete de Cúcuta e instruyó a **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE**, la elaboración del presente otrosí.

6. El **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021)**, dispone en su Cláusula Trigésima Segunda: "MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá:

1. *Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el CONTRATISTA. También, deberá acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es requerido por la Interventoría.*
2. *Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.*
3. *Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al Comité Técnico".*

En virtud de lo anterior, las PARTES acuerdan lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución de la Etapa 2 del proyecto Cúcuta del **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021)**, por el termino de **QUINCE (15) DÍAS**, esto es hasta el **03 de febrero del 2023**.

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor de la Etapa 2 del proyecto Cúcuta del **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021)**, la suma es de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$446.043.597,50)**.

PARAGRAFO: Para todos los efectos legales y contractuales, el valor de la Etapa II del contrato es por la suma **MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$1.893.275.882,50)** y el valor del contrato es por la suma **MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$1.998.786.754,50)**, incluido el AIU, IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

CLÁUSULA TERCERA.- EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías de acuerdo con lo establecido en el presente Otrosí.

OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 3-1-98118-01 (PAF-ICBFGS-O-032-2021) CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE Y LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ

CLÁUSULA CUARTA: LAS PARTES, declaran y aceptan expresamente que los demás términos y condiciones del **CONTRATO DE OBRA**, que no son objeto de modificación con el presente otrosí, continuarán vigentes en su integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento.

Para constancia se firma por LAS PARTES, dando conformidad al contenido del presente escrito, luego de su atenta y cuidadosa lectura, **25 de agosto de 2022.**

LA CONTRATANTE,



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA

Representante Legal

BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.

SOCIEDAD FIDUCIARIA

**VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CENTRO
SACÚDETE**

EL CONTRATISTA,



LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRÍGUEZ

C.C. 79.230.764

En nombre propio