

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRATO

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE IPIALES Y BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA DE ALTAQUER, POLITECNICO MARCELO MIRANDA, SAN JUAN Y SEMINARIO.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|---|---|--|---|--|--|---|---|---|--|
| RIESGOS ASOCIADOS AL TRANSPORTE | dificultad en el suministro de materiales por taponamiento de las vías de acceso a los proyectos. | Contratista | | | | X | | | | | X | |
| RIESGOS FINANCIEROS | Mayores costos de la ejecución del contrato y sometimiento a los trámites y requisitos para el pago definitivo, de acuerdo con la fuente de financiación del presente proceso, teniendo en cuenta que no se otorgará anticipo, por lo que se debe aprovisionar los recursos para asegurar el inicio y ejecución del proyecto, conforme a la programación propuesta de cada proyecto. | Contratista | | X | | | | | | | X | |
| | Estimación errada de los costos inherentes a la ejecución del contrato | Contratista | | | | X | | | | | X | |
| | El riesgo de la utilidad debe ser asumido por el contratista por lo que DEBE CALCULAR la utilidad, pues no se aceptan reclamaciones sobre el particular. | | | | | X | | | | | X | |
| | Alza inesperada de insumos no regulados | | | | | X | | | | X | | |
| | Variación de las tasas de interés o estados de insolvencia económica del Contratista | | X | | | | | | X | | | |
| RIESGOS ASOCIADOS AL ORDEN SOCIAL | Parálisis por acciones vandálicas a manos de grupo al margen de la Ley- | Contratista | | | | X | | | | X | | |
| | Inconvenientes en la ejecución del objeto contractual a causa de grupos al margen de la Ley. | | | | | X | | | | X | | |
| Consideraciones: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba. Éste es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos. | | | | | | | | | | | |
| 2 | Los proponentes declaran que para la preparación y presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Esta estructura de matriz de riesgo previsible se ha elaborado como resultado de un proceso de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión del conocimiento de Findeter. | | | | | | | | | | | |
| 4 | En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a uno de las partes contractuales se entiende que ésta asume el 100% del riesgo | | | | | | | | | | | |
| 5 | De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato | | | | | | | | | | | |
| 6 | Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados y de ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el CONTRATISTA en dicha etapa. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos previsible del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta. | | | | | | | | | | | |