

**CONTRATO**       **PROYECTO**       **FASE/ETAPA**  No. 2

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<i>Interventoría</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<i>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA, Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	<i>No. 3-1-92579 – 07 (PAF-SENA-I-047-2020)</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	<i>REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA (ARMENIA – QUINDIO)</i>
<b>CONTRATISTA:</b>	<i>CONSORCIO INTER CGR NIT No. 901.399.119-9 Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138  CONFORMADO POR: CARING LTDA NIT No. 860.600.240-6 Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL C.C. No. 1.032.436.533 R &amp; M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT No.830.028.126-2 Representante Legal: EDUARDO CESAR GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138</i>
<b>SUPERVISOR:</b>	<i>OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>Cinco (5) Meses</i>

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR</b>	
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	\$141.335.321 ( <i>CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTIÚN PESOS</i> )
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	08/07/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	04/02/2022

<b>NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> (08/11/2021)	<i>Hasta</i> (30/11/2021)
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	(01/12/2021)	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	23 días calendario		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No. 1	(08/10/2021)	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	35 días calendario		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No. 1	(08/10/2021)	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	\$22.742.386 ( <i>veinte dos millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos ochenta y seis pesos.</i> )		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** de la etapa No. 2 de obra, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **8 de noviembre de 2021**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia se procede al reinicio de la etapa No. 2 y se define como nueva fecha de terminación a los **cuatro (04)** días del mes de **febrero** del año **2022**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT** para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO No. 1**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron el primer (1) día del mes de diciembre del año 2021.

CONTRATANTE



**Firma**  
**GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA V**

INTERVENTOR



**Firma**  
**CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO INTER CGR**

SUPERVISOR ENCARGADO



**Firma**  
**OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ**  
**SUPERVISOR DELEGADO DE**  
**INFRAESTRUCTURA FINDETER**