

No.	Riesgo	Responsable	Impacto				Probabilidad	Impacto Final	Severidad	Nivel de Riesgo		
			Costo del proyecto	Tiempo del proyecto	Alcance	Calidad					Reputacional	Legal
1	Deficiencias por parte del contratista en la elaboración de la propuesta debido a desconocimiento de las condiciones reales y actuales del mercado o falta de experticia.	Contratista	1	3	1	1	1	1	3	3	Moderado	
2	Inhabilidad o incompatibilidad por parte del contratista debido a que no informa esto al momento de la presentación de la propuesta.	Contratista	1	3	1	1	1	2	1	3	3	Moderado
3	Reproceso en las convocatorias debido a que el contratista no firma el contrato.	Contratista	1	2	1	2	1	1	1	2	2	Bajo
4	Retrasos en la ejecución del contrato debido a falta de cumplimiento de los requisitos previos a la firma del acta de inicio.	Contratista	1	2	1	1	1	1	3	2	6	Bajo
5	Incumplimiento al contrato debido a muerte y/o accidente del contratista y/o personal mínimo requerido.	Contratista	3	3	1	1	1	1	1	3	3	Moderado
6	Incumplimiento al contrato debido a condenas al contratista.	Contratista	3	3	1	1	2	1	1	3	3	Moderado
7	Dificultad en la ejecución del contrato debido a dificultad en el acceso a las fuentes de información.	Contratista	1	3	1	3	1	1	3	3	9	Moderado
8	Afectación en la ejecución del contrato debido a insolvencia económica del contratista.	Contratista	1	3	2	2	1	1	2	3	6	Moderado
9	Entregables inaceptables debido a que están incompletos o no cumplen con las normas o especificaciones técnicas.	Contratista	1	4	1	1	1	1	3	4	12	Alto
10	Demoras en los plazos de ejecución debido a retrasos por parte del contratista.	Contratista	1	4	2	2	1	1	2	4	8	Alto
11	Incumplimiento, suspensiones o prorrogas del contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes.	Compartido	1	4	1	1	1	1	1	4	4	Moderado
12	Utilización indebida de la información o estudios resultantes de la revisión por parte del contratista.	Contratista	1	1	1	1	2	3	2	3	6	Moderado
13	Afectación a la confidencialidad de la información debido a pérdida de la información física o electrónica.	Contratista	1	2	1	2	2	1	1	2	2	Bajo
14	Radicación inoportuna de las cuentas de cobro y sus anexos por parte del contratista (correctamente diligenciadas y firmadas).	Contratista	1	3	1	1	1	1	2	3	6	Moderado
15	Modificaciones de algunos de los productos a entregar y/o modificaciones de algunos de los alcances del contrato, sin aprobación de la supervisión.	Contratista	1	3	3	4	1	1	2	4	8	Alto
16	Falta de apropiación por parte del Gobierno Departamental debido a la priorización de otros proyectos.	Contratista	1	3	2	2	1	1	3	3	9	Moderado