

Nro.	Riesgo	Impactos						Probabilidad	Impacto Final	Severidad	Nivel de Riesgo
		COSTO DEL PROYECTO (Valor del	TIEMPO DEL PROYECTO (Meses)	ALCANCE	CALIDAD	REPUTACIONAL	LEGAL				
1	Propuesta elaborada por parte de los proponentes sin valorar las condiciones reales y actuales del mercado .	1	3	3	3	3	3	1	3	3	Moderado
2	Entrega inoportuna o falta de entrega de la información requerida para la construcción del POD por parte de las entidades territoriales o entidades con competencia en el ordenamiento territorial, debido a demoras en el trámite de las solicitudes por parte de estas.	3	3	3	3	2	2	5	3	15	Alto
3	No firma del contrato por parte del proponente seleccionado.	1	3	1	1	1	1	1	3	3	Moderado
4	Incumplimiento de las obligaciones por parte del consultor.	2	3	3	3	3	2	1	3	3	Moderado
5	Fallas en la Supervisión	2	3	4	3	4	3	1	4	4	Moderado
6	<u>Supervisión</u> Retraso en la entrega de los proyectos al cliente.	2	3	4	3	4	3	2	4	8	Alto
7	Paros ocasionados por los trabajadores y personal del CONTRATISTA por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho, incluidos los aportes en seguridad social y todo tipo de indemnizaciones.	1	2	1	1	1	1	1	2	2	Bajo
8	Errores que hayan quedado en los Términos de Referencia, precios, descripción de la necesidad, viabilidad del proyecto, anexos técnicos, operaciones aritméticas, etc. Publicados por la entidad.	1	2	1	1	1	1	1	2	2	Bajo
9	No pago oportuno por parte de la entidad de las cuentas del contratista, una vez se radiquen en debida forma.	1	1	1	1	2	2	1	2	2	Bajo
10	Demandas por parte del consultor por incumplimiento de las obligaciones de la Financiera.	1	1	1	1	2	3	1	3	3	Moderado
11	Circunstancias de causa mayor que impidan la liquidación del contrato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Inusual
12	Circunstancias de causa mayor que impidan la ejecución del contrato	1	3	3	2	1	1	1	3	3	Moderado
13	Desacuerdo entre las partes con respecto a los productos entregables en ejecución del contrato o respecto del alcance de los mismos	1	4	3	2	2	3	1	4	4	Moderado
14	Bajo nivel de coordinación en cuanto a la gestión administrativa del programa entre las Entidades involucradas.	1	3	1	1	1	1	2	3	6	Moderado
15	Entregar un POD que no responda a las necesidades del Departamento debido a la falta de documentos como los determinantes ambientales o bases cartográficas para su construcción.	1	1	1	3	3	3	1	3	3	Moderado
16	Cambios en la administración pública (alcaldes, gobernadores, entidades del estado)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Inusual
17	Falta de apropiación por parte del Gobierno Departamental del programa.	1	2	1	1	1	1	2	2	4	Bajo