CONTRATO [x] **PROYECTO** [ ] **FASE/ETAPA** [x] No. **I**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	*CONSULTORÍA, ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISEÑOS.*
OBJETO DEL CONTRATO:	*ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS, Y LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.*
NÚMERO DEL CONTRATO:	*PAF-ATSDSCJ-O-027-2023*
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA A REINICIAR:	*ETAPA 1 – ESTUDIOS Y DISEÑOS*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO CONSTRURI: NIT 901722726-5 Representante legal JHON MOLINA SUPELANO, cc 80.224.655 Conformado por INVERSIONES GYR SAS 50%, NIT 820.003.863-8, Representante legal JHON MOLINA SUPELANO cc 80.224.655 y VITAL PROYECTOS SAS, 50%, NIT 901.355.728-5, Representante Legal ARIEL ANDRES APONTE cc 7.173.674.*
INTERVENTOR:	*CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE; NIT 901.721.424-1, representado legalmente por PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY cc 52.473.897 Conformado por: VELNEC S.A. identificada con Nit. 800.028.455-1; % de participación: 65%. Representado legalmente por PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY c.c. 52.473.897 de Bogotá y ESAO S.A.S. identificada con Nit 804.005.882-9; % de participación: 35%. Representante legal JUAN AMADO LÁZARO cc 91.206.554.*
SUPERVISOR:	*ING. IVÁN DARÍO MANTILLA*
PLAZO INICIAL CONTRATO	*14 MESES* *Etapa 1 (6 meses)* *Etapa 2 (8 meses)*
VALOR INICIAL CONTRATO:	*$17.273.655.800 (Diecisiete mil, doscientos setenta y tres millones, seiscientos cincuenta y cinco mil, ochocientos M/cte.)* *Etapa 1($625.940.000 M/cte.)* *Etapa 2 ($16.647.715.800 M/cte.)*
FECHA DE INICIO ETAPA 1:	*19/07/2023*
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	*Etapa 1 (19/01/2024)* *Etapa 2 (23/03/2025)*

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA 1			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	***Desde***	***Hasta***
		18/01/2024	*15/02/2024.*
	Prórroga a la suspensión No. 1	*15/02/2024*	*15/04/2024*
	Prórroga a la suspensión No. 2	*15/04/2024*	*30/08/2024*
	Reinicio No.1	*22/07/2024*	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR		
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	*Seis (6) meses y tres (3) días*	
PRÓRROGAS:	Prórroga No.	*N/A*
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A	
ADICIONES:	Adición No	*N/A*
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	N/A	

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del ***contrato de CONSULTORÍA, ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISEÑOS***, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el dieciocho (18) de enero de 2024 así como la prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 suscrita el quince (15) de febrero de 2024 y la prórroga No. 2 a la suspensión No. 1 suscrita el quince (15) de abril de 2024, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de CONSULTORÍA, ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISEÑOS, y se define como nueva fecha de terminación el veinte tres (23) de julio de 2024.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE ***FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - SDSCJ URI TUNJUELITO*** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2024.

CONTRATANTE

_____
Firma
IVAN DARIO MANTILLA ROSAS
SUPERVISOR
FINDETER

CONTRATISTA

_____
Firma
JHON MOLINA SUPELANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONSTRURI

INTERVENTOR

_____
Firma
PAOLA MARÍA CRISTANCHO CHARRY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VE

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor